



**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN
FRANCISCO DE LOS ROMO**



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA DEL **26** MES DE **JULIO** DEL **2019**. SE REÚNEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LAS ENTIDADES QUE SE MENCIONAN, EN (DE) **EXTENSIÓN DE RED SECUNDARIA.-LOS ARELLANO** UBICADA EN **LOS ARELLANO** LAS PERSONAS, CUYOS NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA Y EN CUMPLIMIENTO A LO INDICADO EN LOS ARTÍCULOS 71 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y 151 INCISO I DEL REGLAMENTO DE LA MISMA LEY, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO CELEBRADO ENTRE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO Y EL CONTRATISTA **HÉCTOR HUGO MEDRANO LECHUGA, I.E.** DE ACUERDO A LOS ANTECEDENTES Y CONDICIONES QUE SE ENUNCIAN:

| | | |
|--|---|----------------------------|
| TIPO DE INVERSIÓN | PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL | |
| PROGRAMA SUBPROGRAMA | SG).-ELECTRIFICACIÓN 02).-RURAL | |
| OFICIO DE APROBACIÓN: | NÚMERO DE APROBACIÓN | 060-A |
| | FECHA DE APROBACIÓN | 15 de Mayo del 2019 |
| | MONTO DE LA APROBACIÓN | \$130,000.00 |
| CONTRATO: | NUMERO DE CONTRATO | DM 006/19 |
| | MONTO DEL CONTRATO | \$127,148.15 |
| NUMERO DE OBRA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | EXTENSIÓN DE RED SECUNDARIA.-LOS ARELLANO | |
| UBICACIÓN DE LA OBRA METAS: | LOS ARELLANO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS <ul style="list-style-type: none">• INSTALACIÓN DE POSTES DE CONCRETO CONICO OCTAGONAL• PROYECTO Y TRÁMITE ANTE CFE• 2 LÁMPARAS SUBURBANA | |

| | |
|--|-----------------------------|
| FECHA CONTRACTUAL DE INICIO: | 10 de Julio del 2019 |
| FECHA CONTRACTUAL DE TERMINACIÓN: | 24 de Julio del 2019 |
| FECHA REAL DE TERMINACIÓN: | 24 de Julio del 2019 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 15 DÍAS CALENDARIO |

- a) EL CONTRATISTA ENTREGÓ LA TOTALIDAD DE LOS PLANOS ACTUALIZADOS NECESARIOS -EN AQUELLOS PROYECTOS QUE ASÍ LO REQUIERAN- DE CONFORMIDAD DE LA ENTIDAD.
- b) EL CONTRATISTA ENTREGÓ LOS SIGUIENTES MANUALES, INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y/O GARANTÍAS DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS -EN AQUELLOS PROYECTOS QUE ASÍ LO REQUIERA:

DEPUÉS DE HABERSE EFECTUADO UN RECORRIDO POR LA OBRA, REVISÁNDOSE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y HABIÉNDOSE CONSTATADO SU EJECUCIÓN DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN Y PARTICULARES DE LA OBRA, LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD LOS RECIBEN POR PARTE DE LA MISMA, RESERVÁNDOSE EL DERECHOS DE HACER POSTERIORES RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTE POR PAGOS INDEBIDOS Y DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, POR OBRA FALTANTE O MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, O VICIOS OCULTOS, MISMOS QUE QUEDARÁN CUBIERTOS POR LA FIANZA



**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN
FRANCISCO DE LOS ROMO**



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CORRESPONDIENTES, A PARTIR DE ESTA FECHA EL CONTRATISTA CUENTA CON UN PLAZO DE HASTA DE DIEZ DÍAS CALENDARIO PARA FORMALIZAR EL FINIQUITO DE LA OBRA.

FIRMAN DE CONFORMIDAD LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, LO QUE EXIME A LA ENTIDAD, DE COADYUVAR EN EL ÁMBITO DE SUS RESPONSABILIDADES Y/O FACULTADES, EN LA CORRECCIÓN DE LA OBRA MAL EJECUTADA, RECUPERACIÓN DE PAGOS INDEBIDOS Y/O REPARACIÓN DE VICIOS OCULTOS.

ENTREGAN

POR EL CONTRATISTA

**HÉCTOR HUGO MEDRANO LECHUGA, I.E.
ADMINISTRADOR UNICO**

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

**ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MPIO.
DE SAN FCO. DE LOS ROMO**

**ARQ. ALFREDO FLORES MARMOLEJO
JEFE DE DPTO. DE SUPERVISIÓN Y
MANTENIMIENTO**

**T.C. FERNANDO LUNA MEDINA
SUPERVISOR**

ENTREGA - RECEPCIÓN

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FCO. DE LOS ROMO A TRAVÉS DE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO POR MEDIO DE ESTA ACTA Y Y EN ESTE MOMENTO HACE ENTREGA A QUIEN SERÁ LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE A CONFORMIDAD ENTREGA.

**MAESTRA IRAÍS MARTÍNEZ DE LA CRUZ
Presidente Municipal de San Fco. de los Romo**



**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN
FRANCISCO DE LOS ROMO**



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

RECIBE

POR LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN Y/O CONSERVACIÓN

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ECOLOGÍA
ING. NARCISO PRIETO CASTORENA

TESTIGOS DE LA ENTREGA - RECEPCIÓN

CONTRALORA MUNICIPAL

POR EL COMITÉ DE OBRA

LIC. MA. DEL ROSARIO DÍAZ ALEMÁN

PRESIDENTE