



ESTADO DE CUENTA



Obra.	DM 004	Total Contrato	\$1,277,342.70
	Rehabilitación de Parque Urbano 1er. Etapa, Constr. de Techumbre.-La Escondida	Total Ampliaciones	\$43,675.66
Localización	La Escondida	Total Contratado	\$1,321,018.36
Fuente Financ.	PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL	Anticipo (50)%	\$638,671.35
Programa	SE URBANIZACIÓN	Estimado Anterior	\$1,277,342.70
SubPrograma	07 PARQUES PUBLICOS Y RECREATIVOS A .REHABILITACION	Esta Estimacion	\$43,675.66
Contratista	GCT BAJIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (355)	Total Estimado	\$1,321,018.36
Contrato	DM 005/19 REHABILITACIÓN DE PARQUE URBANO 1ER. ETAPA, CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, LA ESCONDIDA	Total por Estimar	\$0.00
Estimacion No.	4(De Cierre) Del 17 Jun 2019 al 01 Jul 2019		

No. Estimac.	Período	Importe Estimacion	Amortizacion de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA (+)	Cargo a la Obra	DEDUCCIONES (-)						Retencion (-)	Reintegro (+)	Sanciones (-)	Importe a Pagar
							CMIC	Cgio.Prof.	SFP	Cong. Edo.	Municipal	ISRuOtro				
Anticipo				\$550,578.75	\$88,092.60	\$638,671.35										\$638,671.35
1	Del 03 May 2019 al 27 May 2019	\$418,046.01	\$209,023.01	\$341,555.74	\$33,443.68	\$242,466.68	\$836.09	\$418.05	\$0.00	\$836.09	\$2,090.23	\$1,254.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,032.08
2	Del 23 May 2019 al 16 Jun 2019	\$553,058.42	\$276,529.21	\$65,026.53	\$44,244.67	\$320,773.88	\$1,106.12	\$553.06	\$0.00	\$1,106.12	\$2,765.29	\$1,659.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,584.11
3	Del 12 Jun 2019 al 01 Jul 2019	\$130,053.07	\$65,026.53	\$0.00	\$10,404.25	\$75,430.79	\$260.11	\$130.05	\$0.00	\$260.11	\$650.27	\$390.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,740.09
4	Del 17 Jun 2019 al 01 Jul 2019	\$37,651.43	\$0.00	\$0.00	\$6,024.23	\$43,675.66	\$75.30	\$37.65	\$0.00	\$75.30	\$188.26	\$112.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,186.20
TOTALES		\$1,138,808.93	\$550,578.75		\$182,209.43	\$1,321,018.36	\$2,277.62	\$1,138.81	\$0.00	\$2,277.62	\$5,694.05	\$3,416.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,306,213.83