



ESTADO DE CUENTA



<p>Obra. EXTENSION DE RED SECUNDARIA.-LOS ARELLANO</p> <p>Localizacion LOS ARELLANO</p> <p>Fuente Financ. PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL</p> <p>Programa SG ELECTRIFICACIÓN</p> <p>SubPrograma 02 RURAL A .CONSTRUCCION</p> <p>Contratista HECTOR HUGO MEDRANO LECHUGA, I.E. (609)</p> <p>Contrato DM 006/19 EXTENSION DE RED SECUNDARIA.-LOS ARELLANO</p> <p>Estimacion No. 1(De Cierre) Del 09 Jul 2019 al 24 Jul 2019</p>	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Contrato</td> <td style="text-align: right;">\$127,148.15</td> </tr> <tr> <td>Total Ampliaciones</td> <td style="text-align: right;">\$0.00</td> </tr> <tr> <td>Total Contratado</td> <td style="text-align: right;">\$127,148.15</td> </tr> <tr> <td>Anticipo (0)%</td> <td style="text-align: right;">\$0.00</td> </tr> <tr> <td>Estimado Anterior</td> <td style="text-align: right;">\$0.00</td> </tr> <tr> <td>Esta Estimacion</td> <td style="text-align: right;">\$127,148.15</td> </tr> <tr> <td>Total Estimado</td> <td style="text-align: right;">\$127,148.15</td> </tr> <tr> <td>Total por Estimar</td> <td style="text-align: right;">\$0.00</td> </tr> </table>	Total Contrato	\$127,148.15	Total Ampliaciones	\$0.00	Total Contratado	\$127,148.15	Anticipo (0)%	\$0.00	Estimado Anterior	\$0.00	Esta Estimacion	\$127,148.15	Total Estimado	\$127,148.15	Total por Estimar	\$0.00
Total Contrato	\$127,148.15																
Total Ampliaciones	\$0.00																
Total Contratado	\$127,148.15																
Anticipo (0)%	\$0.00																
Estimado Anterior	\$0.00																
Esta Estimacion	\$127,148.15																
Total Estimado	\$127,148.15																
Total por Estimar	\$0.00																

No. Estimac.	Periodo	Importe Estimacion	Amortizacion de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA (+)	Cargo a la Obra	DEDUCCIONES (-)						Retencion (-)	Reintegro (+)	Sanciones (-)	Importe a Pagar
							CMIC	Cgio.Prof.	SFP	Cong. Edo.	Municipal	ISRuOtro				
1	Del 09 Jul 2019 al 24 Jul 2019	\$109,610.47	\$0.00	\$0.00	\$17,537.68	\$127,148.15	\$219.22	\$109.61	\$0.00	\$219.22	\$548.05	\$328.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,723.22
TOTALES		\$109,610.47	\$0.00		\$17,537.68	\$127,148.15	\$219.22	\$109.61	\$0.00	\$219.22	\$548.05	\$328.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,723.22