



ESTADO DE CUENTA



Obra.	FR 001	Total Contrato	\$951,401.78
	Construcción de Techumbre en Cancha de Basque Bol.- La Concepción	Total Ampliaciones	\$0.00
Localización	LA CONCEPCIÓN.	Total Contratado	\$951,401.78
Fuente Financ.	FONDO RESARCITORIO	Anticipo (50)%	\$475,700.89
Programa	SE URBANIZACIÓN	Estimado Anterior	\$895,666.94
SubPrograma	07 PARQUES PUBLICOS Y RECREATIVOS A .REHABILITACION	Esta Estimacion	\$55,734.84
Contratista	CESAR ENRIQUE PERALTA PLANCARTE, I.C. (699)	Total Estimado	\$951,401.78
Contrato	FR 001/19 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE BASQUETBOL, LA CONCEPCIÓN	Total por Estimar	\$0.00
Estimacion No.	4(De Cierre) Del 09 May 2019 al 24 Jun 2019		

No. Estimac.	Período	Importe Estimacion	Amortizacion de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA (+)	Cargo a la Obra	DEDUCCIONES (-)						Retencion (-)	Reintegro (+)	Sanciones (-)	Importe a Pagar
							CMIC	Cgio.Prof.	SFP	Cong. Edo.	Municipal	ISRuOtro				
Anticipo				\$410,086.97	\$65,613.92	\$475,700.89										\$475,700.89
1	Del 26 Abr 2019 al 24 May 2019	\$157,307.64	\$78,653.82	\$331,433.15	\$12,584.61	\$91,238.43	\$314.62	\$157.31	\$0.00	\$314.62	\$786.54	\$471.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,193.42
2	Del 03 May 2019 al 11 Jun 2019	\$165,279.30	\$82,639.65	\$248,793.50	\$13,222.34	\$95,861.99	\$330.56	\$165.28	\$0.00	\$330.56	\$826.40	\$495.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,713.35
3	Del 01 Jun 2019 al 19 Jun 2019	\$401,492.46	\$200,746.23	\$48,047.27	\$32,119.40	\$232,865.63	\$802.98	\$401.49	\$0.00	\$802.98	\$2,007.46	\$1,204.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,646.24
4	Del 09 May 2019 al 24 Jun 2019	\$96,094.55	\$48,047.27	\$0.00	\$7,687.56	\$55,734.84	\$192.19	\$96.09	\$0.00	\$192.19	\$480.47	\$288.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,485.62
TOTALES		\$820,173.95	\$410,086.97		\$131,227.83	\$951,401.78	\$1,640.35	\$820.17	\$0.00	\$1,640.35	\$4,100.87	\$2,460.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$940,739.52