



ESTADO DE CUENTA



Obra.	FISMDF 11-001	Total Contrato	\$1,050,605.35
	Techumbre en E.P. José Efrén García Esparza, Col.Los Cedros y Conclusión de Techumbre JN Ali Chumac	Total Ampliaciones	\$31,674.64
Localización	Col. Los Cedros y Fracc. Urbi Villa	Total Contratado	\$1,082,279.99
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México	Anticipo (50)%	\$525,302.68
Programa	SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Estimado Anterior	\$1,050,605.35
SubPrograma	02 CONSTRUCCION B .PRIMARIA	Esta Estimacion	\$31,674.64
Contratista	ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (716)	Total Estimado	\$1,082,279.99
Contrato	FISMDF 003/19 TECHUMBRE EN E.P. JOSÉ EFREN GARCÍA ESPARZA, COL. LOS CEDROS Y CONCLUSIÓN DE	Total por Estimar	\$0.00
Estimacion No.	6(De Cierre) Del 16 Jun 2019 al 21 Jun 2019		

No. Estimac.	Periodo	Importe Estimacion	Amortizacion de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA (+)	Cargo a la Obra	DEDUCCIONES (-)						Retencion (-)	Reintegro (+)	Sanciones (-)	Importe a Pagar
							CMIC	Cgio.Prof.	SFP	Cong. Edo.	Municipal	ISRuOtro				
Anticipo				\$452,847.14	\$72,455.54	\$525,302.68										\$525,302.68
1	Del 23 Abr 2019 al 30 Abr 2019	\$48,067.04	\$24,033.52	\$428,813.62	\$3,845.36	\$27,878.88	\$96.13	\$48.07	\$0.00	\$96.13	\$240.34	\$144.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,254.01
2	Del 01 May 2019 al 15 May 2019	\$118,530.52	\$59,265.26	\$369,548.36	\$9,482.44	\$68,747.70	\$237.06	\$118.53	\$0.00	\$237.06	\$592.65	\$355.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,206.81
3	Del 01 May 2019 al 15 May 2019	\$89,660.99	\$44,830.50	\$324,717.86	\$7,172.88	\$52,003.37	\$179.32	\$89.66	\$0.00	\$179.32	\$448.30	\$268.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,837.79
4	Del 16 May 2019 al 30 May 2019	\$200,151.91	\$100,075.96	\$224,641.90	\$16,012.15	\$116,088.10	\$400.30	\$200.15	\$0.00	\$400.30	\$1,000.76	\$600.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,486.13
5	Del 31 May 2019 al 15 Jun 2019	\$449,283.81	\$224,641.90	\$0.00	\$35,942.71	\$260,584.62	\$898.57	\$449.28	\$0.00	\$898.57	\$2,246.42	\$1,347.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,743.93
6	Del 16 Jun 2019 al 21 Jun 2019	\$27,305.72	\$0.00	\$0.00	\$4,368.92	\$31,674.64	\$54.61	\$27.31	\$0.00	\$54.61	\$136.53	\$81.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,319.66
TOTALES		\$932,999.99	\$452,847.14		\$149,280.00	\$1,082,279.99	\$1,865.99	\$933.00	\$0.00	\$1,865.99	\$4,665.00	\$2,799.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,070,151.01