

ESTADO DE CUENTA



Obra.	FR 002	Total Contrato	\$1,376,375.67
	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA.-MACARIO J. GOMEZ	Total Ampliaciones	\$66,222.54
Localizacion	MACARIO J. GÓMEZ	Total Contratado	\$1,442,598.22
Fuente Financ.	FONDO RESARCITORIO	Anticipo (50)%	\$688,187.83
Programa	SL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Estimado Anterior	\$1,376,375.67
SubPrograma	01 REHABILITACION	Esta Estimacion	\$66,222.54
Contratista	GCT BAJIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (355)	Total Estimado	\$1,442,598.22
Contrato	FR 002/19 REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA MACARIO J. GÓMEZ	Total por Estimar	\$0.00
Estimacion No.	3(De Cierre) Del 24 Sep 2019 al 08 Oct 2019		

No. Estimac.	Período	Importe Estimacion	Amortizacion de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA (+)	Cargo a la Obra	DEDUCCIONES (-)						Retencion (-)	Reintegro (+)	Sanciones (-)	Importe a Pagar
							CMIC	Cgio.Prof.	SFP	Cong. Edo.	Municipal	ISRuOtro				
	Anticipo			\$593,265.37	\$94,922.46	\$688,187.83										\$688,187.83
1	Del 09 Sep 2019 al 23 Sep 2019	\$698,713.21	\$349,356.61	\$243,908.76	\$55,897.06	\$405,253.66	\$1,397.43	\$698.71	\$0.00	\$1,397.43	\$3,493.57	\$2,096.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,170.38
2	Del 24 Sep 2019 al 08 Oct 2019	\$487,817.53	\$243,908.76	\$0.00	\$39,025.40	\$282,934.17	\$975.64	\$487.82	\$0.00	\$975.64	\$2,439.09	\$1,463.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,592.56
3	Del 24 Sep 2019 al 08 Oct 2019	\$57,088.41	\$0.00	\$0.00	\$9,134.14	\$66,222.54	\$114.18	\$57.09	\$0.00	\$114.18	\$285.44	\$171.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,480.40
TOTALES		\$1,243,619.15	\$593,265.37		\$198,979.06	\$1,442,598.22	\$2,487.25	\$1,243.62	\$0.00	\$2,487.25	\$6,218.10	\$3,730.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,426,431.18