

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: PFR 005/20 REMODELACION DE BAÑOS EN PRESIDENCIA

Obra:

Ubicación: LA GUAYANA
Tipo de inversión: PARTICIPACIONES FEDERALES REMANENTE 2019
Programa: CABECERA MUNICIPAL
 01 REHABILITACION
Subprograma:
Residente: I.C. Carlos Armando Chávez García

Contrato: PFR 004/2020
Contratista: Grupo Ambianta Arquitectura y Construcción, S. de R.L. de C.V.
Inicio Vigente: lunes, 14 de septiembre de 2020
Inicio Real: lunes, 14 de septiembre de 2020
Fin Vigente: jueves, 12 de noviembre de 2020
Fin Real: jueves, 12 de noviembre de 2020

Días de Obra: 60 días
Monto Contratado: \$ 610,000.00
Monto Ejercido: \$ 484,060.09

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	21/09/2020	9.40%	10.00%	50.0%
2	28/09/2020	17.74%	18.00%	50.0%
3	05/10/2020	23.20%	25.00%	50.0%
4	12/10/2020	26.89%	30.00%	50.0%
5	19/10/2020	29.93%	33.00%	50.0%
6	26/10/2020	49.84%	50.00%	74.9%
7	02/11/2020	75.63%	80.00%	74.9%
8	09/11/2020	93.50%	95.00%	74.9%
9	16/11/2020	100.00%	100.00%	74.9%
10	23/11/2020	100.00%	100.00%	74.9%
11	30/11/2020	100.00%	100.00%	98.2%

