



## ESTADO DE CUENTA

Obra.	FISDMF 11-007 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES TRAMO AV. JUÁREZ A CALLE ROMO DE VIVAR LOS LIRIOS S R	Total Contrato	1,057,984.90
Localización	LIRIOS	Total Ampliaciones	22,313.10
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura So	Total Contratado	1,080,298.00
Programa	SD ALCANTARILLADO	Anticipo ( 50 )%	528,992.45
SubPrograma		Estimado Anterior	1,057,984.90
Contratista	URDAZ SUPERVISIONES, CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL BAJIO, S.A. DE C	Esta Estimacion	<b>22,313.10</b>
Contrato	FISDMF 007/2021 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES TRAMO AV. JUÁREZ A CALLE ROMO DE VIVAR LOS LIRIOS S R	Total Estimado	1,080,298.00
Estimacion No.	5 Del 14 Jul 2021 al 28 Jul 2021	Total por Estimar	0.00

No. Estimac.	Período	Importe Estimacion	Amortizacion de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA (+)	Cargo a la Obra	DEDUCCIONES (-)						Retencion (-)	Reintegro (+)	Sanciones (-)	Importe a Pagar
							CMIC(0)	Cgto.Prof.(0)	SFP(0.5)	Cong. Edo.(0.2)	Municipal	ISRuOtro(0)				
Anticipo				456,027.97	72,964.48	528,992.45										528,992.45
1	Del 14 Jun 2021 al 28 Jun 2021	257,978.98	128,989.49	327,038.48	20,638.32	149,627.81	515.96	257.98	0.00	515.96	1,289.89	773.94	0.00	0.00	0.00	146,274.08
2	Del 22 Jun 2021 al 06 Jul 2021	165,163.07	82,581.54	244,456.94	13,213.04	95,794.57	330.33	165.16	0.00	330.33	825.82	495.49	0.00	0.00	0.00	93,647.44
3	Del 04 Jul 2021 al 18 Jul 2021	366,128.13	183,064.07	61,392.87	29,290.25	212,354.31	732.26	366.13	0.00	732.26	1,830.64	1,098.38	0.00	0.00	0.00	207,594.64
4	Del 14 Jul 2021 al 28 Jul 2021	122,785.77	61,392.87	0.00	9,822.86	71,215.76	245.57	122.79	0.00	245.57	613.93	368.36	0.00	0.00	0.00	69,619.54
5	Del 14 Jul 2021 al 28 Jul 2021	19,235.43	0.00	0.00	3,077.67	22,313.10	38.47	19.24	0.00	38.47	96.18	57.71	0.00	0.00	0.00	22,063.03
<b>TOTALES</b>		<b>931,291.38</b>	<b>456,027.97</b>		<b>149,006.62</b>	<b>1,080,298.00</b>	<b>1,862.59</b>	<b>931.30</b>	<b>0.00</b>	<b>1,862.59</b>	<b>4,656.46</b>	<b>2,793.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,068,191.18</b>