



## ESTADO DE CUENTA

Obra.	PFR 004/2021 REHABILITACIÓN ESPACIOS PÚBLICOS, PARQUE RECREATIVO LORETITO	Total Contrato	1,452,955.00
Localización	LORETITO	Total Ampliaciones	26,155.00
Fuente Financ.	participaciones federales remanente 2019 2020	Total Contratado	1,479,110.00
Programa	SE URBANIZACIÓN	Anticipo ( 50 )%	726,477.50
SubPrograma		Estimado Anterior	1,452,955.00
Contratista	ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (716) REHABILITACIÓN ESPACIOS PÚBLICOS, PARQUE RECREATIVO LORETITO	Esta Estimación	<b>26,155.00</b>
Contrato	PFR 004/2021	Total Estimado	1,479,110.00
Estimación No.	4 Del 24 May 2021 al 07 Jul 2021	Total por Estimar	0.00

No. Estimac.	Período	Importe Estimación	Amortización de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA (+)	Cargo a la Obra	DEDUCCIONES (-)						Retención (-)	Reintegro (+)	Sanciones (-)	Importe a Pagar
							CMIC(0)	Cgto.Prof.(0)	SFP(0.5)	Cong. Edo.(0.2)	Municipal	ISRuOtro(0)				
Anticipo				626,273.71	100,203.79	726,477.50										726,477.50
1	Del 24 May 2021 al 07 Jun	215,209.35	107,604.68	518,669.03	17,216.75	124,821.42	430.42	215.21	0.00	430.42	1,076.05	645.63	0.00	0.00	0.00	122,023.69
2	Del 08 Jun 2021 al 22 Jun 2021	545,762.00	272,881.00	245,788.03	43,660.96	316,541.96	1,091.52	545.76	0.00	1,091.52	2,728.81	1,637.29	0.00	0.00	0.00	309,447.06
3	Del 24 May 2021 al 07 Jul	491,576.07	245,788.03	0.00	39,326.09	285,114.13	983.15	491.58	0.00	983.15	2,457.88	1,474.73	0.00	0.00	0.00	278,723.64
4	Del 24 May 2021 al 07 Jul	22,547.41	0.00	0.00	3,607.59	26,155.00	45.09	22.55	0.00	45.09	112.74	67.64	0.00	0.00	0.00	25,861.89
<b>TOTALES</b>		<b>1,275,094.83</b>	<b>626,273.71</b>		<b>204,015.18</b>	<b>1,479,110.00</b>	<b>2,550.18</b>	<b>1,275.10</b>	<b>0.00</b>	<b>2,550.18</b>	<b>6,375.48</b>	<b>3,825.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,462,533.78</b>