



MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN
SAN JUAN, PUERTO RICO
2008 - 2022

ESTADO DE CUENTA

Obra: **FISMDF 11-011 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION I CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE PROLONGACION JOSE NUÑEZ, LORETTITO, SFR.**

Localizacion: **LORETTITO**

Fuente Financ.: **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura So**

Programa: **SG ELECTRIFICACION**

SubPrograma: **02 RURAL B. AMPLIACION**

Contratista: **ELECTRICAAMCO, S. DE R.L. DE C.V. (145)**

Contrato: **FISMDF 011-012/2021 a AMPLIACION DE ELECTRIFICACION I CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE PROLONGACION JOSE NUÑEZ, LORETTITO, SFR.**

Estimacion No.: **3** Del 09 Jul 2021 al 07 Ago 2021

Total Contrato: **1,097,184.00**

Total Ampliaciones: **5,515.43**

Total Contratado: **1,102,699.43**

Anticipo (50 %): **548,592.00**

Estimado Anterior: **1,097,184.00**

Esta Estimacion: **5,515.43**

Total Estimado: **1,102,699.43**

Total por Estimar: **0.00**

No. Estimac.	Periodo	Importe Estimacion	Amortizacion de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA (+)	Cargo a la Obra	DEDUCCIONES (-)			Retencion (-)	Remitegro (+)	Sanciones (-)	Importe a Pagar		
							CMIC(0)	Calo Prof.(0)	SFR(0.5)					Coma. Edo.(0.2)	Municipal
Anticipo															
1	Del 24 Jun 2021 al 08 Jul 2021	574,243.19	287,121.60	185,802.54	45,939.45	333,061.04	1,148.49	574.24	0.00	1,148.49	2,871.22	1,722.73	0.00	0.00	325,595.87
2	Del 09 Jul 2021 al 07 Ago 2021	371,605.09	185,802.54	0.00	29,728.41	215,530.96	743.21	371.61	0.00	743.21	1,858.03	1,114.82	0.00	0.00	210,700.08
3	Del 09 Jul 2021 al 07 Ago 2021	4,754.68	0.00	0.00	760.75	5,515.43	9.51	4.75	0.00	9.51	23.77	14.26	0.00	0.00	5,453.63
TOTALES		950,602.96	472,924.14	152,096.47	1,102,699.43	1,901.21	950.60	0.00	1,901.21	4,753.02	2,851.81	0.00	0.00	1,090,341.58	

ESTADO DE CUENTA



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
2020 - 2021

Obra: FISMDF 11-012 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION II CALLE PROL. LAZARO CARDENAS, LORETTITO, SFR.
Localizacion: LORETTITO
Fuente Financ.: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura So
Programa: SG ELECTRIFICACION
SubPrograma: 02 RURAL B. AMPLIACION
Contratista: ELECTRICAAMCO, S. DE R.L. DE C.V. (145)
Contrato: FISMDF 011-012/2021 b AMPLIACION DE ELECTRIFICACION II CALLE PROL. LAZARO CARDENAS, LORETTITO, SFR.
Estimacion No.: 3 **Del:** 09 Jul 2021 **al:** 07 Ago 2021

Total Contrato	367,713.03
Total Ampliaciones	1,848.03
Total Contratado	369,561.06
Anticipo (50 %)	183,856.52
Estimado Anterior	367,713.04
Esta Estimacion	1,848.03
Total Estimado	369,561.07
Total por Estimar	0.00

No. Estimac.	Periodo	Importe Estimacion	Amortizacion de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA (+)	Cargo a la Obra	DEDUCCIONES (-)				Retencion (-)	Reintegros (+)	Sancciones (-)	Importe a Pagar	
							CMIC(0)	Cargo Prof.(0)	SFR(0.5)	Como Edo.(0.2)					Municipal
Anticipo															
1	Del 24 Jun 2021 al 08 Jul 2021	173,967.30	86,983.65	71,513.35	13,917.38	100,901.03	347.93	173.97	0.00	347.93	869.84	521.90	0.00	0.00	98,639.46
2	Del 09 Jul 2021 al 07 Ago 2021	143,026.70	71,513.35	0.00	11,442.14	82,955.49	286.05	143.03	0.00	286.05	715.13	429.08	0.00	0.00	81,096.15
3	Del 09 Jul 2021 al 07 Ago 2021	1,593.13	0.00	0.00	254.90	1,848.03	3.19	1.59	0.00	3.19	7.97	4.78	0.00	0.00	1,827.31
TOTALES		318,587.13	158,497.00	71,513.35	50,973.94	369,561.07	637.17	318.59	0.00	637.17	1,592.94	955.76	0.00	0.00	365,419.44