

## ESTADO DE CUENTA

Obra: **FISMDF 11-022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE LAZARO CARDENAS, LORETTITO, S.F.R.**  
 Localizacion: **LORETTITO**  
 Fuente Financ: **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura So**  
 Programa: **SF PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES**  
 SubPrograma: **01 CONCRETO**  
 Contratista: **LEOPOLDO MORONES FONSECA, TEC. MANT. IND (809)**  
 Contrato: **FISMDF 022/2021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE LAZARO CARDENAS, LORETTITO, S.F.R.**  
 Estimacion No.: **4** Del 15 Sep 2021 al 29 Sep 2021

Total Contrato: 1,370,651.78  
 Total Ampliaciones: 33,175.22  
 Total Contratado: 1,403,827.00  
 Anticipo ( 50 %): 685,325.89  
 Estimado Anterior: 1,370,651.78  
 Esta Estimacion: **33,175.22**  
 Total Estimado: 1,403,827.00  
 Total por Estimar: 0.00

No. Estimac.	Periodo	Importe Estimacion	Amortizacion de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA (+)	Cargo a la Obra	DEDUCCIONES (-)			Retencion (-)	Reintegro (+)	Sancciones (-)	Importe a Pagar	
							CMIC(0)	Carg. Prof.(0)	SF(0.5)					Coma Edo.(0.2)
Anticipo														
1	Del 16 Ago 2021 al 30 Ago	218,170.59	109,085.30	481,712.88	17,453.65	126,538.94	436.34	218.17	0.00	436.34	1,090.85	654.51	0.00	123,702.73
2	Del 31 Ago 2021 al 14 Sep	618,401.93	309,200.97	172,511.91	49,472.15	358,673.11	1,236.80	618.40	0.00	1,236.80	3,092.01	1,855.21	0.00	350,633.89
3	Del 15 Sep 2021 al 29 Sep	345,023.88	172,511.91	0.00	27,601.92	200,113.89	690.05	345.02	0.00	690.05	1,725.12	1,035.07	0.00	195,628.58
4	Del 15 Sep 2021 al 29 Sep	28,599.29	0.00	0.00	4,575.89	33,175.18	57.20	28.60	0.00	57.20	143.00	85.80	0.00	32,803.38
<b>TOTALES</b>		<b>1,210,195.69</b>	<b>590,798.18</b>		<b>193,631.32</b>	<b>1,403,827.01</b>	<b>2,420.39</b>	<b>1,210.19</b>	<b>0.00</b>	<b>2,420.39</b>	<b>6,050.98</b>	<b>3,630.59</b>	<b>0.00</b>	<b>1,388,094.47</b>