

## ESTADO DE CUENTA

Obra	FISMDF 11-027 CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, CUARTO DORMITORIO Y BAÑO									
Localización	AMAPOLAS DEL RIO, BORROTÉS, EL TEPETATE Y RANCHO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL, FRACC. CERRADA SAN FRANC									
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura So									
Programa	SH VIVIENDA DIGNA									
Sub-Programa	02 AMPLIACION DE VIVIENDA									
Contratista	OLDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (411) CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, CUARTO DORMITORIO Y BAÑO									
Contrato	FISMDF 027/2021									
Estimación No.	2 Del 04 Dic 2021 al 17 Dic 2021									
Total Contrato <span style="float: left;">1,459,348.94</span> Total Ampliaciones <span style="float: left;">0.00</span> Total Contratado <span style="float: left;">1,459,348.94</span> Anticipo ( 50 %) <span style="float: left;">729,674.47</span> Estimado Anterior <span style="float: left;">1,340,220.47</span> Esta Estimación <span style="float: left;"><b>119,128.46</b></span> Total Estimado <span style="float: left;">1,459,348.94</span> Total por Estimar <span style="float: left;">0.00</span>										

No. Estimac.	Periodo	Importe Estimación	Amortización de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA(+)	Cargo a la Obra	DEDUCCIONES (-)				Relación (-)	Reintegro (+)	Sancciones (-)	Importe a Pagar	
							CMIC(0)	Caja Prof.(0)	SEPI(0.5)	Comp. Edo.(0.2)					Municipal
Anticipo															
1	Del 03 Nov 2021 al 04 Dic	1,221,092.01	610,546.01	119,128.46	0.00	610,546.00	2,442.18	1,221.09	0.00	2,442.18	6,105.46	3,663.28	0.00	0.00	594,671.81
2	Del 04 Dic 2021 al 17 Dic 2021	238,256.92	119,128.46	0.00	0.00	119,128.46	476.51	238.26	0.00	476.51	1,191.28	714.77	0.00	0.00	116,031.13
<b>TOTALES</b>		<b>1,459,348.94</b>	<b>729,674.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,459,348.94</b>	<b>2,918.69</b>	<b>1,459.35</b>	<b>0.00</b>	<b>2,918.69</b>	<b>7,296.74</b>	<b>4,378.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,440,377.41</b>