

ESTADO DE CUENTA

Obra.	FISMDF 11-031 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES NORTE-CENTRO									
Localizacion	AMAPOLAS DEL RIO, BORROTRES, COL 28 DE ABRIL, COL FRATERNIDAD, COL OJO DE AGUA DEL MEZ, EL TEPETATE,									
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura So									
Programa	SH VIVIENDA DIGNA									
SubPrograma	02 AMPLIACION DE VIVIENDA									
Contratista	CORPORATIVO NEOENERGIA, S. DE RL DE CV (ALT03)									
Contrato	FISMDF 031/2021 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES NORTE-CENTRO									
Estimacion No.	2 Del 18 Nov 2021 al 17 Dic 2021									
	Total Contrato 888,967.16 Total Ampliaciones 0.00 Total Contratado 888,967.16 Anticipo (50 %) 444,483.58 Estimado Anterior 629,057.27 Esta Estimacion 259,909.89 Total Estimado 888,967.16 Total por Estimar 0.00									

No. Estimac.	Periodo	Importe Estimacion	Amortizacion de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA (+)	Cargo a la Obra	DEDUCCIONES (-)					Retencion (-)	Reintegro (+)	Sancciones (-)	Importe a Pagar
							CMIC(0)	Cabo Prof.(0)	SFPI(0.5)	Coma Edo.(0.2)	Municipal				
Anticipo															
1	Del 03 Nov 2021 al 17 Nov	318,230.50	159,115.25	224,060.25	25,458.44	184,573.69	636.46	318.23	0.00	636.46	1,591.15	954.69	0.00	0.00	180,436.70
2	Del 18 Nov 2021 al 17 Dic	448,120.50	224,060.25	0.00	35,849.64	259,909.89	896.24	448.12	0.00	896.24	2,240.60	1,344.36	0.00	0.00	254,084.33
TOTALES		766,351.00	383,175.50	383,175.50	61,308.08	444,483.58	1,532.70	766.35	0.00	1,532.70	3,831.75	2,299.05	0.00	0.00	879,004.61