

## ESTADO DE CUENTA

Obra: FR 001/2021  
 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE EZQUIO RAMIREZ, LORETTITO, S.F.R.  
 Localización: LORETTITO  
 Fuente Financ: FONDO RESARCITORIO 2021  
 Programa: SF PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES  
 SubPrograma: 01 CONCRETO  
 Contratista: TECNO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CIVIL GARRO, S.A. DE C.V. (432)  
 Contrato: CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE EZQUIO RAMIREZ  
 Estimacion No. 4 Del 17 Sep 2021 al 01 Oct 2021  
 LORETTITO S.F.R.

Total Contrato: 1,156,620.87  
 Total Ampliaciones: 27,228.13  
 Total Contratado: 1,183,849.00  
 Anticipo ( 50 %): 578,310.44  
 Estimado Anterior: 1,156,620.87  
 Esta Estimacion: **27,228.13**  
 Total Estimado: 1,183,849.00  
 Total por Estimar: 0.00

No. Estimac.	Periodo	Importe Estimacion	Amortizacion de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA (+)	Cargo a la Obra	DEDUCCIONES (-)				Retencion (-)	Reintegros (+)	Sancciones (-)	Importe a Pagar	
							CMIC(0)	Caja Prof.(0)	SFPI(5)	Coma Edo.(0.2)					Municipal
Anticipo															
1	Del 18 Ago 2021 al 01 Sep	133,850.55	66,925.28	431,618.20	10,708.04	77,633.31	267.70	133.85	0.00	267.70	669.25	401.55	0.00	0.00	75,893.26
2	Del 02 Sep 2021 al 16 Sep	594,244.92	431,618.20	0.00	26,020.28	188,647.00	1,188.49	594.24	0.00	1,188.49	2,971.22	1,782.73	0.00	0.00	180,921.83
3	Del 17 Sep 2021 al 01 Oct	268,991.48	0.00	0.00	43,038.64	312,030.12	537.98	268.99	0.00	537.98	1,344.96	806.97	0.00	0.00	308,533.24
4	Del 17 Sep 2021 al 01 Oct	23,472.53	0.00	0.00	3,755.60	27,228.13	46.95	23.47	0.00	46.95	117.36	70.42	0.00	0.00	26,922.98
<b>TOTALES</b>		<b>1,020,559.48</b>	<b>498,543.48</b>		<b>163,289.52</b>	<b>1,183,849.00</b>	<b>2,041.12</b>	<b>1,020.55</b>	<b>0.00</b>	<b>2,041.12</b>	<b>5,102.79</b>	<b>3,061.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,170,581.75</b>


