

ESTADO DE CUENTA

Obra: **FR 002/2021**
CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE GUADALUPE VICTORIA, LORETTITO, S.F.R.

Localizacion: **LORETTITO, S.F.R.**

Fuente Financ.: **FONDO RESARCITORIO 2021**

Programa: **SF PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES**

SubPrograma: **01 CONCRETO**

Contratista: **AZAEI JARIB CORDOVA HUERTA (437)**

Contrato: **FR 002/2021**

Estimacion No.: **4**

Total Contrato: 1,524,017.22
 Total Ampliaciones: 36,086.78
 Total Contratado: 1,560,104.00
 Anticipo (50 %): 762,008.61
 Estimado Anterior: 1,524,017.22
 Esta Estimacion: **36,086.78**
 Total Estimado: 1,560,104.00
 Total por Estimar: 0.00

No. Estimac.	Periodo	Importe Estimacion	Amortizacion de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA (+)	Cargos a la Obra	DEDUCCIONES (-)			Retencion (-)	Reintegro (+)	Sancciones (-)	Importe a Pagar	
							GMIC(0)	Cable Prof.(0)	SFR(0.5)					Costo Educ.(0.2)
Anticipo														
1	Del 01 Oct 2021 al 15 Oct 2021	286,581.97	143,290.99	513,612.98	22,926.56	166,217.54	573.16	286.58	0.00	573.16	1,432.91	859.75	0.00	162,491.98
2	Del 16 Oct 2021 al 30 Oct 2021	570,083.44	285,041.72	228,571.26	45,606.68	330,648.40	1,140.17	570.08	0.00	1,140.17	2,850.42	1,710.25	0.00	323,237.31
3	Del 31 Oct 2021 al 14 Nov 2021	457,142.54	228,571.26	0.00	36,571.40	265,142.68	914.29	457.14	0.00	914.29	2,285.71	1,371.43	0.00	259,199.82
4	Del 31 Oct 2021 al 14 Nov 2021	31,109.29	0.00	0.00	4,977.49	36,086.78	62.22	31.11	0.00	62.22	155.55	93.33	0.00	35,682.35
TOTALES		1,344,917.24	656,903.97	656,903.97	215,186.77	1,560,104.01	2,689.84	1,344.91	0.00	2,689.84	6,724.59	4,034.76	0.00	1,542,620.07


