



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 19 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021. SE REÚNEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LAS ENTIDADES QUE SE MENCIONAN, EN (DE) AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN C. EZIQUIO RAMIREZ Y C. PERPENDICULAR A LAZARO CARDENAS, COMUNIDAD LORETITO, MPIO. DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO., LAS PERSONAS, CUYOS NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA Y EN CUMPLIMIENTO A LO INDICADO EN LOS **ARTÍCULOS 72 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS Y 186 INCISO I DEL REGLAMENTO** DE LA MISMA LEY, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO CELEBRADO ENTRE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO Y EL CONTRATISTA ECOSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.. DE ACUERDO A LOS ANTECEDENTES Y CONDICIONES QUE SE ENUNCIAN:

TIPO DE INVERSIÓN	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	
PROGRAMA	SG ELECTRIFICACION	
SUBPROGRAMA	02 RURAL — AMPLIACION	
OFICIO DE APROBACIÓN:	NÚMERO DE APROBACIÓN	339.1
	FECHA DE APROBACIÓN	16 de agosto de 2021
	MONTO DE LA APROBACIÓN	\$480,000.00
CONTRATO:	NÚMERO DE CONTRATO	IP 003/2021
	MONTO DEL CONTRATO	\$469,861.06
NUMERO DE OBRA	IP 003/2021	
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	<u>AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN C. EZIQUIO RAMIREZ Y C. PERPENDICULAR A LAZARO CARDENAS, COMUNIDAD LORETITO, MPIO. DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO</u>	
UBICACIÓN DE LA OBRA	<u>LORETITO</u>	
METAS:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• INSTALACION DE POSTE CONICO OCTAGONAL DE CONCRETO</li> <li>• SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSIÓN</li> <li>• SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACSR 1/0 AWG</li> <li>• SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACSR 1/0 AWG</li> <li>• INSTALACION DE TIERRA FÍSICA</li> </ul>	
FECHA CONTRACTUAL DE INICIO:	03 DE NOVIEMBRE DE 2021	
FECHA REAL DE TERMINACIÓN:	02 DE DICIEMBRE DE 2021	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 días	

a) EL CONTRATISTA ENTREGÓ LA TOTALIDAD DE LOS PLANOS ACTUALIZADOS NECESARIOS -EN AQUELLOS PROYECTOS QUE ASÍ LO REQUIERAN- DE CONFORMIDAD DE LA ENTIDAD.

b) EL CONTRATISTA ENTREGÓ LOS SIGUIENTES MANUALES, INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y/O GARANTÍAS DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS -EN AQUELLOS PROYECTOS QUE ASÍ LO REQUIERA: DESPUÉS DE HABERSE EFECTUADO UN RECORRIDO POR LA OBRA, REVISÁNDOSE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y HABIÉNDOSE CONSTATADO SU EJECUCIÓN DE ACUERDO CON LOS PLANOS, Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN Y PARTICULARES DE LA OBRA, LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD LOS RECIBEN POR PARTE DE LA MISMA, RESERVÁNDOSE EL DERECHOS DE HACER POSTERIORES RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTE POR PAGOS INDEBIDOS Y DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 72 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS, POR OBRA FALTANTE O MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, O VICIOS OCULTOS, MISMOS QUE QUEDARÁN CUBIERTOS POR LA FIANZA CORRESPONDIENTES.

Av. Benito Juárez S/N, Rancho La Trinidad,  
San Francisco de los Romo, Ags. Tel: (465) 967 0124 ext. 1654



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**


FIRMAN DE CONFORMIDAD LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, LO QUE EXIME A LA ENTIDAD, DE COADYUVAR EN EL ÁMBITO DE SUS RESPONSABILIDADES Y/O FACULTADES, EN LA CORRECCIÓN DE LA OBRA MAL EJECUTADA, RECUPERACIÓN DE PAGOS INDEBIDOS Y/O REPARACIÓN DE VICIOS OCULTOS.

**ENTREGAN**

**POR EL CONTRATISTA**

  
\_\_\_\_\_  
ECOSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  
ADMINISTRADOR ÚNICO

**POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

  
\_\_\_\_\_  
ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MÍO. DE SAN  
FCO. DE LOS ROMO

  
\_\_\_\_\_  
ARQ. ALFREDO FLORES MARMOLEJO  
JEFE DE DPTO. DE SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO

  
\_\_\_\_\_  
ARQ. PEDRO ANTONIO MEDINA FUENTES  
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN

**ENTREGA — RECEPCIÓN**

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FCO. DE LOS ROMO A TRAVÉS DE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO POR MEDIO DE ESTA ACTA Y EN ESTE MOMENTO HACE ENTREGA A QUIEN SERÁ LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE A CONFORMIDAD.

**ENTREGA**

  
\_\_\_\_\_  
TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO  
Presidente Municipal de San Fco. de los Romo

Av. Benito Juárez S/N, Rancho La Trinidad,  
San Francisco de los Romo, Ags. Tel: (465) 967 0124 ext. 1654

Dirección de  
**OBRAS PÚBLICAS**

Ayuntamiento de  
**SAN FRANCISCO  
DE LOS ROMO**  
2021 + 2024



ACTA DE ENTREGA **RECEPCIÓN** DE OBRA

**RECIBE**

POR LA ENTIDADES RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN Y/O CONSERVACIÓN

\_\_\_\_\_  
TEC. FABIAN RODRIGUEZ MARTINEZ  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ECOLOGÍA

TESTIGOS DE LA ENTREGA - RECEPCIÓN

CONTRALORA MUNICIPAL

REGIDOR COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

\_\_\_\_\_  
LIC. MA. DEL ROSARIO DIAZ ALEMAN

\_\_\_\_\_  
C. JOSE MANUEL DE LUNA ROBLES

SÍNDICO PROCURADOR

POR EL COMITÉ DE OBRA

  
\_\_\_\_\_  
TEC. NORBERTO MEDINA LOPEZ

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE