

## ESTADO DE CUENTA

Obra.	FIS MDF 001/2022 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE NARANJO ENTRE AVENIDA SAUCE Y CALLE LICENCIADO OTTO GRANADOS ROJ DAN		Total Contrato	1,131,893.85
Localización	COLONIA LOS CEDROS EN CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO D		Total Ampliaciones	0.00
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura So		Total Contratado	1,131,893.85
Programa	SD ALCANTARILLADO		Anticipo ( 50 )%	565,946.92
SubPrograma	01 REHABILITACION		Estimado Anterior	757,804.93
Contratista	ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. (349) REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE NARANJO ENTRE AVENIDA SAUCE Y CALLE LICENCIADO OTTO GRANADOS ROJ DAN		Esta Estimacion	<b>222,725.57</b>
Contrato	FIS MDF 001/2022		Total Estimado	980,530.50
Estimacion No.	2 Del 20 Ago 2022 al 03 Sep 2022		Total por Estimar	151,363.35

No. Estimac.	Periodo	Importe Estimacion	Amortizacion de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA (+)	Cargo a la Obra	DEDUCCIONES (-)						Retencion (-)	Reintegro (+)	Sanciones (-)	Importe a Pagar
							CMIC(0)	Cgto.Prof.(0)	SFP(0.5)	Cong. Edo.(0.2)	Municipal	ISRuOtro(0)				
	Anticipo			487,885.28	78,061.64	565,946.92										565,946.92
1	Del 05 Ago 2022 al 19 Ago	330,789.68	165,394.84	322,490.44	26,463.17	191,858.01	661.58	330.79	0.00	661.58	1,653.95	0.00	0.00	0.00	0.00	188,550.11
2	Del 20 Ago 2022 al 03 Sep	384,009.61	192,004.81	130,485.63	30,720.77	222,725.57	768.02	384.01	0.00	768.02	1,920.05	0.00	0.00	0.00	0.00	218,885.47
<b>TOTALES</b>		<b>714,799.29</b>	<b>357,399.65</b>		<b>135,245.58</b>	<b>980,530.50</b>	<b>1,429.60</b>	<b>714.80</b>	<b>0.00</b>	<b>1,429.60</b>	<b>3,574.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>973,382.50</b>