

ESTADO DE CUENTA

Obra.	FISDMF 007/2022 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 12 DE DICIEMBRE ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	Total Contrato	267,686.24
Localización	COLONIA 28 DE ABRIL EN CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS EN EL ESTADO	Total Ampliaciones	0.00
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura So	Total Contratado	267,686.24
Programa	SD ALCANTARILLADO	Anticipo (50)%	133,843.12
SubPrograma	01 REHABILITACION	Estimado Anterior	0.00
Contratista	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 12 DE DICIEMBRE ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	Esta Estimacion	103,457.50
Contrato	FISDMF 007-020-024/2022 7	Total Estimado	237,300.62
Estimacion No.	1 Del 01 Ago 2022 al 10 Sep 2022	Total por Estimar	30,385.62

No. Estimac.	Periodo	Importe Estimacion	Amortizacion de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA (+)	Cargo a la Obra	DEDUCCIONES (-)						Retencion (-)	Reintegro (+)	Sanciones (-)	Importe a Pagar
							CMIC(0)	Cgto.Prof.(0)	SFP(0.5)	Cong. Edo.(0.2)	Municipal	ISRuOtro(0)				
	Anticipo			115,382.00	18,461.12	133,843.12										133,843.12
1	Del 01 Ago 2022 al 10 Sep	178,375.00	89,187.50	26,194.50	14,270.00	103,457.50	356.75	178.38	0.00	356.75	891.88	0.00	0.00	0.00	0.00	101,673.74
TOTALES		178,375.00	89,187.50		32,731.12	237,300.62	356.75	178.38	0.00	356.75	891.88	0.00	0.00	0.00	0.00	235,516.86