

ESTADO DE CUENTA

Obra.	FIS MDF 024/2022 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE 12 DE DICIEMBRE ENTRE LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE		Total Contrato	1,087,369.66
Localizacion	COLONIA 28 DE ABRIL EN CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO		Total Ampliaciones	38,273.69
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura So		Total Contratado	1,125,643.35
Programa	SF PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES		Anticipo (50)%	543,684.83
SubPrograma	01 CONCRETO		Estimado Anterior	649,172.13
Contratista	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE 12 DE DICIEMBRE ENTRE LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE		Esta Estimacion	390,494.73
Contrato	FIS MDF007-020-024/2022 24		Total Estimado	1,039,666.86
Estimacion No.	2 Del 11 Sep 2022 al 24 Sep 2022		Total por Estimar	85,976.49

No. Estimac.	Periodo	Importe Estimacion	Amortizacion de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA (+)	Cargo a la Obra	DEDUCCIONES (-)						Retencion (-)	Reintegro (+)	Sanciones (-)	Importe a Pagar
							CMIC(0)	Cgto.Prof.(0)	SFP(0.5)	Cong. Edo.(0.2)	Municipal	ISRuOtro(0)				
	Anticipo			468,693.82	74,991.01	543,684.83										543,684.83
1	Del 01 Ago 2022 al 10 Sep	181,874.66	90,937.33	377,756.49	14,549.97	105,487.30	363.75	181.87	0.00	363.75	909.37	0.00	0.00	0.00	0.00	103,668.56
2	Del 11 Sep 2022 al 24 Sep 2022	673,266.78	336,633.39	41,123.10	53,861.34	390,494.73	1,346.53	673.27	0.00	1,346.53	3,366.33	0.00	0.00	0.00	0.00	383,762.07
TOTALES		855,141.44	427,570.72		143,402.32	1,039,666.86	1,710.28	855.14	0.00	1,710.28	4,275.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031,115.46