

## ESTADO DE CUENTA

Obra.	FISDMF 001/2022 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE NARANJO ENTRE AVENIDA SAUCE Y CALLE LICENCIADO OTTO		Total Contrato	1,131,893.85
Localización	GRANADOS ROI DAN COLONIA LOS CEDROS EN CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO D		Total Ampliaciones	15,142.14
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura So		Total Contratado	1,147,035.99
Programa	SD ALCANTARILLADO		Anticipo ( )%	565,946.92
SubPrograma	01 REHABILITACION		Estimado Anterior	1,131,893.85
Contratista	ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. (349)		Esta Estimacion	<b>15,142.14</b>
Contrato	FISDMF 001/2022 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE NARANJO ENTRE AVENIDA SAUCE Y CALLE LICENCIADO OTTO GRANADOS ROI DAN		Total Estimado	1,147,035.99
Estimacion No.	5 Del 19 Sep 2022 al 03 Oct 2022		Total por Estimar	0.00

No. Estimac.	Periodo	Importe Estimacion	Amortizacion de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA (+)	Cargo a la Obra	DEDUCCIONES (-)						Retencion (-)	Reintegro (+)	Sanciones (-)	Importe a Pagar
							CMIC(0)	Cgio.Prof.(0)	SFP(0.5)	Cong. Edo.(0.2)	Municipal	ISRuOtro(0)				
	Anticipo			487,885.28	78,061.64	565,946.92										565,946.92
1	Del 05 Ago 2022 al 19 Ago	330,789.68	165,394.84	322,490.44	26,463.17	191,858.01	661.58	330.79	0.00	661.58	1,653.95	0.00	0.00	0.00	0.00	188,550.11
2	Del 20 Ago 2022 al 03 Sep	384,009.61	192,004.81	130,485.63	30,720.77	222,725.57	768.02	384.01	0.00	768.02	1,920.05	0.00	0.00	0.00	0.00	218,885.47
3	Del 04 Sep 2022 al 18 Sep	244,713.65	122,356.83	8,128.80	19,577.09	141,933.91	489.43	244.71	0.00	489.43	1,223.57	0.00	0.00	0.00	0.00	139,486.77
4	Del 19 Sep 2022 al 03 Oct	16,257.63	8,128.80	0.00	1,300.61	9,429.44	32.52	16.26	0.00	32.52	81.29	0.00	0.00	0.00	0.00	9,266.85
5	Del 19 Sep 2022 al 03 Oct	13,053.57	0.00	0.00	2,088.57	15,142.14	26.11	13.05	0.00	26.11	65.27	0.00	0.00	0.00	0.00	15,011.60
<b>TOTALES</b>		<b>988,824.14</b>	<b>487,885.28</b>		<b>158,211.85</b>	<b>1,147,035.99</b>	<b>1,977.66</b>	<b>988.82</b>	<b>0.00</b>	<b>1,977.66</b>	<b>4,944.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,137,147.72</b>