

ESTADO DE CUENTA

Obra.	FISDMF 002/2022 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE ARGENTINA ENTRE CALLE MÉXICO Y CALLE BOLIVIA	Total Contrato	1,595,777.34
Localizacion	COLONIA PANAMERICANO EN CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO	Total Ampliaciones	23,059.81
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura So	Total Contratado	1,618,837.15
Programa	SD ALCANTARILLADO	Anticipo ()%	797,888.67
SubPrograma	01 REHABILITACION	Estimado Anterior	1,595,777.34
Contratista	ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (716)	Esta Estimacion	23,059.81
Contrato	FISDMF 002/2022 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE ARGENTINA ENTRE CALLE MÉXICO Y CALLE BOLIVIA	Total Estimado	1,618,837.15
Estimacion No.	5 Del 15 Sep 2022 al 29 Sep 2022	Total por Estimar	0.00

No. Estimac.	Periodo	Importe Estimacion	Amortizacion de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA (+)	Cargo a la Obra	DEDUCCIONES (-)						Retencion (-)	Reintegro (+)	Sanciones (-)	Importe a Pagar
							CMIC(0)	Cgto.Prof.(0)	SFP(0.5)	Cong. Edo.(0.2)	Municipal	ISRuOtro(0)				
Anticipo				687,835.06	110,053.61	797,888.67										797,888.67
1	Del 01 Ago 2022 al 15 Ago	471,530.00	235,765.00	452,070.06	37,722.40	273,487.40	943.06	471.53	0.00	943.06	2,357.65	0.00	0.00	0.00	0.00	268,772.10
2	Del 16 Ago 2022 al 30 Ago	272,632.94	136,316.47	315,753.59	21,810.64	158,127.11	545.27	272.63	0.00	545.27	1,363.16	0.00	0.00	0.00	0.00	155,400.78
3	Del 31 Ago 2022 al 14 Sep	327,529.46	163,764.73	151,988.86	26,202.36	189,967.09	655.06	327.53	0.00	655.06	1,637.65	0.00	0.00	0.00	0.00	186,691.79
4	Del 15 Sep 2022 al 29 Sep	303,977.71	151,988.86	0.00	24,318.22	176,307.07	607.96	303.98	0.00	607.96	1,519.89	0.00	0.00	0.00	0.00	173,267.28
5	Del 15 Sep 2022 al 29 Sep	19,879.15	0.00	0.00	3,180.66	23,059.81	39.76	19.88	0.00	39.76	99.40	0.00	0.00	0.00	0.00	22,861.01
TOTALES		1,395,549.26	687,835.06		223,287.89	1,618,837.15	2,791.11	1,395.55	0.00	2,791.11	6,977.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,604,881.63