

ESTADO DE CUENTA

Obra.	FIS MDF 012/2022 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE LA GUAYANA	Total Contrato	410,134.83
Localizacion	PUERTECITO DE LA VIRGEN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.	Total Ampliaciones	13,127.82
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura So	Total Contratado	423,262.65
Programa	SG ELECTRIFICACIÓN	Anticipo ()%	205,067.42
SubPrograma	02 RURAL	Estimado Anterior	410,134.83
Contratista	ECOSTRUCIONES, S.A. DE C.V. (915) AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE LA GUAYANA	Esta Estimacion	10,766.11
Contrato	FIS MDF 011-012/2022 12	Total Estimado	420,900.94
Estimacion No.	3 Del 29 Oct 2022 al 27 Nov 2022	Total por Estimar	2,361.71

No. Estimac.	Periodo	Importe Estimacion	Amortizacion de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA (+)	Cargo a la Obra	DEDUCCIONES (-)						Retencion (-)	Reintegro (+)	Sanciones (-)	Importe a Pagar
							CMIC(0)	Cgto.Prof.(0)	SFP(0.5)	Cong. Edo.(0.2)	Municipal	ISRuOtro(0)				
	Anticipo			176,782.26	28,285.16	205,067.42										205,067.42
1	Del 14 Oct 2022 al 28 Oct 2022	86,892.35	43,446.18	133,336.08	6,951.39	50,397.56	173.78	86.89	0.00	173.78	434.46	0.00	0.00	0.00	0.00	49,528.65
2	Del 29 Oct 2022 al 28 Nov 2022	266,672.16	133,336.08	0.00	21,333.77	154,669.85	533.34	266.67	0.00	533.34	1,333.36	0.00	0.00	0.00	0.00	152,003.14
3	Del 29 Oct 2022 al 27 Nov 2022	9,281.13	0.00	0.00	1,484.98	10,766.11	18.56	9.28	0.00	18.56	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00	10,673.30
TOTALES		362,845.64	176,782.26		58,055.30	420,900.94	725.68	362.84	0.00	725.68	1,814.23	0.00	0.00	0.00	0.00	417,272.51