

## ESTADO DE CUENTA

Obra.	FISDMF 025/2022 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y PRIVADA JAIME NUNO		Total Contrato	373,547.79
Localizacion	EJIDO AMAPOLAS DEL RÍO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.		Total Ampliaciones	10,144.74
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura So		Total Contratado	383,692.53
Programa	SE URBANIZACIÓN		Anticipo ( )%	186,773.90
SubPrograma	03 GUARNICIONES Y BANQUETAS		Estimado Anterior	338,840.68
Contratista	HECTOR HUGO MEDRANO LECHUGA (609)		Esta Estimacion	<b>34,707.11</b>
Contrato	FISDMF 025/2022 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y PRIVADA JAIME NUNO		Total Estimado	373,547.79
Estimacion No.	2 Del 15 de Sep al 14 Oct 2022		Total por Estimar	10,144.74

No. Estimac.	Periodo	Importe Estimacion	Amortizacion de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA (+)	Cargo a la Obra	DEDUCCIONES (-)						Retencion (-)	Reintegro (+)	Sanciones (-)	Importe a Pagar
							CMIC(0)	Cgio.Prof.(0)	SFP(0.5)	Cong. Edo.(0.2)	Municipal	ISRuOtro(0)				
	Anticipo			161,011.98	25,761.92	186,773.90										186,773.90
1	Del 15 Sep 2022 al 14 Oct	262,184.11	131,092.06	29,919.92	20,974.73	152,066.78	524.37	262.18	0.00	524.37	1,310.92	0.00	0.00	0.00	0.00	149,444.94
2	Del 07 Dic 2022 al 07 Dic 2022	59,839.84	29,919.92	0.00	4,787.19	34,707.11	119.68	59.84	0.00	119.68	299.20	0.00	0.00	0.00	0.00	34,108.71
<b>TOTALES</b>		<b>322,023.95</b>	<b>161,011.98</b>		<b>51,523.84</b>	<b>373,547.79</b>	<b>644.05</b>	<b>322.02</b>	<b>0.00</b>	<b>644.05</b>	<b>1,610.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>370,327.55</b>