

## ESTADO DE CUENTA

Obra.	FR 001/2023 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE J.N. FRANCESCO TONUCCI	Total Contrato	854,254.26
Localizacion	FRACCIONAMIENTO LA RIBERA SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	Total Ampliaciones	0.00
Fuente Financ.	FONDO RESARCITORIO 2023	Total Contratado	854,254.26
Programa	SE URBANIZACIÓN	Anticipo ( )%	427,127.13
SubPrograma	07 PARQUES PUBLICOS Y RECREATIVOS C .CONSTRUCCION	Estimado Anterior	586,429.42
Contratista	EDSERC DISEÑO E INNOVACION, S.A. DE C.V. (115) CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE J.N. FRANCESCO TONUCCI	Esta Estimacion	<b>191,544.05</b>
Contrato	FR 001/2023	Total Estimado	777,973.47
Estimacion No.	3 Del 06 Jun 2023 al 20 Jun 2023	Total por Estimar	76,280.79

No. Estimac.	Periodo	Importe Estimacion	Amortizacion de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA (+)	Cargo a la Obra	DEDUCCIONES (-)						Retencion (-)	Reintegro (+)	Sanciones (-)	Importe a Pagar
							CMIC(0)	Cgio.Prof.(0)	SFP(0.5)	Cong. Edo.(0.2)	Municipal	ISRuOtro(0)				
Anticipo				368,213.04	58,914.09	427,127.13										427,127.13
1	Del 05 May 2023 al 20 May	106,339.73	53,169.87	315,043.17	8,507.18	61,677.04	212.68	106.34	0.00	212.68	531.70	0.00	0.00	0.00	0.00	60,613.64
2	Del 21 May 2023 al 05 Jun	168,319.40	84,159.70	230,883.47	13,465.55	97,625.25	336.64	168.32	0.00	336.64	841.60	0.00	0.00	0.00	0.00	95,942.05
3	Del 06 Jun 2023 al 20 Jun 2023	330,248.37	165,124.19	65,759.28	26,419.87	191,544.05	660.50	330.25	0.00	660.50	1,651.24	0.00	0.00	0.00	0.00	188,241.56
<b>TOTALES</b>		<b>604,907.50</b>	<b>302,453.76</b>		<b>107,306.69</b>	<b>777,973.47</b>	<b>1,209.82</b>	<b>604.91</b>	<b>0.00</b>	<b>1,209.82</b>	<b>3,024.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>771,924.38</b>