

## ESTADO DE CUENTA

Obra.	PF 001/2023 CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN GALERIAS, COMPLEJO J. GUADALUPE POSADA, Y REHABILITACIÓN DE ARMERÍAS EN SIRCOMANDANCIA DEL FRACC. LA RIBERA SAN FRANCISCO DE LOS ROMO		Total Contrato	1,702,194.18
Localizacion	CABECERA Y FRAA. LA RIBERA		Total Ampliaciones	0.00
Fuente Financ.	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023		Total Contratado	1,702,194.18
Programa	DA EDIFICIOS PÚBLICOS		Anticipo ( )%	851,097.09
SubPrograma	03 CONSTRUCCIÓN		Estimado Anterior	1,019,011.23
Contratista	GGM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (851)		Esta Estimacion	<b>142,385.12</b>
Contrato	PF 001/2023 REHABILITACIÓN DE ARMERÍAS EN SIRCOMANDANCIA DEL FRACC. LA RIBERA SAN FRANCISCO DE		Total Estimado	1,161,396.35
Estimacion No.	3 Del 21 May 2023 al 05 Jun 2023		Total por Estimar	540,797.83

No. Estimac.	Periodo	Importe Estimacion	Amortizacion de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA (+)	Cargo a la Obra	DEDUCCIONES (-)						Retencion (-)	Reintegro (+)	Sanciones (-)	Importe a Pagar	
							CMIC(0)	Cgio.Prof.(0)	SFP(0.5)	Cong. Edo.(0.2)	Municipal	ISRuOtro(0)					
	Anticipo			733,704.39	117,392.70	851,097.09											851,097.09
1	Del 05 May 2023 al 20 May	278,451.34	139,225.67	594,478.72	22,276.11	161,501.78	556.90	278.45	0.00	556.90	1,392.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,717.27
2	Del 05 May 2023 al 20 May	11,055.81	5,527.91	588,950.81	884.46	6,412.36	22.11	11.06	0.00	22.11	55.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,301.80
3	Del 21 May 2023 al 05 Jun	245,491.59	122,745.80	466,205.01	19,639.33	142,385.12	490.98	245.49	0.00	490.98	1,227.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,930.21
<b>TOTALES</b>		<b>534,998.74</b>	<b>267,499.38</b>		<b>160,192.60</b>	<b>1,161,396.35</b>	<b>1,069.99</b>	<b>535.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,069.99</b>	<b>2,675.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,156,046.37</b>