

ESTADO DE CUENTA

Obra.	IPR 001/2023 REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO (SEGUNDA ETAPA)	Total Contrato	1,613,798.22
Localizacion	VIÑEDOS RIVIER, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	Total Ampliaciones	0.00
Fuente Financ.	INGRESOS PROPIOS REMANENTE DEL EJERCICIO 2022	Total Contratado	1,613,798.22
Programa	SD ALCANTARILLADO	Anticipo (50)%	806,899.11
SubPrograma	01 REHABILITACION	Estimado Anterior	897,123.69
Contratista	ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (716)	Esta Estimacion	224,500.43
Contrato	IPR 001/2023 REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO (SEGUNDA ETAPA)	Total Estimado	1,121,624.12
Estimacion No.	2 Del 18 Ago 2023 al 01 Sep 2023	Total por Estimar	492,174.10

Período	Importe Estimacion	Amortizacion de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA (+)	Cargo a la Obra	DEDUCCIONES (-)						Retencion (-)	Reintegro (+)	Sanciones (-)	Importe a Pagar	
						CMIC(0)	Cgto.Prof.(0)	SFP(0.5)	Cong. Edo.(0.2)	Municipal	ISRuOtro(0)					
Anticipo			695,602.68	111,296.43	806,899.11											806,899.11
1	Del 03 Ago 2023 al 17 Ago	155,559.63	77,779.82	617,822.86	12,444.77	90,224.58	311.12	155.56	0.00	311.12	777.80	0.00	0.00	0.00	0.00	88,668.98
2	Del 18 Ago 2023 al 01 Sep	387,069.70	193,534.85	424,288.01	30,965.58	224,500.43	774.14	387.07	0.00	774.14	1,935.35	0.00	0.00	0.00	0.00	220,629.73
TOTALES		542,629.33	271,314.67		154,706.78	1,121,624.12	1,085.26	542.63	0.00	1,085.26	2,713.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116,197.82