

## ESTADO DE CUENTA

Obra.	PF 001/2023 CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN GALERIAS, COMPLEJO J. GUADALUPE POSADA, Y REHABILITACIÓN DE		Total Contrato	1,702,194.18
Localizacion	ARMERÍAS EN SIRCOMANDANCIA DEL FRACC LA RIBERA SAN FRANCISCO DE LOS ROMO CABECERA Y FRAA. LA RIBERA		Total Ampliaciones	25,889.16
Fuente Financ.	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023		Total Contratado	1,728,083.34
Programa	DA EDIFICIOS PÚBLICOS		Anticipo ( 50 )%	851,097.09
SubPrograma	03 CONSTRUCCIÓN		Estimado Anterior	1,449,649.57
Contratista	GGM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN GALERIAS, COMPLEJO J. GUADALUPE POSADA, Y		Esta Estimacion	<b>278,433.76</b>
Contrato	PF 001/2023 REHABILITACIÓN DE ARMERÍAS EN SIRCOMANDANCIA DEL FRACC LA RIBERA SAN FRANCISCO DE		Total Estimado	1,728,083.34
Estimacion No.	8 Del 06 Jul 2023 al 02 Ago 2023		Total por Estimar	0.00

Periodo	Importe Estimacion	Amortizacion de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA (+)	Cargo a la Obra	DEDUCCIONES (-)						Retencion (-)	Reintegro (+)	Sanciones (-)	Importe a Pagar	
						CMIC(0)	Cgio.Prof.(0)	SFP(0.5)	Cong. Edo.(0.2)	Municipal	ISRuOtro(0)					
Anticipo			733,704.39	117,392.70	851,097.09											851,097.09
1	Del 05 May 2023 al 20 May	278,451.34	139,225.67	594,478.72	22,276.11	161,501.78	556.90	278.45	0.00	556.90	1,392.26	0.00	0.00	0.00	0.00	158,717.27
2	Del 05 May 2023 al 20 May	11,055.81	5,527.91	588,950.81	884.46	6,412.36	22.11	11.06	0.00	22.11	55.28	0.00	0.00	0.00	0.00	6,301.80
3	Del 21 May 2023 al 05 Jun	245,491.59	122,745.80	466,205.01	19,639.33	142,385.12	490.98	245.49	0.00	490.98	1,227.46	0.00	0.00	0.00	0.00	139,930.21
4	Del 05 May 2023 al 19 May	365.78	182.89	466,022.12	29.26	212.15	0.73	0.37	0.00	0.73	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	208.49
5	Del 03 Jul 2023 al 10 Jul 2023	22,318.24	0.00	466,022.12	3,570.92	25,889.16	44.64	22.32	0.00	44.64	111.59	0.00	0.00	0.00	0.00	25,665.97
6	Del 03 Jul 2023 al 10 Jul 2023	15,604.65	7,802.33	458,219.79	1,248.37	9,050.69	31.21	15.60	0.00	31.21	78.02	0.00	0.00	0.00	0.00	8,894.65
7	Del 06 Jun 2023 al 05 Jul 2023	676,410.50	458,219.79	0.00	34,910.51	253,101.22	1,352.82	676.41	0.00	1,352.82	3,382.05	0.00	0.00	0.00	0.00	246,337.12
8	Del 06 Jul 2023 al 02 Ago 2023	240,029.10	0.00	0.00	38,404.66	278,433.76	480.06	240.03	0.00	480.06	1,200.15	0.00	0.00	0.00	0.00	276,033.46
<b>TOTALES</b>		<b>1,489,727.01</b>	<b>733,704.39</b>		<b>238,356.32</b>	<b>1,728,083.34</b>	<b>2,979.45</b>	<b>1,489.73</b>	<b>0.00</b>	<b>2,979.45</b>	<b>7,448.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,713,186.06</b>