

ESTADO DE CUENTA

| | | | |
|----------------|--|--------------------|------------------|
| Obra. | IP 001/2023 SERV. DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | Total Contrato | 89,674.45 |
| Localizacion | SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | Total Ampliaciones | 0.00 |
| Fuente Financ. | Fondo de Ingresos Propios 2023 | Total Contratado | 89,674.45 |
| Programa | U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DES. REG. | Anticipo (0)% | 0.00 |
| SubPrograma | 03 SERVICIOS | Estimado Anterior | 0.00 |
| Contratista | SAGUE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. (153) | Esta Estimacion | 89,674.45 |
| Contrato | IP 001 G/2023 | Total Estimado | 89,674.45 |
| Estimacion No. | 1 | Total por Estimar | 0.00 |
| | PROYECTO EJECUTIVO DE LA AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, PARA USO DOMÉSTICO, EN LAS CALLES DEL MONTE Y MISERIA, DE LA COMUNIDAD Del 23 Jun 2023 al 21 Ago 2023 | | |

| | Periodo | Importe Estimacion | Amortizacion de Anticipo(-) | Anticipo por Amortizar | IVA (+) | Cargo a la Obra | DEDUCCIONES (-) | | | | | | Retencion (-) | Reintegro (+) | Sanciones (-) | Importe a Pagar |
|----------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| | | | | | | | CMIC(0) | Cgto.Prof.(0) | SFP(0.5) | Cong. Edo.(0.2) | Municipal | ISRuOtro(0) | | | | |
| 1 | Del 23 Jun 2023 al 21 Ago 2023 | 77,305.56 | 0.00 | 0.00 | 12,368.89 | 89,674.45 | 154.61 | 77.31 | 0.00 | 154.61 | 386.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,901.39 |
| TOTALES | | 77,305.56 | 0.00 | | 12,368.89 | 89,674.45 | 154.61 | 77.31 | 0.00 | 154.61 | 386.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,901.39 |