

ESTADO DE CUENTA

Obra.	FAISMUN 018/2023 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE 12 DE DICIEMBRE DE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE A PRIMERO DE MAYO		Total Contrato	1,749,089.34
Localizacion	COLONIA 28 DE ABRIL EN CABECERA MUNICIPAL		Total Ampliaciones	0.00
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal 2023		Total Contratado	1,749,089.34
Programa	SF PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES		Anticipo (50)%	874,544.67
SubPrograma	01 CONCRETO		Estimado Anterior	1,691,089.05
Contratista	EDIFICACIONES Y PROYECTOS MARQUE, S.A. DE C.V. (056)		Esta Estimacion	2,536.41
Contrato	FAISMUN 018/2023	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE 12 DE DICIEMBRE DE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE A PRIMERO DE MAYO	Total Estimado	1,693,625.46
Estimacion No.	2	Del 20 Sep 2023 al 04 Oct 2023	Total por Estimar	55,463.88

Periodo	Importe Estimacion	Amortizacion de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA (+)	Cargo a la Obra	DEDUCCIONES (-)						Retencion (-)	Reintegro (+)	Sanciones (-)	Importe a Pagar	
						CMIC(0)	Cgio.Prof.(0)	SFP(0.5)	Cong. Edo.(0.2)	Municipal	ISRuOtro(0)					
Anticipo			753,917.82	120,626.85	874,544.67											874,544.67
1	Del 05 Sep 2023 al 19 Sep	1,407,835.14	703,917.57	50,000.25	112,626.81	816,544.38	2,815.67	1,407.84	0.00	2,815.67	7,039.18	0.00	0.00	0.00	0.00	802,466.02
2	Del 20 Sep 2023 al 04 Oct	52,186.81	50,000.25	0.00	349.85	2,536.41	104.37	52.19	0.00	104.37	260.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2,014.55
TOTALES		1,460,021.95	753,917.82		233,603.51	1,693,625.46	2,920.04	1,460.03	0.00	2,920.04	7,300.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,679,025.24