

ESTADO DE CUENTA

Obra.	FAISMUN 027/2023 AMPLIACIÓN ELECTRIFICACIÓN CALLE REVOLUCION MEXICANA SUR DE CALLE GUAYANA A FIN DE CALLE	Total Contrato	455,618.26
Localizacion	PUERTECITO DE LA VIRGEN	Total Ampliaciones	0.00
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal 2023	Total Contratado	455,618.26
Programa	SG ELECTRIFICACIÓN	Anticipo (50)%	227,809.13
SubPrograma	02 RURAL	Estimado Anterior	282,053.02
Contratista	ECOSTRUCIONES, S.A. DE C.V. (915)	Esta Estimacion	91,201.53
Contrato	FAISMUN 027 028/2023	Total Estimado	373,254.55
Estimacion No.	2	Total por Estimar	82,363.71
	Del 07 Nov 2023 al 21 Nov 2023		

Período	Importe Estimacion	Amortizacion de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA (+)	Cargo a la Obra	DEDUCCIONES (-)						Retencion (-)	Reintegro (+)	Sanciones (-)	Importe a Pagar	
						CMIC(0)	Cgto.Prof.(0)	SFP(0.5)	Cong. Edo.(0.2)	Municipal	ISRuOtro(0)					
Anticipo			196,387.18	31,421.95	227,809.13											227,809.13
1	Del 23 Oct 2023 al 06 Nov 2023	93,523.95	46,761.98	149,625.20	7,481.92	54,243.89	187.05	93.52	0.00	187.05	467.62	0.00	0.00	0.00	0.00	53,308.65
2	Del 07 Nov 2023 al 21 Nov	157,244.02	78,622.01	71,003.19	12,579.52	91,201.53	314.49	157.24	0.00	314.49	786.22	0.00	0.00	0.00	0.00	89,629.09
TOTALES		250,767.97	125,383.99		51,483.39	373,254.55	501.54	250.76	0.00	501.54	1,253.84	0.00	0.00	0.00	0.00	370,746.87

ESTADO DE CUENTA

Obra.	FAISMUN 028/2023 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CALLE CONCEPCIÓN DE CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA SUR A FIN DE CALLE	Total Contrato	440,003.85
Localizacion	PUERTECITO DE LA VIRGEN	Total Ampliaciones	0.00
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal 2023	Total Contratado	440,003.85
Programa	SG ELECTRIFICACIÓN	Anticipo (50)%	220,001.92
SubPrograma	02 RURAL	Estimado Anterior	274,245.81
Contratista	ECOSTRUCIONES, S.A. DE C.V. (915)	Esta Estimacion	93,583.37
Contrato	FAISMUN 027 028/2023a	Total Estimado	367,829.18
Estimacion No.	2	Total por Estimar	72,174.67
	Del 07 Nov 2023 al 21 Nov 2023		

Período	Importe Estimacion	Amortizacion de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA (+)	Cargo a la Obra	DEDUCCIONES (-)						Retencion (-)	Reintegro (+)	Sanciones (-)	Importe a Pagar	
						CMIC(0)	Cgto.Prof.(0)	SFP(0.5)	Cong. Edo.(0.2)	Municipal	ISRuOtro(0)					
Anticipo			189,656.83	30,345.09	220,001.92											220,001.92
1	Del 23 Oct 2023 al 06 Nov 2023	93,523.95	46,761.98	142,894.85	7,481.92	54,243.89	187.05	93.52	0.00	187.05	467.62	0.00	0.00	0.00	0.00	53,308.65
2	Del 07 Nov 2023 al 21 Nov	161,350.65	80,675.33	62,219.52	12,908.05	93,583.37	322.70	161.35	0.00	322.70	806.75	0.00	0.00	0.00	0.00	91,969.87
TOTALES		254,874.60	127,437.31		50,735.06	367,829.18	509.75	254.87	0.00	509.75	1,274.37	0.00	0.00	0.00	0.00	365,280.44