

ESTADO DE CUENTA

Obra.	FAISMUN 029/2023 REHABILITACION DE LA RED CENTRAL DE ALCANTARILLADO CALLE PARRAS DE CALLE MORELOS A CALLE FRANCISCO VILLA	Total Contrato	821,057.45
Localizacion	LA ESCONDIDA	Total Ampliaciones	0.00
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal 2023	Total Contratado	821,057.45
Programa	SD ALCANTARILLADO	Anticipo (0)%	0.00
SubPrograma	01 REHABILITACION	Estimado Anterior	746,712.30
Contratista	CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS, S.A. DE C.V. (435)	Esta Estimacion	38,287.70
Contrato	FAISMUN 029/2023	Total Estimado	785,000.00
Estimacion No.	3	Total por Estimar	36,057.45
	Del 15 Oct 2023 al 29 Oct 2023		

	Periodo	Importe Estimacion	Amortizacion de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA (+)	Cargo a la Obra	DEDUCCIONES (-)						Retencion (-)	Reintegro (+)	Sanciones (-)	Importe a Pagar
							CMIC(0)	Cgio.Prof.(0)	SEF(0.5)	Cong. Edo.(0.2)	Municipal	ISRuOtro(0)				
1	Del 15 Sep 2023 al 29 Sep	475,389.81	0.00	0.00	76,062.37	551,452.18	950.78	475.39	0.00	950.78	2,376.95	0.00	0.00	0.00	0.00	546,698.28
2	Del 30 Sep 2023 al 14 Oct	168,327.69	0.00	0.00	26,932.43	195,260.12	336.66	168.33	0.00	336.66	841.64	0.00	0.00	0.00	0.00	193,576.83
3	Del 15 Oct 2023 al 29 Oct 2023	33,006.64	0.00	0.00	5,281.06	38,287.70	66.01	33.01	0.00	66.01	165.03	0.00	0.00	0.00	0.00	37,957.64
TOTALES		676,724.14	0.00		108,275.86	785,000.00	1,353.45	676.73	0.00	1,353.45	3,383.62	0.00	0.00	0.00	0.00	778,232.75