

## ESTADO DE CUENTA

Obra.	FAISMUN 034/2023 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, COCINA Y BAÑO EN ZONA NORTE EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO		Total Contrato	1,171,131.28
Localizacion	LOCALIDADES: AMAPOLAS DEL RÍO, BORROTES, RANCHO NUEVO Y TEPETATE		Total Ampliaciones	0.00
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura So		Total Contratado	1,171,131.28
Programa	SH VIVIENDA DIGNA		Anticipo ( 50 )%	585,565.64
SubPrograma	02 AMPLIACION DE VIVIENDA		Estimado Anterior	766,942.47
Contratista	BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. (749)		Esta Estimacion	<b>289,593.08</b>
Contrato	FAISMUN 034/2023		Total Estimado	1,056,535.55
Estimacion No.	2	Del 17 Nov 2023 al 01 Dic 2023	Total por Estimar	114,595.73

Periodo	Importe Estimacion	Amortizacion de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA (+)	Cargo a la Obra	DEDUCCIONES (-)						Retencion (-)	Reintegro (+)	Sanciones (-)	Importe a Pagar	
						CMIC(0)	Cgio.Prof.(0)	SFP(0.5)	Cong. Edo.(0.2)	Municipal	ISRuOtro(0)					
Anticipo			585,565.64	0.00	585,565.64											585,565.64
1	Del 02 Nov 2023 al 16 Nov	362,753.66	181,376.83	404,188.81	0.00	181,376.83	725.51	362.75	0.00	725.51	1,813.77	0.00	0.00	0.00	0.00	177,749.29
2	Del 17 Nov 2023 al 01 Dic	579,186.16	289,593.08	114,595.73	0.00	289,593.08	1,158.37	579.19	0.00	1,158.37	2,895.93	0.00	0.00	0.00	0.00	283,801.22
<b>TOTALES</b>		<b>941,939.82</b>	<b>470,969.91</b>	<b>0.00</b>	<b>1,056,535.55</b>	<b>1,883.88</b>	<b>941.94</b>	<b>0.00</b>	<b>1,883.88</b>	<b>4,709.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,047,116.15</b>