

## ESTADO DE CUENTA

Obra.	FAISMUN 035/2023 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO Y BAÑO EN ZONA SUR EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	Total Contrato	1,368,597.19
Localizacion	LOCALIDADES: ESTACIÓN CHICALOTE, LA GUAYANA, LORETITO, MACARIO J. GÓMEZ Y PUERTECITO DE LA VIRGEN	Total Ampliaciones	0.00
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal 2023	Total Contratado	1,368,597.19
Programa	SH VIVIENDA DIGNA	Anticipo ( 50 )%	684,298.60
SubPrograma	02 AMPLIACION DE VIVIENDA	Estimado Anterior	820,971.64
Contratista	CORPORATIVO CONSTRUYE, S.A. DE C.V. (801)	Esta Estimacion	<b>142,411.53</b>
Contrato	FAISMUN 035/2023	Total Estimado	963,383.17
Estimacion No.	2	Total por Estimar	405,214.02
	Del 17 Nov 2023 al 01 Dic 2023		

Período	Importe Estimacion	Amortizacion de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA (+)	Cargo a la Obra	DEDUCCIONES (-)						Retencion (-)	Reintegro (+)	Sanciones (-)	Importe a Pagar	
						CMIC(0)	Cgto.Prof.(0)	SFP(0.5)	Cong. Edo.(0.2)	Municipal	ISRuOtro(0)					
Anticipo			684,298.60	0.00	684,298.60											684,298.60
1	Del 02 Nov 2023 al 16 Nov	273,346.08	136,673.04	547,625.56	0.00	136,673.04	546.69	273.35	0.00	546.69	1,366.73	0.00	0.00	0.00	0.00	133,939.58
2	Del 17 Nov 2023 al 01 Dic	284,823.07	142,411.54	405,214.02	0.00	142,411.53	569.65	284.82	0.00	569.65	1,424.12	0.00	0.00	0.00	0.00	139,563.29
<b>TOTALES</b>		<b>558,169.15</b>	<b>279,084.58</b>		<b>0.00</b>	<b>963,383.17</b>	<b>1,116.34</b>	<b>558.17</b>	<b>0.00</b>	<b>1,116.34</b>	<b>2,790.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>957,801.47</b>