

ESTADO DE CUENTA

Obra.	FAISMUN 036/2023 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CALENTADORES SOLARES VARIAS COMUNIDADES	Total Contrato	582,376.84
Localizacion	LOCALIDADES: COL. FRATERNIDAD ANTORCHISTA, COL. CENTRO, ESTACIÓN EL CHICALOTE, FRACC. CERRADA SAN FR	Total Ampliaciones	0.00
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura So	Total Contratado	582,376.84
Programa	SH VIVIENDA DIGNA	Anticipo (50)%	291,188.42
SubPrograma	02 AMPLIACION DE VIVIENDA	Estimado Anterior	521,227.27
Contratista	ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. (ALT04) EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN VARIAS COMUNIDADES, SAN FRANCISCO DE LOS	Esta Estimacion	61,149.57
Contrato	FAISMUN 036/2023 ROMO, AGUASCALIENTES	Total Estimado	582,376.84
Estimacion No.	3 Del 30 Oct 2023 al 04 Nov 2023	Total por Estimar	0.00

Periodo	Importe Estimacion	Amortizacion de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA (+)	Cargo a la Obra	DEDUCCIONES (-)						Retencion (-)	Reintegro (+)	Sanciones (-)	Importe a Pagar	
						CMIC(0)	Cgto.Prof.(0)	SFP(0.5)	Cong. Edo.(0.2)	Municipal	ISRuOtro(0)					
Anticipo			251,024.50	40,163.92	291,188.42											291,188.42
1	Del 16 Oct 2023 al 22 Oct 2023	200,819.60	100,409.80	150,614.70	16,065.57	116,475.37	401.64	200.82	0.00	401.64	1,004.10	0.00	0.00	0.00	0.00	114,467.17
2	Del 23 Oct 2023 al 29 Oct 2023	195,799.11	97,899.56	52,715.14	15,663.93	113,563.48	391.60	195.80	0.00	391.60	979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,605.48
3	Del 30 Oct 2023 al 04 Nov 2023	105,430.29	52,715.14	0.00	8,434.42	61,149.57	210.86	105.43	0.00	210.86	527.15	0.00	0.00	0.00	0.00	60,095.27
TOTALES		502,049.00	251,024.50		80,327.84	582,376.84	1,004.10	502.05	0.00	1,004.10	2,510.25	0.00	0.00	0.00	0.00	577,356.34