

ESTADO DE CUENTA

Obra.	IP 001/2023 SERV. DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	Total Contrato	149,918.40
Localizacion	SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	Total Ampliaciones	0.00
Fuente Financ.	Fondo de Ingresos Propios 2023	Total Contratado	149,918.40
Programa	U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DES. REG.	Anticipo (0)%	0.00
SubPrograma	03 SERVICIOS	Estimado Anterior	120,639.93
Contratista	JESUS ALEJANDRO GUTIERREZ MACIAS (646)	Esta Estimacion	18,374.40
Contrato	IP 001 I/2023	Total Estimado	139,014.33
Estimacion No.	3	Total por Estimar	10,904.07
	Del 01 Nov 2023 al 30 Nov 2023		

	Periodo	Importe Estimacion	Amortizacion de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA (+)	Cargo a la Obra	DEDUCCIONES (-)						Retencion (-)	Reintegro (+)	Sanciones (-)	Importe a Pagar
							CMIC(0)	Cgio.Prof.(0)	SFP(0.5)	Cong. Edo.(0.2)	Municipal	ISRuOtro(0)				
1	Del 19 Jul 2023 al 29 Sep 2023	68,999.94	0.00	0.00	11,039.99	80,039.93	138.00	69.00	0.00	138.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,349.93
2	Del 01 Oct 2023 al 31 Oct 2023	35,000.00	0.00	0.00	5,600.00	40,600.00	70.00	35.00	0.00	70.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,250.00
3	Del 01 Nov 2023 al 30 Nov	15,840.00	0.00	0.00	2,534.40	18,374.40	31.68	15.84	0.00	31.68	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	18,216.00
TOTALES		119,839.94	0.00		19,174.39	139,014.33	239.68	119.84	0.00	239.68	599.20	0.00	0.00	0.00	0.00	137,815.93