

## ESTADO DE CUENTA

Obra.	PF 004/2023 RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE ALAMILLO TRAMO CALLE SABINO-MEZQUITE	Total Contrato	943,093.90
Localizacion	COLONIA MACARIO J. GÓMEZ	Total Ampliaciones	0.00
Fuente Financ.	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	Total Contratado	943,093.90
Programa	SF PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES	Anticipo ( 50 )%	471,546.95
SubPrograma	01 CONCRETO	Estimado Anterior	550,898.47
Contratista	EDIFICACIONES Y PROYECTOS MARQUE, S.A. DE C.V. (056)	Esta Estimacion	<b>343,241.75</b>
Contrato	PF 004/2023	Total Estimado	894,140.22
Estimacion No.	2 Del 22 Nov 2023 al 06 Dic 2023	Total por Estimar	48,953.68

Período	Importe Estimacion	Amortizacion de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA (+)	Cargo a la Obra	DEDUCCIONES (-)						Retencion (-)	Reintegro (+)	Sanciones (-)	Importe a Pagar	
						CMIC(0)	Cgto.Prof.(0)	SFP(0.5)	Cong. Edo.(0.2)	Municipal	ISRuOtro(0)					
Anticipo			406,505.99	65,040.96	471,546.95											471,546.95
1	Del 08 Nov 2023 al 22 Nov	153,406.48	85,000.00	321,505.99	10,945.04	79,351.52	306.81	153.41	0.00	306.81	767.03	0.00	0.00	0.00	0.00	77,817.46
2	Del 22 Nov 2023 al 06 Dic	617,404.05	321,505.99	0.00	47,343.69	343,241.75	1,234.81	617.40	0.00	1,234.81	3,087.02	0.00	0.00	0.00	0.00	337,067.71
<b>TOTALES</b>		<b>770,810.53</b>	<b>406,505.99</b>		<b>123,329.69</b>	<b>894,140.22</b>	<b>1,541.62</b>	<b>770.81</b>	<b>0.00</b>	<b>1,541.62</b>	<b>3,854.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>886,432.12</b>