

ESTADO DE CUENTA

Obra.	PF 006/2023 PAVIMENTACIÓN CIRCUITO ESCUELAS	Total Contrato	1,763,000.96
Localizacion	LA CONCEPCIÓN	Total Ampliaciones	0.00
Fuente Financ.	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	Total Contratado	1,763,000.96
Programa	SF PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES	Anticipo (50)%	881,500.48
SubPrograma	01 CONCRETO	Estimado Anterior	1,037,576.21
Contratista	BOMBAS VERTICALES BNJ, S.A. DE C.V. (918)	Esta Estimacion	429,919.97
Contrato	PF 006/2023	Total Estimado	1,467,496.18
Estimacion No.	2	Total por Estimar	295,504.78
	Del 23 Nov 2023 al 20 Dic 2023		

Período	Importe Estimacion	Amortizacion de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA (+)	Cargo a la Obra	DEDUCCIONES (-)						Retencion (-)	Reintegro (+)	Sanciones (-)	Importe a Pagar	
						CMIC(0)	Cgto.Prof.(0)	SFP(0.5)	Cong. Edo.(0.2)	Municipal	ISRuOtro(0)					
Anticipo			759,914.21	121,586.27	881,500.48											881,500.48
1	Del 08 Nov 2023 al 22 Nov	269,096.08	134,548.04	625,366.17	21,527.69	156,075.73	538.19	269.10	0.00	538.19	1,345.48	0.00	0.00	0.00	0.00	153,384.77
2	Del 23 Nov 2023 al 20 Dic	995,986.83	625,366.17	0.00	59,299.31	429,919.97	1,991.97	995.99	0.00	1,991.97	4,979.93	0.00	0.00	0.00	0.00	419,960.11
TOTALES		1,265,082.91	759,914.21		202,413.27	1,467,496.18	2,530.16	1,265.09	0.00	2,530.16	6,325.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,454,845.36