



Usr: SuSaNa
Rep: rptPoliza

Municipio de San Francisco de los Romo
ESTADO DE AGUASCALIENTES

Póliza: C05578 Del 23/12/2022



Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2022 02:20 p. m.
Página | 1

Concepto: FISM 2022 PAGADO EST 5 FINIQUITO OBRA FISMDF 001/2022 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO
CALLE. GP Folio: 414

Beneficiario: **ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, SA DE CV**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-2501-K012-J04-61402-2	CONSTRUCCIÓN Y/O	\$15,142.14		GP Folio: 414
0002	8260-2501-K012-J04-61402-2	CONSTRUCCIÓN Y/O		\$15,142.14	GP Folio: 414
0003	2113-000710	ODZ ARQUITECTURA Y	\$15,142.14		GP Folio: 414
0004	1112-003-002	Bancomer Cta. 011793039-9 FISM		\$15,011.60	GP Folio: 414
0005	2117-9-005-001	0.1% COLEGIO DE		\$13.05	FISM 2022 PAGADO EST 5 FINIQUITO OBRA FISMDF 001/2022
0006	2117-9-005-002	0.2% ORGANO SUPERIOR DE		\$26.11	FISM 2022 PAGADO EST 5 FINIQUITO OBRA FISMDF 001/2022
0007	2117-9-005-003	0.2% INST. DE CAPACIT. DE LA		\$26.11	FISM 2022 PAGADO EST 5 FINIQUITO OBRA FISMDF 001/2022
0008	2117-9-005-004	0.5% CONTRALORIA MUNICIPAL		\$65.27	FISM 2022 PAGADO EST 5 FINIQUITO OBRA FISMDF 001/2022
Sumas iguales =>			30,284.28	30,284.28	

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
-- 2022
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL



Fecha y hora de consulta

23/12/2022 2:15:00 PM

Contrato

00796395

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: EST 5 F FIS MDF 001

Importe de la operación: 15,011.60 MXP

Cuenta de retiro: 0117930399

Cuenta de depósito: 058010000011852247

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Titular de la cuenta: ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIO

Nombre banco destino: BANREGIO

Fecha de creación: 23/12/2022

Fecha de aplicación: 23/12/2022

Concepto de pago: PAGO EST 5 FIN FIS MDF 11-001

Referencia numérica: 231222

Instrumento de seguridad: ASD 6550927880

Hora de captura en el canal: 14:14:54

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000023115

Clave de rastreo: 002601002212230000023115

Folio de firma: 0067660109

Folio único: I401202212231414540067660115


Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	100%	23/12/2022
FIRMO	ADMIN1	100%	23/12/2022



ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.

EMISOR: ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV
R.F.C.: OAC210308CZ4
REGIMEN: R&GIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA
CIRCUITO AVE DE LOS SEÑORES 167 2 SENDERO DE LOS QUETZALES
AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES MEXICO C.P. 20358

RP - 38

CFDI versión 3.3 Complemento de Recepción de Pagos
Tipo de comprobante: P - Pagos
Expedido en el código postal: 20358
Uso de CFDI: P01 - Por definir

Cliente: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
R.F.C.: MSF920130TQ9
Domicilio: FCO ROMO JIMENEZ 102 SAN JOSE DE BUENAVISTA San Francisco de los Romo Aguascalientes México C.P. 20300 Tel.

#	Cantidad	Unidad	ClaveProdServ	Descripción	Descuento	Precio	Importe
1	1	ACT	84111506	Pago	0.00	0.00	0.00

Complemento de Recepción de Pagos

Fecha de Pago: 2022-12-23 T 12:00:00
Moneda:MXN
RFC Emisor Cta. Ordenante:
RFC Emisor Cta. Ben.:
Cert. Pago:
Cadena Pago:

Forma de Pago:03 - Transferencia electrónica de fondos
Tipo de Cambio \$:1.0000
Nom. Banco Ordenante:
Cta. Beneficiario:
Sello Pago:

Monto Total del Pago \$:15,011.60
Número de Operación:A82
Num. Cta. Ordenante:
Tipo Cad. Pago:01

#	UUID	Folio	Moneda	Tipo Cambio	M. de Pago	Parcialidad	Saldo Ant.	Saldo Nuevo	Pago
1	ac6031f8-8ded-4f43-bdf6-ad4ae7805e05	A - 82	MXN	1.0000	PPD	1	15011.60	0.00	15011.60



CANTIDAD CON LETRA:
CERO PESOS 00/100 M.N.

TOTAL \$ 0.00

MONEDA: XXX
TIPO DE CAMBIO: N/A
CERTIFICADO EMISOR: 00001000000507943105
CERTIFICADO S.A.T.: 00001000000509846663
FECHA Y HORA DE TIMBRADO: 2022-12-23 15:44:21
FOLIO FISCAL: 58e6aa5-547f-46f1-8089-fb0fd0b87bf9



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[|1.1|58e6aa5-547f-46f1-8089-fb0fd0b87bf9|2022-12-23T15:44:21|LSO1306189R5|N7bRVBRMgixVVoKdDP7H7XN8rvCNYDym8PHzFsvb1hTqZk6CI5C5nxkmJ4PAyZpe6KLnncXdO4OecFZETTP0IB9DQAXixPAY2OS1kWX4PcBBec7Cv+2rgkDcxUuwImo8CMrVxto7r8EA5H+kVZu3fgJFYJdFRCNW3Wnjid6YdlLHg6zqsRoaG1Xiv2OiUskvOFNZ1G+377lmbLr1EalytRO3bBbf5Dr1H2ePLMjXrRY14yqzjCVVWwRn0DvZ05Zi8X36URo5qQrSlyZT9L0hC3jSK8Cj7TGEfbrjYREbsuS8M1aUBW+gjbmiKCjrbpD2Qmyikh8lvHjrB3pKEug=|00001000000509846663|]

Sello Digital

N7bRVBRMgixVVoKdDP7H7XN8rvCNYDym8PHzFsvb1hTqZk6CI5C5nxkmJ4PAyZpe6KLnncXdO4OecFZETTP0IB9DQAXixPAY2OS1kWX4PcBBec7Cv+2rgkDcxUuwImo8CMrVxto7r8EA5H+kVZu3fgJFYJdFRCNW3Wnjid6YdlLHg6zqsRoaG1Xiv2OiUskvOFNZ1G+377lmbLr1EalytRO3bBbf5Dr1H2ePLMjXrRY14yqzjCVVWwRn0DvZ05Zi8X36URo5qQrSlyZT9L0hC3jSK8Cj7TGEfbrjYREbsuS8M1aUBW+gjbmiKCjrbpD2Qmyikh8lvHjrB3pKEug==

Sello Digital del SAT

a3ScsMevD4i7IPyySkm8ukqK8gqVLk2LWwGPZISBelec8UZcP75C/31iJUs85dpuYXjwmVQOLWvyH0yJeKBJVm2IOY5aHSpik5/qBIfVnJnKeAcP5N+8bb4cWU6RBV+qbKZjKKRWZ4XhKLnQ0mz7A8BV+pYJdMJo58g5HFwPT2yPLDMtKxxuFLO5r8vQAP8n0sCrk8XL6Blx20aoGvxxVDKmmHnJRC5m5wReszv4yQ6e3bctNB+9TEewpU0r0mJWz6vifE/Tmwf42+QsBsjcZ+rOPa5xc2MF8A12Z4zJ6lNw0y1w9nQ919F4kTYcaNck6cEDad18lBxq2G==

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="N7bRVBrMgixVVokdDP7H7XN8rvCNyDYm8PHzFSvb1hTqZk6CI5C5nxkmJ4PAyZpe6KLnncXdO4OecFZETTP0IB9DQAXlxPAY2OS1kWX4PcBBec7C
Certificado="MIIGJDCCBAygAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDc5NDMxMDUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwggGEMSAwHgYDVQQDDdBdBVVRPUkll
LugarExpedicion="20358" TipoDeComprobante="P" Total="0" Moneda="XXX" SubTotal="0" NoCertificado="00001000000507943105" Fecha="2022-12-23T15:44:18"
Folio="38" Serie="RP" Version="3.3" xmlns:pago10="http://www.sat.gob.mx/Pagos" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/Pagos
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pagos/Pagos10.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="626" Nombre="ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV" Rfc="OAC210308CZ4"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO" Rfc="MSF920130TQ9" UsoCFDI="P01"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="0" ValorUnitario="0" Descripcion="Pago" ClaveUnidad="ACT" Cantidad="1" ClaveProdServ="84111506"/>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Complemento>
    - <pago10:Pagos Version="1.0">
      - <pago10:Pago Monto="15011.60" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="03" FechaPago="2022-12-23T12:00:00">
        <pago10:DoctoRelacionado Folio="82" Serie="A" ImpSaldoInsoluto="0.00" ImpPagado="15011.60" ImpSaldoAnt="15011.60" NumParcialidad="1"
        MetodoDePagoDR="PPD" MonedaDR="MXN" IdDocumento="ac6031f8-8ded-4f43-bdf6-ad4ae7805e05"/>
      </pago10:Pago>
    </pago10:Pagos>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
    instance" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
    SelloSAT="a3SCsMevD4I7IPyySkm8ukqK8gqVLk2LWwGPZISBelec8UZcP75C/31iJZUs85dpuYXjwmVQOLWvyHy0jeKBjVm2IOY5aHSpiK5/qBI
    NoCertificadoSAT="00001000000509846663"
    SelloCFD="N7bRVBrMgixVVokdDP7H7XN8rvCNyDYm8PHzFSvb1hTqZk6CI5C5nxkmJ4PAyZpe6KLnncXdO4OecFZETTP0IB9DQAXlxPAY2O
    RfcProvCertif="LSO1306189R5" FechaTimbrado="2022-12-23T15:44:21" UUID="58e6eaa5-547f-46f1-8089-fb0fd0b87bf9"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

-- 2022

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

CÉDULA DE SEGUIMIENTO A ESTIMACIONES DE OBRA

Ayuntamiento de
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
2021 • 2024



DATOS GENERALES											
CONTRATISTA: ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.					N° DE CONTRATO: FISMDF 001/2022						
SUPERVISOR: Carlos Armando Chavez Garcia					N° DE OBRA: FISMDF 001/2022						
OBRA: Rehabilitacion de Red de Alcantarillado Calle Naranja entre Avenida Sauce y Calle Licenciado Otto Granados Roldan					N° DE FACTURA: A-82						
FECHA DE CORTE: DEL: 19/09/2022 AL: 03/10/2022					N° DE ESTIMACION: 5 (cinco) cierre						
					IMPORTE LIQUIDO: \$15,011.60						
FORMATO DE NUMEROS GENERADORES											
INGRESO	REVISION	NOTA			CAPTURA EN SISTEMA	ENTREGA DE PRE-FACTURA					
		Sr. contratista regrese esta cédula con la estimación original de lo contrario no se le dara tramite									
21/10/2022	31/10/2022				31/10/2022	31/10/2022					
CONTRATISTA	SUPERVISOR				SUPERVISOR	SUPERVISOR					
FORMATO DE ESTIMACION											
INGRESO	REGISTRO		SUPERVISOR				JEFE DE DEPARTAMENTO				
21/12/2022	21/12/22	22/12/22	21/12/2022	21/12/2022	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO 2022 OPERADO OBRA INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL </div>		ARQ. ALFREDO FLORES MÁRMOLEJO				
CONTRATISTA	CONTROL DE ESTIMACIONES		RECIBIDO	AUTORIZADO			RECIBIDO	AUTORIZADO	RECIBIDO		AUTORIZADO
DEVOLUCION			CONTENIDO							DIRECTOR GENERAL	
FECHA DE DEVOLUCION: 31/10/2022			CÁRATULA							ING. JOSÉ DE JESÚS CHAVEZ GARCÍA 	
FECHA DE REINGRESO: 21/12/2022			RESUMEN								
MOTIVO DE LA DEVOLUCION: falta fianza			CONCEPTOS							22/12/22 22/12/22 RECIBIDO AUTORIZADO	
			ESTADO DE CUENTA								
			CONCENTRADO DE CONCEPTOS (FIN)							FINANZAS	
			GENERADORES Y RESUMEN								
			CROQUIS							RECIBIDO AUTORIZADO	
			FOTOGRAFIAS								
			ANALISIS PRECIO UNITARIO							DIRECCION DE EGRESOS.	
			REPORTE(S) DE LABORATORIO								
			FIANZA(S) (FIN)							RECIBIDO AUTORIZADO	
			NOTA DE BITACORA DE OBRA INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL								
TRAMITE DE PAGO											
FECHA DE INICIO DE TRAMITE EN DOP-SFR			FIRMA DEL DIRECTOR			OFICIO DE LIBERACION			FECHA DE ENTREGA		
21	10	22		22	12	22	22	12	22		
DÍA:	MES:	AÑO:	DÍA:	MES:	AÑO:	DÍA:	MES:	AÑO:			

PRE-FACTURA De Cierre



PRE-FACTURA DEL CONTRATISTA: ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. (349)

A NOMBRE DE: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 RFC: MSF920130TQ9
 DIRECCION: FCO ROMO JIMENEZ 102, SAN JOSE DE BUENAVISTA, SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS,
 CIUDAD: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE L ESTADO: AGUASCALIENTES

DESCRIPCION

PAGO DE LA ESTIMACION No.	5 Del 19 Sep 2022 al 03 Oct 2022		MONTO BASE	\$13,053.57
DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE NARANJO ENTRE AVENIDA SAUCE Y CALLE LICENCIADO OTTO GRANADOS ROLDAN		AJUSTE DE COSTOS (+)	\$0.00
			AMORTIZACION DE ANTICIPO (-)	\$0.00
UBICADA EN:	COLONIA LOS CEDROS EN CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO		SUBTOTAL	\$13,053.57
CON AMPARO DEL CONTRATO No.:	FISMDF 001/2022		IVA (+)	\$2,088.57
DE FECHA::	06/07/2022		SUBTOTAL CON IVA	\$15,142.14
BAJO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA:				
Inversion	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal 2022			
Programa	SD ALCANTARILLADO			
SubPrograma	01 REHABILITACION			
Obra.	FISMDF 001/2022 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE NARANJO ENTRE AVENIDA SAUCE Y CALLE LICEN			
Localizacion	COLONIA LOS CEDROS EN CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO D			
	CAPACITACION DE LOS TRABAJADORES DEL CONTRATISTA	\$26.11 (0.20%)		
	COLEGIOS DE PROFESIONISTAS SEGUN CORRESPONDA	\$13.05 (0.10%)		
	SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	\$0.00 (0.00%)		
	FISCALIZACION DEL H. CONGRESO DEL ESTADO	\$26.11 (0.20%)		
	INSPECCION DE VIGILANCIA PARA LA CONTRALORIA	\$65.27 (0.50%)		
	SERVICIOS RELATIVOS ALAS CONSTRUCCIONES	\$0.00		
Avance Fisico Real %				
Avance Fisico Programado %		\$130.54		
Fecha Terminación Prog.				
			TOTAL DE RETENCIONES (-)	\$130.54
			SANCION POR RETRASO (-)	\$0.00
			SUBTOTAL MENOS RETENCIONES	\$15,011.60
			RETENCION POR RETRASO(-)	\$0.00
			REINTEGRO POR RETENCION	\$0.00
			OTRAS SANCIONES(-)	\$0.00
			TOTAL A PAGAR	\$15,011.60

QUINCE MIL ONCE PESOS 60/100 M.N.

**MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**

2022
**OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL**

ESTADO DE CUENTA

Obra.	FISDMF 001/2022 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE NARANJO ENTRE AVENIDA SAUCE Y CALLE LICENCIADO OTTO	Total Contrato	1,131,893.85
Localización	GRANADOS ROLDAN COLONIA LOS CEDROS EN CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO D	Total Ampliaciones	15,142.14
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura So	Total Contratado	1,147,035.99
Programa	SD ALCANTARILLADO	Anticipo (1%)	565,946.92
SubPrograma	01 REHABILITACION	Estimado Anterior	1,131,893.85
Contratista	ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. (349) REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE NARANJO ENTRE AVENIDA SAUCE Y CALLE	Esta Estimacion	15,142.14
Contrato	FISDMF 001/2022 LICENCIADO OTTO GRANADOS ROLDAN	Total Estimado	1,147,035.99
Estimacion No.	5 Del 19 Sep 2022 al 03 Oct 2022	Total por Estimar	0.00

No. Estimac.	Periodo	Importe Estimacion	Amortizacion de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA (+)	Cargo a la Obra	DEDUCCIONES (-)					Retencion (-)	Reintegro (+)	Sanciones (-)	Importe a Pagar	
							CMIC(0)	Cojo.Prof.(0)	SFP(0.5)	Conq. Edo.(0.2)	Municipal					ISRuOtro(0)
Anticipo				487,885.28	78,061.64	565,946.92									565,946.92	
1	Del 05 Ago 2022 al 19 Ago	330,789.68	165,394.84	322,490.44	26,463.17	191,858.01	661.58	330.79	0.00	661.58	1,653.95	0.00	0.00	0.00	0.00	188,550.11
2	Del 20 Ago 2022 al 03 Sep	384,009.61	192,004.81	130,485.63	30,720.77	222,725.57	768.02	384.01	0.00	768.02	1,920.05	0.00	0.00	0.00	0.00	218,885.47
3	Del 04 Sep 2022 al 18 Sep	244,713.65	122,356.83	8,128.80	19,577.09	141,933.91	489.43	244.71	0.00	489.43	1,223.57	0.00	0.00	0.00	0.00	139,486.77
4	Del 19 Sep 2022 al 03 Oct	16,257.63	8,128.80	0.00	1,300.61	9,429.44	32.52	16.26	0.00	32.52	81.29	0.00	0.00	0.00	0.00	9,266.85
5	Del 19 Sep 2022 al 03 Oct	13,053.57	0.00	0.00	2,088.57	15,142.14	26.11	13.05	0.00	26.11	65.27	0.00	0.00	0.00	0.00	15,011.60
TOTALES		988,824.14	487,885.28		158,211.85	1,147,035.99	1,977.66	988.82	0.00	1,977.66	4,944.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137,147.72

**MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
 -- 2022
**OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL**

RESUMEN DE ESTIMACION

Obra.	FISDMF 001/2022 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE NARANJO ENTRE AVENIDA SAUCE Y CALLE LICENCIADO OTTO GRANADOS ROLDAN		Total Contrato	\$1,131,893.85
Localización	COLONIA LOS CEDROS EN CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO D		Total Ampliaciones	\$15,142.14
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal.		Total Contratado	\$1,147,035.99
Programa	SD ALCANTARILLADO		Anticipo (50)%	\$565,946.92
SubPrograma	01 REHABILITACION		Estimado Anterior	\$1,131,893.85
Supervisor	CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA (CAGC9207139Q5)		Esta Estimacion	\$15,142.14
Contratista	ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. (349)		Total Estimado	\$1,147,035.99
Contrato	FISDMF 001/2022	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE NARANJO ENTRE AVENIDA SAUCE Y CALLE LICENCIADO OTTO GRANADOS ROLDAN	Saldo por Estimar	\$0.00
Estimacion No.	5 (De Cierre)			
Recibí de	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	la Cantidad de:	\$15,142.14 QUINCE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 14/100 M.N.	

<u>GRUPO</u>	<u>PARTIDA</u>	
* EXTRAORDINARIOS		\$13,447.70
- EXTRAORDINARIOS		\$13,447.70
* INDIRECTOS NO EJECUTADOS		\$-1,103.50
- INDIRECTOS NO EJECUTADOS		\$-1,103.50
* REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE NARANJO ENTRE AVENIDA SAUCE Y CALLE LICENCIADO OT		\$709.37
- GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO		\$709.37
	SUMA	\$13,053.57
Fecha Terminación Prog.	AJUSTE DE COSTOS (+)	\$0.00
	AMORTIZACION DE ANTICIPO (-)	\$0.00
	SUBTOTAL	\$13,053.57
	IVA (+)	\$2,088.57
	SUBTOTAL CON IVA	\$15,142.14

**MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**

-- 2022

ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. (OACC210308024)

Contratista

**OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL**

INGENIERO CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA
(CAGC9207139Q5)
SUPERVISOR

CONCEPTOS DE ESTIMACION

De Cierre



Obra.	FISDMDF 001/2022 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE NARANJO ENTRE AVENIDA SAUCE Y CALLE LICENCIADO OTTO GRANADOS				Total Contrato	\$1,131,893.85
Localización	ROLDAN COLONIA LOS CEDROS EN CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO D				Total Ampliaciones	\$15,142.14
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal.				Total Contratado	\$1,147,035.99
Programa	SD ALCANTARILLADO				Anticipo (50)%	\$565,946.92
SubPrograma	01 REHABILITACION				Estimado Anterior	\$1,131,893.85
Supervisor	CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA (CAGC9207139Q5)				Esta Estimacion	\$15,142.14
Contratista	ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. (349)				Total Estimado	\$1,147,035.99
Contrato	FISDMDF 001/2022 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE NARANJO ENTRE AVENIDA SAUCE Y CALLE				Saldo por Estimar	\$0.00
Estimacion No.	5 (De Cierre) LICENCIADO OTTO GRANADOS ROLDAN Del 19 Sep 2022 al 03 Oct 2022					
Recibí de	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	la Cantidad de:	\$15,142.14	QUINCE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 14/100 M.N.		

No.	Concepto	Unid. Med	Volumen				Precio Contratado	Importe
			Contratado	Acumulado	Anterior	Actual		

GRUPO: REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE NARANJO ENTRE AVENIDA SAUCE Y CALLE LICENCIADO OTTO GRANADOS ROLDAN COLONIA LOS CEDROS EN CABECERA MUNIC

PARTIDA: GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO

28	LIMPIEZA FINAL, INCLUYE: BARRIDO CON AGUA, MATERIALES, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO.	M2	416.16	308.58	255.79	52.78		\$13.44	\$709.37
								Total Partida	\$709.37
								Total Grupo	\$709.37

GRUPO: INDIRECTOS NO EJECUTADOS

PARTIDA: INDIRECTOS NO EJECUTADOS

29	Indirecto por administración de obra por el convenio de ampliación en monto por la cantidad de \$15,142.14	IN	0.00	-1.00	0.00	-1.00		\$1,103.50	\$-1,103.50
								Total Partida	\$-1,103.50
								Total Grupo	\$-1,103.50

GRUPO: EXTRAORDINARIOS

PARTIDA: EXTRAORDINARIOS

30	DEMOLICION A MANO DE BANQUETAS EXISTENTES (DE HASTA 10 cm DE ESPESOR PROMEDIO). INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA (PRIMERA ESTACION), LIMPIEZAS.	M3.	0.00	10.23	0.00	10.23	10.23	\$880.77	\$9,010.28
31	REPARACIÓN DE TUBERÍA RD-26 HIDRAULICA, INCLUYE 2 COPLES DE REPARACIÓN DE 4" Y 0.50 ML DE TUBERÍA RD 26 DE 4", MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO	PZA	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	\$660.14	\$1,980.42
32	REPARACIÓN DE TOMA DE AGUA DOMICILIARA DE UN METRO DE LONGITUD CON MANGUERA DURADUCTO DE 1/2" Y COPLER DE REPARACIÓN DE 1/2", SE CONSIDERA 2 ABRAZADERAS SIN FIN, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, TRABAJO TERMINADO.	PZA	0.00	28.00	0.00	28.00	28.00	\$87.75	\$2,457.00

ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. (CAGC210308024)

Contratista

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 2022
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INGENIERO CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA
 (CAGC9207139Q5)
 SUPERVISOR

No.	Concepto	Unid. Med	Volumen					Precio Contratado	Importe
			Contratado	Acumulado	Anterior	Actual	Excedente		
								Total Partida	\$13,447.70
								Total Grupo	\$13,447.70
								Total Presupuestado	\$13,053.57
								Ajuste de Costos	\$0.00
								Total	\$13,053.57

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 -- 2022
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL


 ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. (CAC210308CZ4)
 Contratista


 INGENIERO CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA
 (CAC9207139Q5)
 SUPERVISOR



NUMEROS GENERADORES

ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.

NO. DE OBRA:	FISMDF 001/2022
NO. DE CONTRATO:	FISMDF 001/2022
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE NARANJO ENT
UBICACIÓN:	HIDALGO

ESTIMACION NO. 5

No.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	ACUMULADO TOTAL	CROQUIS	FOTOGRAFIA
			EJE	TRAMO	TIPO								
28	LIMPIEZA FINAL , INCLUYE: BARRIDO CON AGUA , MATERIALES, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO.	M2	CENTRAL	P1-P2		34.17	0.70			23.92	23.92	ANEXO	
				P2-P3		58.42	0.70	40.89	64.81				
				P3-P4		94.50	0.70	66.15	130.96				
				BROCAL P2-			-1.50	0.70		3.00	-3.15		127.81
				OTE									127.81
				DESCARG.	P1-P2	NO. 156	4.60	0.70	3.22	131.03			
						NO. 154	4.60	0.70	3.22	134.25			
						NO. 152	5.10	0.70	3.57	137.82			
						NO. 150	5.40	0.70	3.78	141.60			
					P2-P3	NO. 148	5.50	0.70	3.85	145.45			
						NO. 146	5.50	0.70	3.85	149.30			
						NO. 144	5.60	0.70	3.92	153.22			
						NO. 142	5.50	0.70	3.85	157.07			
						NO. 140	5.50	0.70	3.85	160.92			
						NO. 138	5.50	0.70	3.85	164.77			
						NO. 136	5.60	0.70	3.92	168.69			
						NO. 134	5.60	0.70	3.92	172.61			
						NO. 132	5.60	0.70	3.92	176.53			
						NO. 130	5.50	0.70	3.85	180.38			
					P3-P4	NO. 128	5.50	0.70	3.85	184.23			
						NO. 126	5.50	0.70	3.85	188.08			
						NO. 124	5.50	0.70	3.85	191.93			
						NO. 122	5.50	0.70	3.85	195.78			
						NO. 120	5.40	0.70	3.78	199.56			

MUNICIPIO DE
SAN JOSE DE LOS ROMO

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

OBSERVACIONES :

RESIDENTE DE OBRA

nombre de residente de obra

ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE SUPERVISION

Ing. Carlos Armando Chavez Garcia

Dir. Obras Publicas



NUMEROS GENERADORES

ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.

NO. DE OBRA:	FISDMF 001/2022
NO. DE CONTRATO:	FISDMF 001/2022
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE NARANJO ENT
UBICACIÓN:	HIDALGO

ESTIMACION NO. 5

No.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	ACUMULADO TOTAL	CROQUIS	FOTOGRAFIA
			EJE	TRAMO	TIPO								
28	LIMPIEZA FINAL , INCLUYE: BARRIDO CON AGUA , MATERIALES, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO.	M2				5.50	0.70			3.85	199.56		ANEXO
					NO. 118	5.50	0.70			3.85	203.41		
					NO. 116	5.50	0.70			3.85	207.26		
					NO. 114	5.60	0.70			3.92	211.18		
					NO. 112	5.50	0.70			3.85	215.03		
					NO. 110	5.50	0.70			3.85	218.88		
					NO. 108	5.50	0.70			3.85	222.73		
					NO. 106	5.40	0.70			3.78	226.51		
					NO. 104	5.40	0.70			3.78	230.29		
					NO. 102	5.30	0.70			3.71	234.00		
											234.00		
				PTE									
				P2-P3	NO. 135	5.70	0.70			3.99	237.99		
					NO. 133	5.70	0.70			3.99	241.98		
					NO. 131	5.70	0.70			3.99	245.97		
					NO. 129	5.70	0.70			3.99	249.96		
					NO. 127	5.70	0.70			3.99	253.95		
				DESCARGA	NO. 125	5.50	0.70			3.85	257.80		
					NO. 123	5.70	0.70			3.99	261.79		
				P3-P4	NO. 121	5.70	0.70			3.99	265.78		
					NO. 119	5.70	0.70			3.99	269.77		
					NO. 117	5.70	0.70			3.99	273.76		
					NO. 115	5.80	0.70			4.06	277.82		
					NO. 113	5.80	0.70			4.06	281.88		
					NO. 111	5.80	0.70			4.06	285.94		
					NO. 109	5.80	0.70			4.06	290.00		

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS RIOS
2022
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

OBSERVACIONES :

RESIDENTE DE OBRA

nombre de residente de obra

ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE SUPERVISION

Ing. Carlos Armando Chavez Garcia

Dir. Obras Publicas



NUMEROS GENERADORES

ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.


NO. DE OBRA:	FIS MDF 001/2022
NO. DE CONTRATO:	FIS MDF 001/2022
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE NARANJO ENTRE
UBICACIÓN:	HIDALGO

ANEXO

ESTIMACION NO. 5

No. CROQUIS

28 LIMPIEZA FINAL , INCLUYE: BARRIDO CON AGUA , MATERIALES, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO.



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RIO

2022

OBSERVACIONES :

RESIDENTE DE OBRA
 nombre de residente de obra
 ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

OPERADO
 OBRA INFRA ESTRUCTURAL
 SOCIAL MUNICIPAL

RESIDENTE DE SUPERVISION
 Dir. Obras Publicas



NUMEROS GENERADORES

ODZ ARQUITECTURA Y
CONSTRUCCION S.A. DE C.V.

NO. DE OBRA:	FISMDF 001/2022
NO. DE CONTRATO:	FISMDF 001/2022
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE NARANJO ENTRE
UBICACIÓN:	HIDALGO

ANEXO

E S T I M A C I O N N O . 5

F O T O G R A F I A S

No.

28

LIMPIEZA FINAL , INCLUYE: BARRIDO CON AGUA , MATERIALES, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO.

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

2022

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

OBSERVACIONES :

RESIDENTE DE OBRA

nombre de residente de obra

ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE SUPERVISION

Ing. Carlos Armando Chavez Garcia

Dir. Obras Publicas



NUMEROS GENERADORES

ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.

NO. DE OBRA:	FISMDF 001/2022
NO. DE CONTRATO:	FISMDF 001/2022
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE NARANJO ENT
UBICACIÓN:	HIDALGO

ESTIMACION NO. 5

No.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	ACUMULADO TOTAL	CROQUIS	FOTOGRAFIA
			EJE	TRAMO	TIPO								
30	DEMOLICION A MANO DE BANQUETAS EXISTENTES (DE HASTA 10 cm DE ESPESOR PROMEDIO). INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA (PRIMERA ESTACION), LIMPIEZAS.	M3											ANEXO
					NO. 156	1.20	1.70	0.100		0.20	0.20		
					NO. 154	1.10	1.20	0.100		0.13	0.33		
						1.07	0.55	0.100		0.06	0.39		
					NO. 152	1.17	1.47	0.100		0.17	0.56		
					NO. 150	1.27	1.9000	0.100		0.24	0.80		
						0.88	0.80	0.100		0.07	0.87		
					NO. 148	0.98	1.10	0.100		0.11	0.98		
						1.10	2.30	0.100		0.25	1.23		
					NO. 146	1.19	1.30	0.100		0.15	1.38		
					NO. 144	0.38	1.33	0.100		0.05	1.43		
						0.40	6.00	0.100		0.24	1.67		
					NO. 142	1.25	2.35	0.100		0.29	1.96		
					NO. 140	1.20	1.30	0.100		0.16	2.12		
					NO. 138	1.17	1.32	0.100		0.15	2.27		
					NO. 136	3.10	1.24	0.100		0.38	2.65		
					NO. 134	1.20	1.3000	0.100		0.16	2.81		
					NO. 132	1.10	1.20	0.100		0.13	2.94		
					NO. 130	1.52	1.36	0.100		0.21	3.15		
					NO. 128	0.30	1.30	0.100		0.04	3.19		
					NO. 126	2.46	1.36	0.100		0.33	3.52		
					NO. 124	4.20	1.38	0.100		0.58	4.10		
					NO. 122	1.74	1.43	0.100		0.25	4.35		
					NO. 120	1.35	1.38	0.100		0.19	4.54		
										0.00	4.54		

OBSERVACIONES :

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

RESIDENTE DE OBRA
nombre de residente de obra
ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE SUPERVISION
Ing. Carlos Armando Chavez Garcia
Dir. Obras Publicas



NUMEROS GENERADORES

ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.

NO. DE OBRA:	FISMDF 001/2022
NO. DE CONTRATO:	FISMDF 001/2022
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE NARANJO ENT
UBICACIÓN:	HIDALGO

ESTIMACION NO. 5

No.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	ACUMULADO TOTAL	CROQUIS	FOTOGRAFIA
			EJE	TRAMO	TIPO								
30	DEMOLICION A MANO DE BANQUETAS EXISTENTES (DE HASTA 10 cm DE ESPESOR PROMEDIO). INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA (PRIMERA ESTACION), LIMPIEZAS.	M3				2.00	1.22	0.100		0.24	4.54	ANEXO	
					NO. 118	1.47	1.40	0.100	0.21	4.78			
					NO. 116	1.36	1.30	0.100	0.18	4.99			
					NO. 114	1.16	1.50	0.100	0.17	5.17			
					NO. 112	1.72	1.5500	0.100	0.27	5.34			
					NO. 110	2.30	1.58	0.100	0.36	5.61			
					NO. 108	1.60	1.30	0.100	0.21	5.97			
					NO. 106	1.56	1.59	0.100	0.25	6.18			
					NO. 104	1.37	1.57	0.100	0.22	6.43			
					NO. 102	1.26	1.52	0.100	0.19	6.65			
					NO. 135	1.00	1.67	0.100	0.17	6.84			
					NO. 133	0.67	0.80	0.100	0.05	7.01			
						1.50	1.22	0.100	0.18	7.06			
					NO. 131	1.30	1.58	0.100	0.21	7.24			
					NO. 129	0.36	0.70	0.100	0.03	7.45			
					NO. 127	1.60	2.0700	0.100	0.33	7.48			
						1.40	1.40	0.100	0.20	7.81			
					NO. 125	1.41	0.90	0.100	0.13	8.01			
					NO. 123	1.50	1.41	0.100	0.21	8.14			
					NO. 121	1.46	1.44	0.100	0.21	8.35			
			NO. 119	1.46	1.60	0.100	0.23	8.56					
			NO. 117	1.13	1.60	0.100	0.18	8.79					
			NO. 115	2.50	1.37	0.100	0.34	8.97					
			NO. 113				0.00	9.31					

OBSERVACIONES :

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

RESIDENTE DE OBRA
 nombre de residente de obra
 ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE SUPERVISION
 Ing. Carlos Armando Chavez Garcia
 Dir. Obras Publicas



NUMEROS GENERADORES

ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.

NO. DE OBRA:	FIS MDF 001/2022
NO. DE CONTRATO:	FIS MDF 001/2022
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE NARANJO ENTRE
UBICACIÓN:	HIDALGO

ANEXO


ESTIMACION NO. 5

No.

CROQUIS

30

DEMOLICION A MANO DE BANQUETAS EXISTENTES (DE HASTA 10 cm DE ESPESOR PROMEDIO). INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA (PRIMERA ESTACION), LIMPIEZAS.



OBSERVACIONES :

C

RESIDENTE DE OBRA
 nombre de residente de obra
 ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

OPERADO
 OBRA INFRA ESTRUCTURA
 SOCIAL MUNICIPAL

RESIDENTE DE SUPERVISION
 Ing. Carlos Armando Chavez Garcia
 Dir. Obras Publicas

2022



NUMEROS GENERADORES


ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.

NO. DE OBRA:	FISDMF 001/2022
NO. DE CONTRATO:	FISDMF 001/2022
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE NARANJO ENTRE
UBICACIÓN:	HIDALGO

ANEXO

E S T I M A C I O N N O . 5

No. CROQUIS



OBSERVACIONES :

RESIDENTE DE OBRA
nombre de residente de obra
ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DEL ROSARIO
2022
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

RESIDENTE DE SUPERVISION
Ing. Carlos Armando Chavez Garcia
Dir. Obras Publicas



NUMEROS GENERADORES

ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.


NO. DE OBRA:	FISMDF 001/2022
NO. DE CONTRATO:	FISMDF 001/2022
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE NARANJO ENTRE
UBICACIÓN:	HIDALGO

ANEXO

ESTIMACION NO. 5

No. CROQUIS

30 DEMOLICION A MANO DE BANQUETAS EXISTENTES (DE HASTA 10 cm DE ESPESOR PROMEDIO). INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA (PRIMERA ESTACION), LIMPIEZAS.



OBSERVACIONES :

RESIDENTE DE OBRA
 nombre de residente de obra
 ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

OPERADO
 OBRA INFRA ESTRUCTURA
 SOCIAL MUNICIPAL

RESIDENTE DE SUPERVISION
 Ing. Carlos Armando Chavez Garcia
 Dir. Obras Publicas

NUMEROS GENERADORES



NO. DE OBRA:	FISMDF 001/2022
NO. DE CONTRATO:	FISMDF 001/2022
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE NARANJO ENTRE
UBICACIÓN:	HIDALGO

ANEXO


E S T I M A C I O N N O . 5

FOTOGRAFIAS

No.

30

DEMOLICION A MANO DE BANQUETAS EXISTENTES (DE HASTA 10 cm DE ESPESOR PROMEDIO). INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA (PRIMERA ESTACION), LIMPIEZAS.



OBSERVACIONES :

RESIDENTE DE OBRA

nombre de residente de obra

ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS RIOS

Ing. Carlos Armando Chavez Garcia

RESIDENTE DE SUPERVISION

Dir. Obras Publicas

2022

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL



NUMEROS GENERADORES

ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.


NO. DE OBRA:	FISMDF 001/2022
NO. DE CONTRATO:	FISMDF 001/2022
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE NARANJO ENTRE
UBICACIÓN:	HIDALGO

ANEXO

ESTIMACION NO. 5

No. CROQUIS

31 REPARACIÓN DE TUBERÍA RD-26 HIDRAULICA, INCLUYE 2 COPLES DE REPARACIÓN DE 4" Y 0.50 ML DE TUBERÍA RD 26 DE 4", MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO



OBSERVACIONES :

RESIDENTE DE OBRA
nombre de residente de obra
ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DEL ORO

2022

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

RESIDENTE DE SUPERVISION
Ing. Carlos Armando Chavez Garcia
Dir. Obras Publicas

NUMEROS GENERADORES



NO. DE OBRA:	FISMDF 001/2022
NO. DE CONTRATO:	FISMDF 001/2022
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE NARANJO ENTRE
UBICACIÓN:	HIDALGO

ANEXO



ESTIMACION NO. 5

FOTOGRAFIAS

No.

31

REPARACIÓN DE TUBERÍA RD-26 HIDRAULICA, INCLUYE 2 COPLES DE REPARACIÓN DE 4" Y 0.50 ML DE TUBERÍA RD 26 DE 4", MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO



OBSERVACIONES :

RESIDENTE DE OBRA

nombre de residente de obra

ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

2022

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

RESIDENTE DE SUPERVISION

Ing. Carlos Armando Chavez Garcia
Dir. Obras Publicas



NUMEROS GENERADORES

ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.

NO. DE OBRA:	FISMDF 001/2022
NO. DE CONTRATO:	FISMDF 001/2022
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE NARANJO ENTRE
UBICACIÓN:	HIDALGO

ANEXO


ESTIMACION NO. 5

No.

CROQUIS

32

REPARACIÓN DE TOMA DE AGUA DOMICILIARA DE UN METRO DE LONGITUD CON MANGUERA DURADUCTO DE 1/2" Y COPLÉ DE REPARACIÓN DE 1/2", SE CONSIDERA 2 ABRAZADERAS SIN FIN, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, TRABAJO TERMINADO.



MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DEL CARMEN
2022

OBSERVACIONES :

RESIDENTE DE OBRA
nombre de residente de obra
ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

RESIDENTE DE SUPERVISION
Ing. Carlos Armando Chavez Garcia
Dir. Obras Publicas

NUMEROS GENERADORES



NO. DE OBRA:	FISMDF 001/2022
NO. DE CONTRATO:	FISMDF 001/2022
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE NARANJO ENTRE
UBICACIÓN:	HIDALGO

ANEXO


E S T I M A C I O N N O . 5

FOTOGRAFIAS

No.

32

REPARACIÓN DE TOMA DE AGUA DOMICILIARA DE UN METRO DE LONGITUD CON MANGUERA DURADUCTO DE 1/2" Y COPLÉ DE REPARACIÓN DE 1/2", SE CONSIDERA 2 ABRAZADERAS SIN FIN, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, TRABAJO TERMINADO.



OBSERVACIONES :

RESIDENTE DE OBRA

nombre de residente de obra

ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO POTOSI
2022

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

RESIDENTE DE SUPERVISION

Ing. Carlos Armando Chavez Garcia
Dir. Obras Publicas

NUMEROS GENERADORES



NO. DE OBRA:	FISMDF 001/2022
NO. DE CONTRATO:	FISMDF 001/2022
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE NARANJO ENTRE
UBICACIÓN:	HIDALGO

ANEXO


ESTIMACION NO. 5

FOTOGRAFIAS

No.

32

REPARACIÓN DE TOMA DE AGUA DOMICILIARA DE UN METRO DE LONGITUD CON MANGUERA DURADUCTO DE 1/2" Y COPLÉ DE REPARACIÓN DE 1/2", SE CONSIDERA 2 ABRAZADERAS SIN FIN, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, TRABAJO TERMINADO.



OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA

nombre de residente de obra

ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE SUPERVISION

Ing. Carlos Armando Chavez Garcia
Dir. Obras Publicas

2022
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

BITÁCORA DE OBRA

HOJA _____

CONTRATO FISMDF 001/2022

OBRA FISMDF 001/2022

Nota 31 de octubre del 2022

Con esta fecha se concluye la revisión del resumen y números generadores de obra correspondientes a la estimación 5 (cinco) de cierre con periodo del 19 de septiembre del 2022 al 03 de octubre del 2022 se autoriza bajo la siguiente estructura:

Monto Base	\$ 13,053.57
Amortización Anticipo (-)	\$ 0.00
Subtotal con I.V.A.	\$ 15,142.14
Retenciones (-)	\$ 130.84
Total a Pagar	\$ 15,011.60

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO


2022

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

Dirección de
OBRAS PÚBLICAS

Ayuntamiento de
**SAN FRANCISCO
DE LOS ROMO**

2021 + 2024



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
No. Oficio: DOP/618/22
San Francisco de los Romo, Ags., 22 de diciembre de 2022
Asunto: LIBERACIÓN DE PAGO

2362

C.P. MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
PRESENTE

Por medio del presente le remito la documentación de la estimación No. 5 (de Finiquito), para que se realicen los trámites necesarios para su pago.

No. de Obra: FIS MDF 001/2022

Nombre de la Obra: REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE NARANJO ENTRE AVENIDA SAUCE Y CALLE LICENCIADO OTTO GRANADOS ROLDAN

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal

Contratista: ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. (OAC210308CZ4)

Contrato: FIS MDF 001/2022 No Factura: A-82

Objeto del Contrato: REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE NARANJO ENTRE AVENIDA SAUCE Y CALLE LICENCIADO OTTO GRANADOS ROLDAN, COLONIA LOS CEDROS EN CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Monto del Contrato: \$1,147,035.99 (UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL TREINTA Y CINCO PESOS 99/100 M.N.)

Monto a Pagar: \$15,011.60 (QUINCE MIL ONCE PESOS 60/100 M.N.)

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
-- 2022
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

Así mismo le solicito que una vez termiando dicho trámite se nos haga llegar el auxiliar contable .

Sin otro particular de momento, me es grato enviarle un cordial saludo agradeciendo de antemano las atenciones al presente.

ATENTAMENTE

ING. JOSE DE JESUS CHAVEZ GARCIA
DIRECTOR DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

Av. Benito Juárez S/N, Rancho La Trinidad,
San Francisco de los Romo, Ags. Tel: (465) 967 0124 ext. 1654

C.c.p. Archivo