



Usr: SuSaNa  
Rep: rptPoliza

**Municipio de San Francisco de los Romo**  
**ESTADO DE AGUASCALIENTES**

Póliza: C05723 Del 27/12/2022



Fecha y hora de Impresión | 03/ene./2023 04:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: FISM 2022 PAGADO EST 5 FINIQUITO FISDMF 004-2022 REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE GUADA. GP Folio: 461

Beneficiario: MAOFRE GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-2501-K017-J04-61402-2	CONSTRUCCIÓN Y/O	\$71,690.72		GP Folio: 461
0002	8260-2501-K017-J04-61402-2	CONSTRUCCIÓN Y/O		\$71,690.72	GP Folio: 461
0003	2113-000633	MAOFRE GRUPO CONSTRUCTOR	\$71,690.72		GP Folio: 461
0004	1112-003-002	Bancomer Cta. 011793039-9 FISM		\$71,072.70	GP Folio: 461
0005	2117-9-005-001	0.1% COLEGIO DE		\$61.80	FISM 2022 PAGADO EST 5 FINIQUITO FISDMF 004-2022
0006	2117-9-005-002	0.2% ORGANO SUPERIOR DE		\$123.60	FISM 2022 PAGADO EST 5 FINIQUITO FISDMF 004-2022
0007	2117-9-005-003	0.2% INST. DE CAPACIT. DE LA		\$123.60	FISM 2022 PAGADO EST 5 FINIQUITO FISDMF 004-2022
0008	2117-9-005-004	0.5% CONTRALORIA MUNICIPAL		\$309.02	FISM 2022 PAGADO EST 5 FINIQUITO FISDMF 004-2022
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>143,381.44</u>	<u>143,381.44</u>	

MUNICIPIO DE  
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO  
-- 2022  
OPERADO  
OBRA INFRA ESTRUCTURA  
SOCIAL MUNICIPAL



Fecha y hora de consulta

27/12/2022 3:22:56 PM

Contrato

00796395

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

### Operación autorizada

#### Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

#### Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: EST 5 FI FIS MDF 004

Importe de la operación: 71,072.70 MXP

Cuenta de retiro: 0117930399

Cuenta de depósito: 0113573605

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Titular de la cuenta: MAOFRE GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV

Fecha de creación: 27/12/2022

Fecha de aplicación: 27/12/2022

Hora: 15:22:53

Instrumento de seguridad: ASD 6550927880

Motivo de pago: PAGO EST 5FIN FIS MDF 11-004

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0022807047

Folio único: I323202212271522530022807054

#### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

#### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	27/12/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	27/12/2022

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

2022

OPERADO OBRA INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL



**MAOFRE GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV**  
**MGC190614394**  
 BENITO JUAREZ 507 - A  
 CENTRO  
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO.  
 AGUASCALIENTES, México C.P. 20300  
 (601) General de Ley Personas Morales  
 Teléfonos: 4659672156  
**Tipo Comprobante: (P) Pago**

**Documento Pago DP 72**  
**Folio fiscal**  
 af79c9c4-6c5d-4e96-ae84-15f55b283d6d  
**RFC Certificador**  
 LSO1306189R5  
**No. certificado del SAT**  
 00001000000509846663  
**Fecha y hora certificación**  
 2022-12-28 12:50:20  
**Lugar Expedición: Aguascalientes,**  
 20300

<b>RFC</b>	MSF920130TQ9	<b>Fecha expedición</b>	28/12/2022 12:50:19
<b>Nombre</b>	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	<b>Uso CFDI</b>	(P01) Por definir
<b>Calle</b>	FCO ROMO JIMENEZ 102		
<b>Colonia</b>	SAN JOSE DE BUENAVISTA Municipio SAN FRANCISCO DE LOS ROMO C.P. 20300		
<b>Ciudad, Estado</b>	SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES. MEXICO		

Clave	ProdServ	Cantidad	Cve. Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
84111506		1	(ACT) Actividad	Pago	0	0
<b>Subtotal</b>						0.00
<b>Total</b>						0.00

CERO XXX 00/100

<b>Ordenante</b>	BBA830831LJ2	0131901438	<b>Beneficiario</b>	BBA830831LJ2	012015001135736056
<b>Forma Pago</b>	(03) Transferencia electrónica de fondos		<b>Número Operación</b>		
<b>Fecha Pago</b>	2022-12-27T12:00:00				

**Documentos Pagados**

UUID	Documento	Metodo Pago	Importe	Moneda
6f2832d9-8f70-4cb9-a743-7cc6fe8cdc50	145	PPD	71,072.70	MXN
<i>Parcialidad : 1</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Insoluto</i>	0.00	
			<b>Total</b>	<b>71,072.70 MXN</b>

SETENTA Y UN MIL SETENTA Y DOS PESOS 70/100 M.N.

**Número Certificado 00001000000502325307**  
**Sello digital del CFDI**  
 RPrjavCOH2cFRQ9DpGSNvYNeOpM6tJHdh1BtFWKhsvi37C6quVHXZc+WvU3185VLYUkn8Rnmn1T2JkaNZ0Ix/Bjz/iTUnQvpXJ15KPI1jJkPv1eS7S49Gst9cB/cg1zNITPcvF5S9+fpqx1C01a+ucqF69SQVPVncoSiCprH9FOX3MVA2aaR8NWWfJY6AE4vmMLCQgn+3pmeDqr2RMVQTnyEWK4eCOXfNEuL/o7TXW+Yw1LMYz8Dk8TXgVmlQt1Qhvb6zjRVXDzDfn76NosZiB2UBXa0UxQhr6k50wZ1eJLwOG33qpDNfssDXJYktrYnd1fJSjnkisGVwcMWBz2w==

**Sello del SAT**  
 PUAeBzEqN2SYhQf17TdasYp7F24UCwtwzV0X1pfptYc3gnzI9AEEPrKt1120mrxGnJ4VT67Gxhh44Q6mMcMA2PvYi1RbaEctMF+MwTsrnKreRf/hFip1VOoefAf3I13FO+nXnSWL3aYUDAGKmgR+D1AEBPO/UcTOGjLt10QGuIPrQgUuiYiMjwdNnc6bSiHlQGazyEYLgx+Kd5EmWC78QHqHD5HDerRldKf1xi9qUytWYiSqQij9V88ikhpRXEiX+y1Fu5f1B/4UuvhV129YC5DUi1SNnHUJXafpoP2uAJz3CwVaAVeoCz4q1UBysP0WM2meuJFJM1P+KngEsNw==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
 ||1.1|af79c9c4-6c5d-4e96-ae84-15f55b283d6d|2022-12-28T12:50:20|LSO1306189R5|RPrjavCOH2cFRQ9DpGSNvYNeOpM6tJHdh1BtFWKhsvi37C6quVHXZc+WvU3185VLYUkn8Rnmn1T2JkaNZ0Ix/Bjz/iTUnQvpXJ15KPI1jJkPv1eS7S49Gst9cB/cg1zNITPcvF5S9+fpqx1C01a+ucqF69SQVPVncoSiCprH9FOX3MVA2aaR8NWWfJY6AE4vmMLCQgn+3pmeDqr2RMVQTnyEWK4eCOXfNEuL/o7TXW+Yw1LMYz8Dk8TXgVmlQt1Qhvb6zjRVXDzDfn76NosZiB2UBXa0UxQhr6k50wZ1eJLwOG33qpDNfssDXJYktrYnd1fJSjnkisGVwcMWBz2w==|00001000000509846663||

**Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3**

*Handwritten signature*

MUNICIPIO DE  
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.  
**PAGADO**  
**FINANZAS**

MUNICIPIO DE  
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO  
 -- 2022  
**OPERADO**  
 OBRA INFRA ESTRUCTURA  
 SOCIAL MUNICIPAL



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MGC190614394	MAOFRE GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	MSF920130TQ9	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AF79C9C4-6C5D-4E96-AE84- 15F55B283D6D	2022-12-28T12:50:19	2022-12- 28T12:50:20	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$0.00	Pago	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

MUNICIPIO DE  
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO  
-- 2022  
**OPERADO**  
OBRA INFRA ESTRUCTURA  
SOCIAL MUNICIPAL



# DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

## CÉDULA DE SEGUIMIENTO A ESTIMACIONES DE OBRA



DATOS GENERALES										
CONTRATISTA: MAOFRE GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.					N° DE CONTRATO: FISMDF 004-018/2022					
SUPERVISOR: Carlos Armando Chavez Garcia					N° DE OBRA: FISMDF 004/2022					
OBRA: Rehabilitacion de Red de Alcantarillado Calle Guadalupe Victoria tramo Carretera Aguascalientes Loreto y Calle Lopez Mateos					N° DE FACTURA: 134					
FECHA DE CORTE: DEL: 15/09/2022 AL: 29/09/2022					N° DE ESTIMACION: 5 (cinco) cierre					
					IMPORTE LIQUIDO: \$ 71,072.70					
FORMATO DE NUMEROS GENERADORES										
INGRESO	REVISIÓN	NOTA			CAPTURA EN SISTEMA	ENTREGA DE PRE-FACTURA				
		Sr. contratista regrese esta cédula con la estimación original de lo contrario no se le dara tramite								
20/10/2022	31/10/2022				31/10/2022	31/10/2022				
CONTRATISTA	SUPERVISOR				SUPERVISOR	SUPERVISOR				
FORMATO DE ESTIMACIÓN										
INGRESO	REGISTRO		SUPERVISOR			JEFE DE DEPARTAMENTO				
26/12/2022	26/12/22	27/12/22	26/12/2022	26/12/2022	ARQ. ALFREDO FLORES MARMOLEJO					
CONTRATISTA	CONTROL DE ESTIMACIONES		RECIBIDO	AUTORIZADO	RECIBIDO		AUTORIZADO			
DEVOLUCION			CONTENIDO				DIRECTOR GENERAL			
FECHA DE DEVOLUCIÓN: 31/10/2022			CÁRATULA RESUMEN CONCEPTOS ESTADO DE CUENTA CONCENTRADO DE CONCEPTOS (FIN) GENERADORES Y RESUMEN CROQUIS FOTOGRAFIAS ANALISIS PRECIO UNITARIO REPORTE(S) DE LABORATORIO FIANZA(S) (FIN) NOTA DE BITACORA DE OBRA				ING. JOSÉ DE JESÚS CHAVEZ GARCÍA			
FECHA DE REINGRESO: 26/12/2022										RECIBIDO
MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN: falta soporte en generadores							RECIBIDO		AUTORIZADO	
							RECIBIDO		AUTORIZADO	
							RECIBIDO		AUTORIZADO	
							RECIBIDO		AUTORIZADO	
							RECIBIDO		AUTORIZADO	
							RECIBIDO		AUTORIZADO	
TRAMITE DE PAGO										
FECHA DE INICIO DE TRÁMITE EN DOP-SFR			FIRMA DEL DIRECTOR			FECHA DE LIBERACIÓN			FECHA DE ENTREGA	
20	10	22				27	12	22		
DÍA:	MES:	AÑO:	DÍA:	MES:	AÑO:	DÍA:	MES:	AÑO:	DIRECCIÓN DE EGRESOS.	

MUNICIPIO DE  
SAN FRANCISCO DE LOS RÓMOS

OPERADO

OBRA INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

# PRE-FACTURA De Cierre



**PRE-FACTURA DEL CONTRATISTA:**

**MAOFRE GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. (772)**

A NOMBRE DE: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO  
 RFC: MSF920130TQ9  
 DIRECCION: FCO ROMO JIMENEZ 102, SAN JOSE DE BUENAVISTA, SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS,  
 CIUDAD: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE L ESTADO: AGUASCALIENTES

DESCRIPCION

PAGO DE LA ESTIMACION No.	5 Del 15 Sep 2022 al 29 Sep 2022		
DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE GUADALUPE VICTORIA TRAMO CARRETERA AGUASCALIENTES LORETO Y CALLE LOPEZ MATEOS	MONTO BASE	\$61,802.34
		AJUSTE DE COSTOS (+)	\$0.00
		AMORTIZACION DE ANTICIPO (-)	\$0.00
UBICADA EN:	COLONIA MACARIO J. GÓMEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTE	<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$61,802.34</b>
CON AMPARO DEL CONTRATO No.:	FISMDF 004-018/2022 4	IVA (+)	\$9,888.37
DE FECHA.:	18/07/2022	<b>SUBTOTAL CON IVA</b>	<b>\$71,690.71</b>
BAJO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA:			

Inversion Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal 2022

Programa SD ALCANTARILLADO

SubPrograma 01 REHABILITACION

Obra. FISMDF 004/2022 REHABILITACIÓN RED DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE GUADALUPE VICTORIA TRAMO CARRETERA A

Localizacion COLONIA MACARIO J. GÓMEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES

	\$123.60	( 0.20%)		
CAPACITACION DE LOS TRABAJADORES DEL				
CONTRATISTA COLEGIOS DE PROFESIONISTAS SEGUN	\$61.80	( 0.10%)		TOTAL DE RETENCIONES (-) \$618.01
CORRESPONDA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	\$0.00	( 0.00%)		SANCION POR RETRASO (-) \$0.00
FISCALIZACION DEL H. CONGRESO DEL ESTADO	\$123.60	( 0.20%)		<b>SUBTOTAL MENOS RETENCIONES \$71,072.70</b>
INSPECCION DE VIGILANCIA PARA LA CONTRALORIA	\$309.01	( 0.50%)		RETENCION POR RETRASO(-) \$0.00
SERVICIOS RELATIVOS ALAS CONSTRUCCIONES	\$0.00			REINTEGRO POR RETENCION \$0.00
	<b>\$618.01</b>			OTRAS SANCIONES(-) \$0.00
				<b>TOTAL A PAGAR \$71,072.70</b>

Avance Fisico Real %  
 Avance Fisico Programado 100.00%  
 Fecha Terminación Prog. 16/09/2022

SETENTA Y UN MIL SETENTA Y DOS PESOS 70/100 M.N.

MUNICIPIO DE  
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

-- 2022

**OPERADO**  
OBRA INFRA ESTRUCTURA  
SOCIAL MUNICIPAL

## ESTADO DE CUENTA

Obra.	FISMDF 004/2022 REHABILITACIÓN RED DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE GUADALUPE VICTORIA TRAMO CARRETERA AGUASCALIENTES	Total Contrato	734,324.28
Localización	LORETO Y CALLE LOPEZ MATEOS COLONIA MACARIO J. GÓMEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES	Total Ampliaciones	71,690.72
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura So	Total Contratado	806,015.00
Programa	SD ALCANTARILLADO	Anticipo ( )%	367,162.14
SubPrograma	01 REHABILITACION	Estimado Anterior	734,324.28
Contratista	MAOFRE GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. (772) REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE GUADALUPE VICTORIA TRAMO CARRETERA	Esta Estimacion	<b>71,690.72</b>
Contrato	FISMDF 004-018/2022 4 AGUASCALIENTES LORETO Y CALLE LOPEZ MATEOS	Total Estimado	806,015.00
Estimacion No.	5 Del 15 Sep 2022 al 29 Sep 2022	Total por Estimar	0.00

No. Estimac.	Período	Importe Estimacion	Amortizacion de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA (+)	Cargo a la Obra	DEDUCCIONES (-)						Retencion (-)	Reintegro (+)	Sancciones (-)	Importe a Pagar	
							CMIC(0)	Cojo.Prof.(0)	SFP(0.5)	Cong. Edo.(0.2)	Municipal	ISRuOtro(0)					
Anticipo				316,519.09	50,643.05	367,162.14										367,162.14	
1	Del 01 Ago 2022 al 15 Ago	239,688.38	119,844.19	196,674.90	19,175.07	139,019.26	479.38	239.69	0.00	479.38	1,198.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,622.37
2	Del 16 Ago 2022 al 30 Ago	96,155.54	48,077.77	148,597.13	7,692.44	55,770.21	192.31	96.16	0.00	192.31	480.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,808.65
3	Del 31 Ago 2022 al 14 Sep	169,061.13	84,530.57	64,066.56	13,524.89	98,055.45	338.12	169.06	0.00	338.12	845.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,364.84
4	Del 15 Sep 2022 al 29 Sep	128,133.14	64,066.56	0.00	10,250.65	74,317.23	256.27	128.13	0.00	256.27	640.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,035.89
5	Del 15 Sep 2022 al 29 Sep	61,802.34	0.00	0.00	9,888.37	71,690.71	123.60	61.80	0.00	123.60	309.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,072.70
<b>TOTALES</b>		<b>694,840.53</b>	<b>316,519.09</b>		<b>111,174.47</b>	<b>806,015.00</b>	<b>1,389.68</b>	<b>694.84</b>	<b>0.00</b>	<b>1,389.68</b>	<b>3,474.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>799,066.59</b>

**MUNICIPIO DE**  
**SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**  
 -- 2022  
**OPERADO**  
**OBRA INFRA ESTRUCTURA**  
**SOCIAL MUNICIPAL**

## RESUMEN DE ESTIMACION

Obra.	FIS MDF 004/2022 REHABILITACIÓN RED DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE GUADALUPE VICTORIA TRAMO CARRETERA AGUASCALIENTES	Total Contrato	\$734,324.28
Localización	LORETO Y CALLE LOPEZ MATEOS COLONIA MACARIO J. GOMEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES	Total Ampliaciones	\$71,690.72
Fuente Financ.		Total Contratado	\$806,015.00
Programa	SD ALCANTARILLADO	Anticipo ( 50 )%	\$367,162.14
SubPrograma	01 REHABILITACION	Estimado Anterior	\$734,324.28
Supervisor	CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA (CAGC9207139Q5)	Esta Estimacion	<b>\$71,690.72</b>
Contratista	MAOFRE GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. (772)	Total Estimado	\$806,015.00
Contrato	FIS MDF 004-018/2022 4 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE GUADALUPE VICTORIA TRAMO	Saldo por Estimar	\$0.00
Estimacion No.	5 (De Cierre) CARRETERA AGUASCALIENTES LORETO Y CALLE LOPEZ MATEOS		
Recibi de	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	la Cantidad de:	\$71,690.71 SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 71/100 M.N.

GRUPO	PARTIDA	
* EXTRAORDINARIOS		\$67,728.79
- EXTRAORDINARIOS		\$67,728.79
* INDIRECTOS NO EJECUTADOS		\$-5,926.45
- INDIRECTOS NO EJECUTADOS		\$-5,926.45
	<b>SUMA</b>	<b>\$61,802.34</b>
Fecha Terminación Prog.	AJUSTE DE COSTOS (+)	\$0.00
	AMORTIZACION DE ANTICIPO (-)	\$0.00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$61,802.34</b>
	IVA (+)	\$9,888.37
	<b>SUBTOTAL CON IVA</b>	<b>\$71,690.71</b>

MAOFRE GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. (MGC190614394)

Contratista

INGENIERO CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA

(CAGC9207139Q5)  
SUPERVISOR

MUNICIPIO DE  
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

2022

**OPERADO**  
OBRA INFRA ESTRUCTURA  
SOCIAL MUNICIPAL

# CONCEPTOS DE ESTIMACION

## De Cierre



Obra.	FISMDF 004/2022 REHABILITACIÓN RED DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE GUADALUPE VICTORIA TRAMO CARRETERA AGUASCALIENTES LORETO Y CALLE LOPEZ MATEOS								
Localización	COLONIA MACARIO J. GÓMEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES					Total Contrato			\$734,324.28
Fuente Financ.						Total Ampliaciones			\$71,690.72
Programa	SD ALCANTARILLADO					Total Contratado			\$806,015.00
SubPrograma	01 REHABILITACION					Anticipo ( 50 )%			\$367,162.14
Supervisor	CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA (CAGC9207139Q5)					Estimado Anterior			\$734,324.28
Contratista	MAOFRE GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. (772)					Esta Estimacion			<b>\$71,690.72</b>
Contrato	FISMDF 004-018/2022 4 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE GUADALUPE VICTORIA TRAMO CARRETERA AGUASCALIENTES LORETO Y CALLE LOPEZ MATEOS					Total Estimado			\$806,015.00
Estimacion No.	5 (De Cierre) Del 15 Sep 2022 al 29 Sep 2022					Saldo por Estimar			\$0.00
Recibi de	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO la Cantidad de: \$71,690.71 SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 71/100 M.N.								

No.	Concepto	Unid. Med	Volumen					Precio Contratado	Importe
			Contratado	Acumulado	Anterior	Actual	Excedente		

**GRUPO: INDIRECTOS NO EJECUTADOS**

**PARTIDA: INDIRECTOS NO EJECUTADOS**

29	Indirecto por administración de obra por el convenio de ampliación en monto por la cantidad de \$71,690.72	IN	0.00	-1.00	0.00	-1.00		\$5,926.45	\$-5,926.45
								<b>Total Partida</b>	<b>\$-5,926.45</b>
								<b>Total Grupo</b>	<b>\$-5,926.45</b>

**GRUPO: EXTRAORDINARIOS**

**PARTIDA: EXTRAORDINARIOS**

44	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO Y/O CONCRETO CON MAQUINARIA, INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE ACOPIO PARA SU CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA.	M2.	0.00	79.26	64.73	14.53	79.26	\$295.99	\$4,300.89
50	CONSTRUCCION DE DENTELLON DE 15x30 cm DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=250 Kg/cm2 TMA 38 mm. INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, ALINEADO, NIVELADO, DESCIMBRADO, CURADO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS.	M.	0.00	38.38	0.00	38.38	38.38	\$259.52	\$9,960.38
51	PAVIMENTO HIDRÁULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-38 KG/CM2, T.M.A. 1 1/2" RR 7 DÍAS, GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 6 A 8 CMS. FRAGUADO NORMAL, DE 15 CMS. DE ESPESOR, INC: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, REGLEADO, ACABADO RAYADO CON CEPILLO DE CERDAS DE ALUMINIO, CON DOBLADOR, CORTE CON DISCO, CALAFATEO CON BACK ROAD (COLA DE RATA), SELLADOR ELASTOMERICO, JUNTAS CONSTRUCTIVAS CON CELOTEX DE 1/2", CURADO CON MEMBRANA QUIMICA BASE AGUA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. DE ACUERDO A PROYECTO.	M2	0.00	86.09	0.00	86.09	86.09	\$621.10	\$53,467.52
								<b>Total Partida</b>	<b>\$67,728.79</b>
								<b>Total Grupo</b>	<b>\$67,728.79</b>

MAOFRE GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. (MGC190614394)

Contratista

INGENIERO CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA  
(CAGC9207139Q5)  
SUPERVISOR

**MUNICIPIO DE  
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**

--- 2022

**OPERADO**  
OBRA INFRA ESTRUCTURA  
SOCIAL MUNICIPAL

No.	Concepto	Unid. Med	Volumen					Precio Contratado	Importe
			Contratado	Acumulado	Anterior	Actual	Excedente		
							Total Presupuestado	\$61,802.34	
							Ajuste de Costos	\$0.00	
							Total	\$61,802.34	

MAOFRE GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. (MGC190614394)

Contratista

INGENIERO CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA

(CAGC9207139Q5)  
SUPERVISOR

MUNICIPIO DE  
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

-- 2022

**OPERADO**  
OBRA INFRA ESTRUCTURA  
SOCIAL MUNICIPAL



maofre@maofre.com

463136-174

Av. De los Rios No. 507 A. Zona  
Centro, San Francisco de los Rios, A.P.



### NUMEROS GENERADORES

NO. DE OBRA:  
NO. DE CONTRATO:  
DESCRIPCIÓN:  
UBICACIÓN:

FISMDF 004/2022 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE GUADALUPE  
FISMDF 004-018/2022  
REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE GUADALUPE VICTORIA TRAM  
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

### ESTIMACIÓN NO.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	AVANCE	TOTAL	CROQUIS	FOTOGRAFIA
			EJE	TRAMO	TIPO								
44	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ÁSFALTICO Y/O CONCRETO CON MAQUINARIA, INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE ACOPIO PARA SU CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA.	M2		crucero	2	7.38	10.74				79.26		ANEXO
<b>TOTAL =</b>											<b>79.26</b>		

OBSERVACIONES :

MUNICIPIO DE  
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

2022

SUPERVISOR DE OBRA  
I.C. CARLOS ARMANDO CHAVEZ GARCIA  
OBRAS PUBLICAS SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

RESIDENTE DE OBRA  
I.C. ALFREDO MARTINEZ MORENO  
MAOFRE GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.

**OPERADO**  
OBRA INFRA ESTRUCTURA  
SOCIAL MUNICIPAL



# BITÁCORA DE OBRA

HOJA \_\_\_\_\_



CONTRATO FUMOF 004-018/2022

OBRA FUMOF 004/2022

Nota 31 de Octubre del 2022

Con esta fecha se concluye la revisión del resumen y números generadores de obra correspondientes a la extinción (Cance) de cierre con periodo del 15 de Septiembre del 2022 al 25 de Septiembre del 2022. Se autoriza bajo la siguiente estructura

Monto Base	\$ 61,802.34
Amortización Anticipo (-)	\$ 0.00
Subtotal con I.U.A.	\$ 71,690.71
Retenciones (-)	\$ 618.01
Total a Pagar	\$ 71,072.70



MUNICIPIO DE  
SAN FRANCISCO DE LOS RÍOS  
-- 2022  
OPERADO  
OBRA INFRA ESTRUCTURA  
SOCIAL MUNICIPAL

Dirección de  
**OBRAS PÚBLICAS**

Ayuntamiento de  
**SAN FRANCISCO  
DE LOS ROMO**  
2021 • 2024



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN  
FRANCISCO DE LOS ROMO  
No. Oficio: DOP/647/22  
San Francisco de los Romo, Ags., 27 de diciembre de 2022  
Asunto: LIBERACIÓN DE PAGO

**C.P. MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ**  
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
PRESENTE

Por medio del presente le remito la documentación de la estimación No. 5 (de Finiquito), para que se realicen los trámites necesarios para su pago.

No. de Obra: FIS MDF 004/2022

Nombre de la Obra: REHABILITACIÓN RED DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE GUADALUPE VICTORIA TRAMO CARRETERA AGUASCALIENTES LORETO Y CALLE LOPEZ MATEOS

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal

Contratista: MAOFRE GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. (MGC190614394 )

Contrato: FIS MDF 004-018/2022 4 No Factura: 145

Objeto del Contrato: REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE GUADALUPE VICTORIA TRAMO CARRETERA AGUASCALIENTES LORETO Y CALLE LOPEZ MATEOS, COLONIA MACARIO GÓMEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Monto del Contrato: \$806,015.00 (OCHOCIENTOS SEIS MIL QUINCE PESOS 00/100 M.N.)

Monto a Pagar: \$71,072.70 (SETENTA Y UN MIL SETENTA Y DOS PESOS 70/100 M.N.)

MUNICIPIO DE  
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

2022

OPERADO  
OBRA INFRA ESTRUCTURA  
SOCIAL MUNICIPAL

K017

Sin otro particular de momento, me es grato enviarle un cordial saludo agradeciendo de antemano las atenciones al presente.

ATENTAMENTE

ING. JOSE DE JESUS CHAVEZ GARCIA  
DIRECTOR DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

MUNICIPIO DE  
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO  
RECIBIDO  
7 DIC. 2022  
REGISTROS  
DIRECCION DE FINANZAS

C.c.p. Archivo

Av. Benito Juárez S/N, Rancho La Trinidad,  
San Francisco de los Romo, Ags. Tel: (465) 967 0124 ext. 1654