



Usr: SuSaNa
Rep: rptPoliza

Municipio de San Francisco de los Romo
ESTADO DE AGUASCALIENTES

Póliza: C05741 Del 28/12/2022



Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2023 12:51 p. m.
Página | 1

Concepto: FISM 2022 PAGADO EST 2 FINIQUITO OBRA FISMDF 006/2022 REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA.
GP Folio: 466

Beneficiario: GRUPO CONSTRUCTOR MED CER SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-2501-K014-J04-61402-2	CONSTRUCCIÓN Y/O	\$15,967.24		GP Folio: 466
0002	8260-2501-K014-J04-61402-2	CONSTRUCCIÓN Y/O		\$15,967.24	GP Folio: 466
0003	1112-003-002	Bancomer Cta. 011793039-9 FISM		\$749.60	GP Folio: 466
0004	1134-003-005	Grupo Constructor MED CER, SA de		\$15,080.00	FISM 2022 PAGADO EST 2 FINIQUITO OBRA FISMDF 006/2022
0005	2117-9-005-001	0.1% COLEGIO DE		\$13.76	FISM 2022 PAGADO EST 2 FINIQUITO OBRA FISMDF 006/2022
0006	2117-9-005-002	0.2% ORGANO SUPERIOR DE		\$27.53	FISM 2022 PAGADO EST 2 FINIQUITO OBRA FISMDF 006/2022
0007	2117-9-005-003	0.2% INST. DE CAPACIT. DE LA		\$27.53	FISM 2022 PAGADO EST 2 FINIQUITO OBRA FISMDF 006/2022
0008	2117-9-005-004	0.5% CONTRALORIA MUNICIPAL		\$68.82	FISM 2022 PAGADO EST 2 FINIQUITO OBRA FISMDF 006/2022
0009	2113-000272	CONSTRUCCIÓN Y/O	\$15,967.24		GP Folio: 466
Sumas iguales =>			<u>31,934.48</u>	<u>31,934.48</u>	

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
-- 2022
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL



Fecha y hora de consulta

28/12/2022 5:41:34 PM

Contrato

00796395

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO
DE LOS ROMO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: EST 2 FI FISMDF 006

Importe de la operación: 749.60 MXP

Cuenta de retiro: 0117930399

Cuenta de depósito: 014010655083510074

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE SAN FRA
NCISCO DE LOS ROMOTitular de la cuenta: GRUPO CONSTRUCTOR MED
CER SA D

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 28/12/2022

Fecha de aplicación: 28/12/2022

Concepto de pago: PAGO EST 2 FIN FISMDF 11-006

Referencia numérica: 281222

Instrumento de seguridad: ASD 6550927880

Hora de captura en el canal: 17:41:27

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000548738

Clave de rastreo: 002601002212280000548738

Folio de firma: 0090753109

Folio único: 1401202212281741270090753109

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%


Estado: Operado

Detalle de firmas

2022

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	---	28/12/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	28/12/2022



GRUPO CONSTRUCTOR MED CER SA DE CV
GCM120227RL6
 LIMA 1906
 VERSALLES 1A SECCIÓN
 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES.
 AGUASCALIENTES, México C.P. 20285
 (601) General de Ley Personas Morales
 Teléfonos:
 Tipo Comprobante: (P) Pago

Documento Pago DP 283
 Folio fiscal
 77c34500-4215-4553-bd74-4f9c3dbbf1c3
RFC Certificador
 LSO1306189R5
No. certificado del SAT
 00001000000509846663
Fecha y hora certificación
 2023-01-04 08:56:33
Lugar Expedición: Aguascalientes, 20285

RFC	MSF920130TQ9	Fecha expedición	04/01/2023 08:56:31
Nombre	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	Uso CFDI	(P01) Por definir
Calle	FRANCISCO ROMO JIMENEZ 102		
Colonia	SAN JOSE DE BUENAVISTA Municipio SAN FRANCISCO DE LOS ROMO C.P. 20300		
Ciudad, Estado	SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES. México		

Clave	ProdServ	Cantidad	Cve. Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
	84111506	1	(ACT) Actividad	Pago	0	0
Subtotal						0.00
Total						0.00

CERO XXX 00/100

Ordenante	BBA830831LJ2	012010001179303990	Beneficiario	BSM970519DU8	014010655083510074
Forma Pago	(03) Transferencia electrónica de fondos			Número Operación	281222
Fecha Pago	2023-12-28T12:00:00				

Documentos Pagados

UUID	Documento	Método Pago	Importe	Moneda
15da1330-c41f-40d4-9d8d-7e048a08db8c	848	PPD	749.60	MXN
Parcialidad : 3	Saldo Anterior	28,948.03	Saldo Insoluto	28,198.43
SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.			Total	749.60 MXN

Número Certificado 00001000000506436295

Sello digital del CFDI

WstEgFHkT9zyg+LIJbb9j+VZFXJmPrJFPqdxCYWZzocbsNpNf3Ezt7ZFPqwo1LKCZr23fPd/86BrSc/0Kkb3agSeexiumfxSkKqDUH8dG8GOrY/wArangLBSUOTMxZmv289R9S0PP/7ixT+2zP9Qcd4nUDTsqnl0xLrgJBLyatXHacjpfv5oTCHSNJD5pHr0633In+niJmMrJ+OuV2X3EtLawX2yVxz4eyjclMG9tDkmBt+jAM9EonEvruGU03DZuoen5dz2SvXrRt/XmL4jJJCkrkHiHvuKaH5MMzPFAgwOLQaXX4jKEIT4H7jPFT6bruul/BTmyC4TBQXyv/h5Q==

Sello del SAT

I8/EhBxEgtdm20CaUT2HKXpPMqjMGO70BM2XBZYzUAY80QfuniaDR2H+pEmj5uK1aaAdCyIrCA0udzPQKqJxBFMuXDmxf/ko/DsdX/uTRHNHd58nBSHyBFZcnIWwJ2Hp955zy92bPUEPwOrhtfOw0/9z0pZ29weyX717h7XZymMQ4DuASx3+5/8rRtqxy2BxCCix0h0zXWh9Dt8CHLx8N9t5IRRx5c0NtRrD/0scwbaAbtmMwKHayqAzvbpUTM40xly41g0wsLNTcCFKd6BvAGQqfw2fBQKoslbQWgqzBE3D2Y5BsXrR7WmU0vBdoVOuztp8+jLqFk+q2PnZRPlIQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|77c34500-4215-4553-bd74-4f9c3dbbf1c3|2023-01-04T08:56:33|LSO1306189R5|WstEgFHkT9zyg+LIJbb9j+VZFXJmPrJFPqdxCYWZzocbsNpNf3Ezt7ZFPqwo1LKCZr23fPd/86BrSc/0Kkb3agSeexiumfxSkKqDUH8dG8GOrY/wArangLBSUOTMxZmv289R9S0PP/7ixT+2zP9Qcd4nUDTsqnl0xLrgJBLyatXHacjpfv5oTCHSNJD5pHr0633In+niJmMrJ+OuV2X3EtLawX2yVxz4eyjclMG9tDkmBt+jAM9EonEvruGU03DZuoen5dz2SvXrRt/XmL4jJJCkrkHiHvuKaH5MMzPFAgwOLQaXX4jKEIT4H7jPFT6bruul/BTmyC4TBQXyv/h5Q==T00001000000509846663||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3



MUNICIPIO DE
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.
PAGADO
FINANZAS

MUNICIPIO DE
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 --- 2022
OPERADO
 OBRA INFRA ESTRUCTURA
 SOCIAL MUNICIPAL

```


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/Pagos
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pagos/Pagos10.xsd" xmlns:pago10="http://www.sat.gob.mx/Pagos" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
Certificado="MIIGGzCCBAOgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDY0MzYyOTUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbBbVVRPUkl
Sello="WstEgFHkhT9zyg+LIJbb9j+VZFXJmPrJFPqdxCYWZZocbsNpNf3Ezt7ZFpqwolLKCZr23fpd/86BrSc/0Kkb3agSeexiumfxSkKqDUH8dG8GOrY/wArangI
NoCertificado="00001000000506436295" LugarExpedicion="20285" TipoDeComprobante="P" Total="0" Moneda="XXX" SubTotal="0" Fecha="2023-01-04T08:56:31"
Folio="283" Serie="DP" Version="3.3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="GRUPO CONSTRUCTOR MED CER SA DE CV" Rfc="GCM120227RL6"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO" Rfc="MSF920130TQ9" UsoCFDI="P01"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="0" ValorUnitario="0" Descripcion="Pago" ClaveUnidad="ACT" Cantidad="1" ClaveProdServ="84111506"/>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Complemento>
    - <pago10:Pagos Version="1.0">
      - <pago10:Pago CtaBeneficiario="014010655083510074" RfcEmisorCtaBen="BSM970519DU8" CtaOrdenante="012010001179303990"
        RfcEmisorCtaOrd="BBA830831LJ2" NumOperacion="281222" Monto="749.60" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="03" FechaPago="2023-12-
        28T12:00:00">
          <pago10:DoctoRelacionado Folio="848" ImpSaldoInsoluto="28198.43" ImpPagado="749.60" ImpSaldoAnt="28948.03" NumParcialidad="3"
            MetodoDePagoDR="PPD" MonedaDR="MXN" IdDocumento="15da1330-c41f-40d4-9d8d-7e048a08db8c"/>
        </pago10:Pago>
      </pago10:Pagos>
    </cfdi:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>

```

MUNICIPIO DE
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 -- 2022
OPERADO
 OBRA INFRA ESTRUCTURA
 SOCIAL MUNICIPAL

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

CÉDULA DE SEGUIMIENTO A ESTIMACIONES DE OBRA



DATOS GENERALES

CONTRATISTA: GRUPO COSTRUCTOR MED CER, S.A. DE C.V.
 SUPERVISOR T.C. FERNANDO LUNA MEDINA
 OBRA: REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLA AN

N° DE CONTRATO: FISMDF 006/2022
 N° DE OBRA: FISMDF 006/2022
 N° DE FACTURA:
 N° DE ESTIMACION: 2 (DOS FINIQUITO)
 IMPORTE LIQUIDO: \$ 749.60

FECHA DE CORTE: DEL: 18.sep.2022 AL: 29.sep.2022

FORMATO DE NUMEROS GENERADORES

INGRESO	REVISIÓN	NOTA	CAPTURA EN SISTEMA	ENTREGA DE PRE-FACTURA
24-oct-22	28-oct-20	<i>Sr. contratista regrese esta cédula con la estimación original de lo contrario no se le dará trámite</i>	28-oct-20	28-oct-20
CONTRATISTA	SUPERVISOR		SUPERVISOR	SUPERVISOR

FORMATO DE ESTIMACION

INGRESO	REGISTRO	SUPERVISOR	OPERADO	JEFE DE DEPARTAMENTO
15/12/2022	15/12/22	15/12/2022	15/12/2022	ARQ. ALFREDO FLORES MARMOLEJO
CONTRATISTA	CONTROL DE ESTIMACIONES	RECIBIDO	AUTORIZADO	RECIBIDO / AUTORIZADO

DEVOLUCIÓN

FECHA DE DEVOLUCIÓN: 28/10/2022
 FECHA DE REINGRESO: 15/12/2022
 MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN:
 - FALTAN FOTOGRAFIAS
 - CROQUIS CROQUIS
 - FALTA FIANZA V.O.

CONTENIDO

CÁRATULA	X
RESUMEN	X
CONCEPTOS	X
ESTADO DE CUENTA	X
CONCENTRADO DE CONCEPTOS (FIN)	X
GENERADORES Y RESUMEN	X
CROQUIS	X
FOTOGRAFIAS	X
ANALISIS PRECIO UNITARIO	X
REPORTE(S) DE LABORATORIO	X
FIANZA(S) (FIN)	X
NOTA DE BITACORA DE OBRA	X

DIRECTOR GENERAL

ING. JOSÉ DE JESUS CHÁVEZ GARCÍA
 16/12/22 RECIBIDO / 16/12/22 AUTORIZADO

FINANZAS

RECIBIDO / AUTORIZADO

TRÁMITE DE PAGO

FECHA DE INICIO DE TRÁMITE EN DOP-SFR	FIRMA DEL DIRECTOR	OFICIO DE LIBERACION	FECHA DE ENTREGA
24 / 10 / 22 DÍA: MES: AÑO:	16 / 12 / 22 DÍA: MES: AÑO:	16 / 12 / 22 DÍA: MES: AÑO:	DIRECCIÓN DE EGRESOS.

PRE-FACTURA De Cierre



PRE-FACTURA DEL CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR MED CER, S.A. DE C.V. (201)

A NOMBRE DE: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 RFC: MSF920130TQ9
 DIRECCION: FCO ROMO JIMENEZ 102, SAN JOSE DE BUENAVISTA, SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS,
 CIUDAD: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE L ESTADO: AGUASCALIENTES
 DESCRIPCION

PAGO DE LA ESTIMACION No.	2 Del 18 Sep 2022 al 29 Sep 2022		MONTO BASE	\$13,764.86
DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE ANTONIO RODRIGUEZ Y CALLE SANTOS ZAPATA		AJUSTE DE COSTOS (+)	\$0.00
UBICADA EN:	CONCEPCION EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.		AMORTIZACION DE ANTICIPO (-)	\$13,000.00
CON AMPARO DEL CONTRATO No.:	FISMDF 006/2022		SUBTOTAL	\$764.86
DE FECHA::	18/07/2022		IVA (+)	\$122.38
BAJO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA:			SUBTOTAL CON IVA	\$887.24
Inversion	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal 2022			
Programa	SD ALCANTARILLADO			
SubPrograma	01 REHABILITACION			
Obra.	FISMDF 006/2022 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE ANTONIO RC			
Localizacion	CONCEPCION EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.			
	CAPACITACION DE LOS TRABAJADORES DEL CONTRATISTA	\$27.53 (0.20%)	TOTAL DE RETENCIONES (-)	\$137.64
	COLEGIOS DE PROFESIONISTAS SEGUN CORRESPONDA	\$13.76 (0.10%)	SANCION POR RETRASO (-)	\$0.00
	SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	\$0.00 (0.00%)	SUBTOTAL MENOS RETENCIONES	\$749.60
	FISCALIZACION DEL H. CONGRESO DEL ESTADO	\$27.53 (0.20%)	RETENCION POR RETRASO(-)	\$0.00
	INSPECCION DE VIGILANCIA PARA LA CONTRALORIA	\$68.82 (0.50%)	REINTEGRO POR RETENCION	\$0.00
Avance Fisico Real %	SERVICIOS RELATIVOS ALAS CONSTRUCCIONES	\$0.00	OTRAS SANCIONES(-)	\$0.00
Avance Fisico Programado 100.00%		\$137.64	TOTAL A PAGAR	\$749.60
Fecha Terminación Prog.	16/09/2022			

SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.


OPERADO
 OBRA INFRA ESTRUCTURA
 SOCIAL MUNICIPAL
 2022
 MUNICIPIO DE
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS

L


ESTADO DE CUENTA

Obra.	FISMDF 006/2022 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE ANTONIO RODRIGUEZ Y CALLE SANTOS ZAPATA	Total Contrato	387,258.72
Localización	CONCEPCION EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.	Total Ampliaciones	0.00
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura So	Total Contratado	387,258.72
Programa	SD ALCANTARILLADO	Anticipo ()%	193,629.36
SubPrograma	01 REHABILITACION	Estimado Anterior	357,802.84
Contratista	GRUPO CONSTRUCTOR MED CER, S.A. DE C.V. (201)	Esta Estimacion	887.24
Contrato	FISMDF 006/2022 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE ANTONIO RODRIGUEZ Y CALLE SANTOS ZAPATA	Total Estimado	358,690.08
Estimacion No.	2 Del 18 Sep 2022 al 29 Sep 2022	Total por Estimar	28,568.64

No. Estimac.	Período	Importe Estimacion	Amortizacion de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA (+)	Cargo a la Obra	DEDUCCIONES (-)					Retencion (-)	Reintegro (+)	Sanciones (-)	Importe a Pagar	
							CMIC(0)	Cargo Prof.(0)	SFP(0.5)	Cong. Edo.(0.2)	Municipal					ISRuOtro(0)
				166,921.86	26,707.50	193,629.36									193,629.36	
1	Del 01 Ago 2022 al 17 Sep	283,057.73	141,528.87	25,392.99	22,644.62	164,173.48	566.12	283.06	0.00	566.12	1,415.29	0.00	0.00	0.00	0.00	161,342.89
2	Del 18 Sep 2022 al 29 Sep	13,764.86	13,000.00	12,392.99	122.38	887.24	27.53	13.76	0.00	27.53	68.82	0.00	0.00	0.00	0.00	749.60
TOTALES		296,822.59	154,528.87		49,474.50	358,690.08	593.65	296.82	0.00	593.65	1,484.11	0.00	0.00	0.00	0.00	355,721.85



MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS
 -- -- -- --
2022
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL



RESUMEN DE ESTIMACION

Obra. FIS MDF 006/2022
 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE ANTONIO RODRIGUEZ Y CALLE SANTOS ZAPATA

Localización CONCEPCION EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

Fuente Financ. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

Programa SD ALCANTARILLADO

SubPrograma 01 REHABILITACION

Supervisor FERNANDO LUNA MEDINA (LUMF740415)

Contratista GRUPO CONSTRUCTOR MED CER, S.A. DE C.V. (201)

Contrato FIS MDF 006/2022 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE ANTONIO RODRIGUEZ Y CALLE SANTOS ZAPATA

Estimacion No. 2

Recibí de MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO la Cantidad de: \$887.24 OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 24/100 M.N.

Total Contrato	\$387,258.72
Total Ampliaciones	\$0.00
Total Contratado	\$387,258.72
Anticipo (50)%	\$193,629.36
Estimado Anterior	\$357,802.84
Esta Estimacion	\$887.24
Total Estimado	\$358,690.08
Saldo por Estimar	\$28,568.64

GRUPO PARTIDA

* EXTRAORDINARIOS	\$5,588.82
- EXTRAORDINARIOS	\$3,203.45
- GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO	\$2,385.37
* REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE ANTONIO RODRIGUEZ	\$8,176.04
- RED DE ALCANTARILLADO	\$3,001.56
- GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO	\$5,174.48

Fecha Terminación Prog.

OPERADO
 OBRA INFRA ESTRUCTURA
 SOCIAL MUNICIPAL
 -- -- 2022
 MUNICIPIO DE
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS

	SUMA	\$13,764.86
AJUSTE DE COSTOS (+)	\$0.00	
AMORTIZACION DE ANTICIPO (-)	\$13,000.00	
SUBTOTAL	\$764.86	
IVA (+)	\$122.38	
SUBTOTAL CON IVA	\$887.24	

GRUPO CONSTRUCTOR MED CER, S.A. DE C.V. (GCM120227RL6)

Contratista

T.C. FERNANDO LUNA MEDINA (LUMF740415)

SUPERVISOR

CONCEPTOS DE ESTIMACION

De Cierre



Obra.	FISMDF 006/2022 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE ANTONIO RODRIGUEZ Y CALLE SANTOS		Total Contrato	\$387,258.72
Localización	ZAPATA CONCEPCION EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.		Total Ampliaciones	\$0.00
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal.		Total Contratado	\$387,258.72
Programa	SD ALCANTARILLADO		Anticipo (50)%	\$193,629.36
SubPrograma	01 REHABILITACION		Estimado Anterior	\$357,802.84
Supervisor	FERNANDO LUNA MEDINA (LUMF740415)		Esta Estimacion	\$887.24
Contratista	GRUPO CONSTRUCTOR MED CER, S.A. DE C.V. (201)		Total Estimado	\$358,690.08
Contrato	FISMDF 006/2022	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE ANTONIO RODRIGUEZ Y CALLE SANTOS ZAPATA	Saldo por Estimar	\$28,568.64
Estimacion No.	2	Del 18 Sep 2022 al 29 Sep 2022		
Recibí de	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	la Cantidad de: \$887.24 OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 24/100 M.N.		

No.	Concepto	Unid. Med	Volumen					Precio Contratado	Importe
			Contratado	Acumulado	Anterior	Actual	Excedente		

GRUPO: **REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE ANTONIO RODRIGUEZ Y CALLE SANTOS ZAPATA EN LA CONCEPCION EN EL MUNICIPIO**

PARTIDA: **RED DE ALCANTARILLADO**

4	DEMOLICION A MAQUINA DE PAVIMENTO (CONCRETO, ASFALTO Y/O EMPEDRADO) EXISTENTE Y/O BANQUETA (DE HASTA 15 cm DE ESPESOR PROMEDIO). INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA (PRIMERA ESTACION), LIMPIEZAS.	M3	9.32	10.46	9.99	0.47	1.14	\$361.90	\$170.09
5	EXCAVACIÓN DE ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO II. INCLUYE: AFINE CON MAQUINA, MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACION, CUALQUIER ALTURA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	M3	84.89	95.79	89.35	6.44	10.90	\$79.03	\$508.95
9	RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM CON BAILARINA EN CAPAS DE HASTA 20 cm. DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINSTRO DE TEPETATE, AGUA LE NECESARIA, MEDIDO COMPACTO, SELECCIÓN DEL MATERIAL, TENIDO, PAPEADO DE MATERIAL, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS.	M3	63.74	71.65	66.09	5.56	7.91	\$377.31	\$2,097.84
10	RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM CON BAILARINA EN CAPAS DE HASTA 20 cm. DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINSTRO DE TEPETATE, AGUA LE NECESARIA, MEDIDO COMPACTO, SELECCIÓN DEL MATERIAL, TENIDO, PAPEADO DE MATERIAL, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS.	M3	2.21	15.32	14.73	0.59	3.11	\$380.81	\$224.68
								Total Partida	\$3,001.56

PARTIDA: **GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO**

27	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE DIAMANTE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=38KG/CM2, TMA 1 1/2", RESISTENCIA RÁPIDA A LOS 7 DÍAS, DE 16 CM DE ESPESOR Y 1.50 M POR LADO. INCLUYE: FOAMTECH DE 15CMX1/2", ARMADO CON VARILLA DEL No. 3 A CADA 15 CM, ARMEX 1515-4, PELO DE ANGEL 900 GRAMOS M3, TAPA Y BROCAL DE POLIETILENO PARA TRÁFICO PESADO, CORTE 1/3 DE ESPESOR , A CADA ARISTA HACIA CENTRO DE BROCAL	M2	8.00	1.00	0.00	1.00		\$5,174.48	\$5,174.48
								Total Partida	\$5,174.48
								Total Grupo	\$8,176.04

GRUPO: **EXTRAORDINARIOS**

PARTIDA: **GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO**

GRUPO CONSTRUCTOR MED CER, S.A. DE C.V. (GCM120227416)

T.C. FERNANDO LUNA MEDINA (LUMF740415)

SUPERVISOR

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS
MUNICIPIO DE
SOCIAL MUNICIPAL
2022

No.	Concepto	Unid. Med	Volumen					Precio Contratado	Importe
			Contratado	Acumulado	Anterior	Actual	Excedente		
29	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 10+2 CM ACABADO RAYADO FINO CON BROCHA DE PELO, JUNTAS FRIAS CON DOBLADOR DE 2", SECCION DE LOSAS DE ACUERDO ALA EXISTENTE, INCLUYE: COLADO , CURADO CON MEMBRANA A BASE DE AGUA Y TRABAJO TERMINADO SEGUN FICHA TECNICA FT-200.	M2	0.00	5.67	0.00	5.67	5.67	\$420.70	\$2,385.37
								Total Partida	\$2,385.37
PARTIDA: EXTRAORDINARIOS									
30	REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO MR=38 KG/CM2 RR 7 DIAS ESPESOR DE 20 CM ACABADO RAYADO CON PEINE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CURADO CON AGUA Y CUBIERTO CON POLIETILENO, P.U.O.T	M2.	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	\$640.69	\$3,203.45
								Total Partida	\$3,203.45
								Total Grupo	\$5,588.82
								Total Presupuestado	\$13,764.86
								Ajuste de Costos	\$0.00
								Total	\$13,764.86

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS RIOS

 2022
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

GRUPO CONSTRUCTOR MEO CHE S.A. DE C.V. (GCM120227RL6)

Contratista

T.C. FERNANDO LUNA MEDINA (LUMF740415)

SUPERVISOR



Ayuntamiento de
**SAN FRANCISCO
DE LOS ROMO**
2021 • 2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
RESUMEN DE ESTIMACIÓN

FECHA 15 de septiembre de 2022

NOMBRE DE LA OBRA : **REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE B LOCALIDAD: LA CONCEPCION, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.**
 No. DE CONTRATO Y OBRA : **FISMDF 006-008-009-026/2022 FISMDF 006/2022**
 IMPORTE DE CONTRATO : **\$ 5,021.78 (CINCO MIL CERO VEINTIUN PESOS 78/100 M.N.)**
 FECHA DE INICIO REAL : **1 de agosto de 2022**
 FECHA DE INICIO VIGENTE (REPROGRAMACION SEGÚN ANTIPO): **26 DE JULIO DE 2022**
 PLAZO DEL CONTRATO : **60 (SESENTA) DIAS CALENDARIO**
 FECHA DE TERMINO VIGENTE : **24 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FECHA DE TERMINO REAL : 29 de septiembre de 2022**

No. DE ESTIMACION : **1 (UNO)**
 PERIODO DEL : **18 SEP 2022 AL 29 SEP 2022**
 AVANCE FISICO **100%**
 AVANCE FINANCIERO **100%**

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN			PU.	IMPORTE
			CONTRATADO	EXCEDENTE	EJECUTADO		
RED DE ALCANTARILLADO							
1	SONDEO PARA LOCALIZACIÓN DE REDES HIDRÁULICAS,	SONDEO	1.00	-1.00	0.00	\$ 580.92	\$ -
2	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO	M	70.00	-70.00	0.00	\$ 10.87	\$ -
3	CORTE CON DISCO DIAMANTADO DE 14" EN PAVIMENTO Y/O	M	15.40	-15.40	0.00	\$ 27.34	\$ -
4	DEMOLICION A MAQUINA DE PAVIMENTO (CONCRETO,	M²	8.35	-7.88	0.47	\$ 361.90	\$ 170.09
5	EXCAVACIÓN DE ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN	M²	66.28	-59.84	6.44	\$ 79.03	\$ 508.95
6	CARGA Y ACARREO EN CAMION AL TIRADERO OFICIAL DE	M²	74.63	-74.63	0.00	\$ 38.51	\$ -
7	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O	M²/Km.	298.52	-298.52	0.00	\$ 14.77	\$ -
8	CAMA Y ACOSTILLADO CON GRAVA DE 3/4" CON UN	M²	5.52	-5.52	0.00	\$ 656.01	\$ -
9	RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO AL 90% DE SU PVS	M²	47.15	-41.59	5.56	\$ 377.31	\$ 2,097.84
10	RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% DE SU PVS	M²	11.05	-10.46	0.59	\$ 380.81	\$ 224.68
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. SERIE	M	78.90	-78.90	0.00	\$ 548.75	\$ -
12	CONEXION DE TUBERÍA DE PVC DE 8.00" A 12.00" A POZO DE	Pza.	2.00	-2.00	0.00	\$ 924.74	\$ -
DESCARGAS SANITARIAS							
13	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO	M	70.43	-70.43	0.00	\$ 10.87	\$ -
15	DEMOLICION A MAQUINA DE PAVIMENTO (CONCRETO,	M²	7.26	-7.26	0.00	\$ 361.90	\$ -
16	EXCAVACIÓN DE ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN	M²	47.67	-47.67	0.00	\$ 79.03	\$ -
17	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO II 0.00 A 2.00 m DE	M²	11.42	-11.42	0.00	\$ 463.09	\$ -
18	CARGA Y ACARREO EN CAMION AL TIRADERO OFICIAL DE	M²	66.85	-66.85	0.00	\$ 38.51	\$ -
19	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O	M²/Km.	267.40	-267.40	0.00	\$ 14.77	\$ -
20	RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO AL 90% DE SU PVS	M²	37.84	-37.84	0.00	\$ 377.31	\$ -
21	RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% DE SU PVS	M²	7.36	-7.36	0.00	\$ 380.81	\$ -
22	DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERÍA DE P.V.C. SERIE 20	Pza.	13.00	-13.00	0.00	\$ 1,396.51	\$ -
23	DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERÍA DE P.V.C. SERIE 20	M	46.05	-46.05	0.00	\$ 365.74	\$ -
24	REGISTRO SANITARIO DE 0.40X0.60X0.80 M (MEDIDAS	Pza.	13.00	-13.00	0.00	\$ 3,346.78	\$ -
GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO							
25	REPOSICIÓN DE EMPEDRADO CON ESPESOR DE 15 cm A	M²	89.60	-86.45	3.15	\$ 627.09	\$ 1,976.33
27	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE DIAMANTE DE CONCRETO	Pza.	1.00	0.00	1.00	\$ 5,174.48	\$ 5,174.48
28	LIMPIEZA FINAL , INCLUYE: BARRIDO CON AGUA ,	M²	106.57	-106.57	0.00	\$ 14.10	\$ -
EXT.29	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A	M²	8.78	-3.11	5.67	\$ 420.70	\$ 2,385.37
EXT.30	REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	M²	5.00	0.00	5.00	\$ 640.69	\$ 3,203.45

SUB-TOTAL \$ 15,740.19
 ANTICIPO 50% \$ 166,921.86
 TOTAL -\$ 151,181.67

CARLOS ALBERTO CERUANTES
 GRUPO CONSTRUCTOR MED CER S.A. DE C.V.
 NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA

T.C. FERNANDO LUNA MEDINA
 Residente de Obra
 Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo

ARG. ALFREDO FLORES MARMOLEJO
 Jefe de Departamento de Supervisión

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

-- 2022

**OPERADO
 OBRA INFRA ESTRUCTURA
 SOCIAL MUNICIPAL**

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.




NUMEROS GENERADORES

NO. DE OBRA:	FISMDF 006/2022
NO. DE CONTRATO:	FISMDF 006-008-009-026/2022
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ
UBICACIÓN:	LA CONCEPCION, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.

ESTIMACION No. 1

CROQUIS

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO
 DEMOLICION A MAQUINA DE PAVIMENTO (CONCRETO, ASFALTO Y/O EMPEDRADO) EXISTENTE Y/O BANQUETA (DE HASTA 15 cm DE ESPESOR PROMEDIO). INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA (PRIMERA ESTACION), LIMPIEZAS.



ÁREA DE PAVIMENTO

OBSERVACIONES :

SUPERINTENDENTE DE OBRA
 GRUPO CONSTRUCTOR MED CER S.A. DE C.V.
 NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA

RESIDENTE DE OBRA
 Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
 T.C. FERNANDO LUNA MEDINA

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.




NUMEROS GENERADORES

NO. DE OBRA:	FISMDF 006/2022
NO. DE CONTRATO:	FISMDF 006-008-009-026/2022
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ
UBICACIÓN:	LA CONCEPCION, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.

ESTIMACION No. 1

CROQUIS

DESCRIPCION DE CONCEPTO
0



OBSERVACIONES :

SUPERINTENDENTE DE OBRA
GRUPO CONSTRUCTOR MED CER S.A. DE C.V.
NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA

RESIDENTE DE OBRA
Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
C. FERNANDO LUNA MEDINA

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.



NUMEROS GENERADORES

NO. DE OBRA: FIS MDF 006/2022
 NO. DE CONTRATO: FIS MDF 006-008-009-026/2022
 DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ
 UBICACIÓN: LA CONCEPCION, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.

E S T I M A C I O N No. 1

No.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ANCHO	ALTO	RESULTADO	TOTAL	CROQUIS	FOTOGRAFIA
			EJE	TRAMO	TIPO								
5	EXCAVACIÓN DE ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO II. INCLUYE: AFINE CON MAQUINA, MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACION, CUALQUIER ALTURA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	M ³		empedrado		3.54	0.65		2.80		6.44		ANEXO
TOTAL											6.44		

OPERADO
 OBRA INFRA ESTRUCTURA
 SOCIAL MUNICIPAL
 -- 2022
 MUNICIPIO DE
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

OBSERVACIONES :

SUPERINTENDENTE DE OBRA
 GRUPO CONSTRUCTOR MED CER S.A. DE C.V.
 NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA

PRESIDENTE DE OBRA
 Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
 T.C. FERNANDO LUNA MEDINA

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.




NUMEROS GENERADORES

NO. DE OBRA: FISDMF 006/2022
 NO. DE CONTRATO: FISDMF 006-008-009-026/2022
 DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ
 UBICACIÓN: LA CONCEPCION, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.

ESTIMACION No. 1

CROQUIS

DESCRIPCION DE CONCEPTO
 EXCAVACIÓN DE ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO II. INCLUYE: AFINE CON MAQUINA, MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACION, CUALQUIER ALTURA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA



OBSERVACIONES :

SUPERINTENDENTE DE OBRA
 GRUPO CONSTRUCTOR MED CER S.A. DE C.V.
 NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA

RESIDENTE DE OBRA
 Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
 T.C. FERNANDO LUNA MEDINA


NUMEROS GENERADORES

NO. DE OBRA:	FISMDF 006/2022
NO. DE CONTRATO:	FISMDF 006-008-009-026/2022
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ
UBICACIÓN:	LA CONCEPCION, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.

ESTIMACION No. 1

FOTOGRAFIA

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO
EXCAVACIÓN DE ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO II. INCLUYE: AFINE CON MAQUINA, MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACION, CUALQUIER ALTURA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA



OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL
2022

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

OBSERVACIONES :

SUPERINTENDENTE DE OBRA
GRUPO CONSTRUCTORA MED CER S.A. DE C.V.
NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA

RESIDENTE DE OBRA
Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
L.C. FERNANDO LUNA MEDINA

**PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA
PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.**



Ayuntamiento de
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
2021 • 2024

NUMEROS GENERADORES

NO. DE OBRA: FIS MDF 006/2022
 NO. DE CONTRATO: FIS MDF 006-008-009-026/2022
 DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE BENITO JUÁRE
 UBICACIÓN: LA CONCEPCION, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.

ESTIMACION No. 1

No.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ANCHO	ALTO	RESULTADO	TOTAL	CROQUIS	FOTOGRAFIA
			EJE	TRAMO	TIPO								
9	RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM CON BAILARINA EN CAPAS DE HASTA 20 cm. DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINSTRO DE TEPETATE, AGUA LE NECESARIA, MEDIDO COMPACTO, SELECCIÓN DEL MATERIAL, TENIDO, PAPEADO DE MATERIAL, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS.	M²	empedrado			7.31	0.65		1.17		5.56	ANEXO	
TOTAL											5.56		

**MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
 OPERADO
 OBRA INFRA ESTRUCTURA
 SOCIAL MUNICIPAL
 2022

OBSERVACIONES :

SUPERINTENDENTE DE OBRA
 GRUPO CONSTRUCTOR MED CER S.A. DE C.V.
 NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA

RESIDENTE DE OBRA
 Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
 T.C. FERNANDO LUNA MEDINA

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.




NUMEROS GENERADORES

NO. DE OBRA:	FISMDF 006/2022
NO. DE CONTRATO:	FISMDF 006-008-009-026/2022
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ
UBICACIÓN:	LA CONCEPCION, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.

ESTIMACION No. 1

CROQUIS

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO
 RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM CON BAILARINA EN CAPAS DE HASTA 20 cm. DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINSTRO DE TEPETATE, AGUA LE NECESARIA, MEDIDO COMPACTO, SELECCIÓN DEL MATERIAL, TENIDO, PAPEADO DE MATERIAL, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS.



OBSERVACIONES :

SUPERINTENDENTE DE OBRA
 GRUPO CONSTRUCTOR MED CER S.A. DE C.V.
 NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA

RESIDENTE DE OBRA
 Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
 T.C. FERNANDO LUNA MEDINA

**PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA
PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.**





NUMEROS GENERADORES

NO. DE OBRA:	FIS MDF 006/2022
NO. DE CONTRATO:	FIS MDF 006-008-009-026/2022
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE BENITO JUÁRE
UBICACIÓN:	LA CONCEPCION, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.

ESTIMACION No. 1

FOTOGRAFIA

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO
RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO AL 90% DE SU PVS M CON BAILARINA EN CAPAS DE HASTA 20 cm. DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINISTRO DE TEPETATE, AGUA LE NECESARIA, MEDIDO COMPACTO, SELECCIÓN DEL MATERIAL, TENIDO, PAPEADO DE MATERIAL, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS.



OBSERVACIONES :

SUPERINTENDENTE DE OBRA
GRUPO CONSTRUCTOR MED CER S.A. DE C.V.
NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA

RESIDENTE DE OBRA
Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
T.C. FERNANDO LUNA MEDINA

**PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA
PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.**



NO. DE OBRA:	FISMDF 006/2022
NO. DE CONTRATO:	FISMDF 006-008-009-026/2022
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE BENITO JUÁRE
UBICACIÓN:	LA CONCEPCION, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.


NUMEROS GENERADORES

E S T I M A C I O N No. 1

CROQUIS

DESCRIPCION DE CONCEPTO

RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% DE SU PVM CON BAILARINA EN CAPAS DE HASTA 20 cm. DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINSTRO DE TEPETATE, AGUA LE NECESARIA, MEDIDO COMPACTO, SELECCIÓN DEL MATERIAL, TENIDO, PAPEADO DE MATERIAL, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS.



OBSERVACIONES :

SUPERINTENDENTE DE OBRA
GRUPO CONSTRUCTOR MED CER S.A. DE C.V.
NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA

RESIDENTE DE OBRA
Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
T.C. FERNANDO LUNA MEDINA

**PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA
PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.**

NUMEROS GENERADORES

NO. DE OBRA: FISMDF 066/2022
NO. DE CONTRATO: FISMDF 066-068-009-026/2022
DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE BENITO JUÁRE
UBICACIÓN: LA CONCEPCIÓN, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.





ESTIMACION No. 1

FOTOGRAFIA

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO

RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% DE SU PVSIM CON BAILARINA EN CAPAS DE HASTA 20 cm. DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINISTRO DE TEPETATE, AGUA LE NECESARIA, MEDIDO COMPACTO, SELECCIÓN DEL MATERIAL, TENIDO, PAPEADO DE MATERIAL, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS.



OBSERVACIONES :

SUPERINTENDENTE DE OBRA
GRUPO CONSTRUCTOR MED CER S.A. DE C.V.
NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA

RESIDENTE DE OBRA
Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
T.C. FERNANDO LUNA MEDINA

**PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA
PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.**



NUMEROS GENERADORES

NO. DE OBRA: FIS MDF 006/2022
 NO. DE CONTRATO: FIS MDF 006-008-009-026/2022
 DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE EMILIANO ZAM
 UBICACIÓN: LA CONCEPCION, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.

ESTIMACION No. 1

No.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			AREA	ANCHO	ANCHO	ALTO	RESULTADO	TOTAL	CROQUIS	FOTOGRAFIA
			EJE	TRAMO	TIPO								
25	REPOSICIÓN DE EMPEDRADO CON ESPESOR DE 15 cm A BASE DE PIEDRA BOLA DE RIO, TAMAÑO MAXIMO DE LA PIEDRA DE 10 cm, ASENTADO SOBRE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 EN ESPESOR DE 5.0 cm, EMBOQUILLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 (ARENA CERNIDA). INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, SELECCION DEL MATERIAL, ACOMODO DE PIEDRA, LIMPIEZA.	M ²		EMPEDRADO		3.15					3.15		ANEXO LEVANTAMIENTO CON ESTACION TOTAL, SE ANEXA ARCHIVO EN DWG.
TOTAL											3.15		

**MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
OPERADO
**OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL**

 2022

OBSERVACIONES :

 SUPERINTENDENTE DE OBRA
 GRUPO CONSTRUCTOR MED CER S.A. DE C.V.
 NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA

 RESIDENTE DE OBRA
 Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
 T.C. FERNANDO LUNA MEDINA

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.



NUMEROS GENERADORES

NO. DE OBRA:	FISMDF 006/2022
NO. DE CONTRATO:	FISMDF 006-008-009-026/2022
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE EMILIANO ZAM
UBICACIÓN:	LA CONCEPCION, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.


ESTIMACION No. 1

CROQUIS

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO
 REPOSICIÓN DE EMPEDRADO CON ESPESOR DE 15 cm A BASE DE PIEDRA BOLA DE RIO, TAMAÑO MAXIMO DE LA PIEDRA DE 10 cm, ASENTADO SOBRE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 EN ESPESOR DE 5.0 cm, EMBOQUILLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 (ARENA CERNIDA). INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, SELECCION DEL MATERIAL, ACOMODO DE PIEDRA, LIMPIEZA.

File Edit View Insert Format Tools Draw Dimension Modify CivilCAD Parametric Window Help Express

[[2D Wireframe]]



Properties	
Polyline	
General	
Color	ByLayer
Layer	0
Linetype	ByLayer
Linetype scale	1.000
Plot style	ByColor
Lineweight	ByLayer
Transparency	ByLayer
Hyperlink	
Thickness	0.000
3D Visualization	
Material	ByLayer
Geometry	
Current Vertex	1
Vertex X	1003.702
Vertex Y	1956.634
Start segment	0.000
End segment	0.000
Global width	0.000
Elevation	0.398
Area	8.010
Length	12.680

OBSERVACIONES :

SUPERINTENDENTE DE OBRA
 GRUPO CONSTRUCTOR MED CER S.A. DE C.V.
 NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA

RESIDENTE DE OBRA
 Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
 L.C. FERNANDO LUNA MEDINA

**PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA
PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.**

NUMEROS GENERADORES

NO. DE OBRA:	FISMDF 066/2022
NO. DE CONTRATO:	FISMDF 066-068-009-026/2022
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE EMILIANO ZAN
UBICACIÓN:	LA CONCEPCION, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.




ESTIMACION No. 1

FOTOGRAFIA

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO

REPOSICIÓN DE EMPEDRADO CON ESPESOR DE 15 cm A BASE DE PIEDRA BOLA DE RIO, TAMAÑO MAXIMO DE LA PIEDRA DE 10 cm, ASENTADO SOBRE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 EN ESPESOR DE 5.0 cm, EMBOQUILLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 (ARENA CERNIDA). INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, SELECCION DEL MATERIAL, ACOMODO DE PIEDRA, LIMPIEZA.



OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

2022

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

OBSERVACIONES :

SUPERINTENDENTE DE OBRA
GRUPO CONSTRUCTOR MED CER S.A. DE C.V.
NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA

RENDENTE DE OBRA
Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
T.C. FERNANDO LUNA MEDINA

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.



Ayuntamiento de
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
2021 - 2024

NUMEROS GENERADORES

NO. DE OBRA: FISMDF 006/2022
 NO. DE CONTRATO: FISMDF 006-008-009-026/2022
 DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE BENITO JUÁRE
 UBICACIÓN: LA CONCEPCION, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.

ESTIMACION No. 1

No.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ANCHO	ALTO	RESULTADO	TOTAL	CROQUIS	FOTOGRAFIA
			EJE	TRAMO	TIPO								
28	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE DIAMANTE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=38KG/CM2, TMA 1 1/2", RESISTENCIA RÁPIDA A LOS 7 DÍAS, DE 16 CM DE ESPESOR Y 1.50 M POR LADO, INCLUYE: FOAMTECH DE 15CMX1/2", ARMADO CON VARILLA DEL No. 3 A CADA 15 CM, ARMEX 1515-4, PELO DE ANGEL 900 GRAMOS M3, TAPA Y BROCAL DE POLIETILENO PARA TRÁFICO PESADO, CORTE 1/3 DE ESPESOR , A CADA ARISTA HACIA CENTRO DE BROCAL	PZA	1	0+088.86		1.00					1.00	ANEXO	
TOTAL											1.00		

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 2022

OBSERVACIONES:

 SUPERINTENDENTE DE OBRA
 GRUPO CONSTRUCTOR MED CER S.A. DE C.V.
 NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA

 RESIDENTE DE OBRA
 Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
 F.C. FERNANDO LUNA MEDINA

**PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA
PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.**



Ayuntamiento de
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

NUMEROS GENERADORES


NO. DE OBRA:	FISDMF 006/2022
NO. DE CONTRATO:	FISDMF 006-008-009-026/2022
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE BENITO JUÁRE
UBICACIÓN:	LA CONCEPCION, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.

ESTIMACION No. 1

CROQUIS

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO
 CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE DIAMANTE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=38KG/CM2, TMA 1 1/2", RESISTENCIA RÁPIDA A LOS 7 DÍAS, DE 16 CM DE ESPESOR Y 1.50 M POR LADO. INCLUYE: FOAMTECH DE 15CMX1/2", ARMADO CON VARILLA DEL No. 3 A CADA 15 CM, ARMEX 1515-4, PELO DE ANGEL 900 GRAMOS M3, TAPA Y BROCAL DE POLIETILENO PARA TRÁFICO PESADO, CORTE 1/3 DE ESPESOR ,

**MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
 OPERADO
 OBRA INFRA ESTRUCTURA
 SOCIAL MUNICIPAL
 2022



OBSERVACIONES :

SUPERINTENDENTE DE OBRA
 GRUPO CONSTRUCTOR MED CER S.A. DE C.V.
 NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA

RESIDENTE DE OBRA
 Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
 T.C. FERNANDO LUNA MEDINA

**PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA
PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.**



Ayuntamiento de
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

NUMEROS GENERADORES

NO. DE OBRA:	FISMDF 006/2022
NO. DE CONTRATO:	FISMDF 006-008-007-026/2022
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE BENITO JUÁRE
UBICACIÓN:	LA CONCEPCION, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.

ESTIMACION No. 1

FOTOGRAFIA

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO
CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE DIAMANTE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=38KG/CM2, TMA 1 1/2", RESISTENCIA RÁPIDA A LOS 7 DÍAS, DE 16 CM DE ESPESOR Y 1.50 M POR LADO. INCLUYE: FOAMTECH DE 15CMX1/2", ARMADO CON VARILLA DEL No. 3 A CADA 15 CM, ARMEX 1515-4, PELO DE ANGEL 900 GRAMOS M3, TAPA Y BROCAL DE POLIETILENO PARA TRÁFICO PESADO, CORTE 1/3 DE ESPESOR ,



OBSERVACIONES :

~~SUPERINTENDENTE DE OBRA~~
~~GRUPO CONSTRUCTOR MED CER S.A. DE C.V.~~
NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA

RENDEnte DE OBRA
Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
T.C. FERNANDO LUNA MEDINA

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.




NUMEROS GENERADORES

NO. DE OBRA:	FISDMDF06/2022
NO. DE CONTRATO:	FISDMDF06-068-009-026/2022
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ
UBICACIÓN:	LA CONCEPCION, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.

ESTIMACION No. 1

CROQUIS

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO
 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 10+-2 CM ACABADO RAYADO FINO CON BROCHA DE PELO, JUNTAS FRIAS CON DOBLADOR DE 2", SECCION DE LOSAS DE ACUERDO ALA EXISTENTE, INCLUYE: COLADO , CURADO CON MEMBRANA A BASE DE AGUA Y TRABAJO



OBSERVACIONES :

SUPERINTENDENTE DE OBRA
 GRUPO CONSTRUCTOR MED CER S.A. DE C.V.
 NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA

RESPONSABLE DE OBRA
 Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
 T.C. FERNANDO LUNA MEDINA

**PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA
PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.**



NO. DE OBRA: FIS MDF 006/2022
NO. DE CONTRATO: FIS MDF 006-008-009-026/2022
DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE BENITO JUÁRE
UBICACIÓN: LA CONCEPCION, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.

NUMEROS GENERADORES

ESTIMACION No. 1

FOTOGRAFIA

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO

CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 10+-2 CM ACABADO RAYADO FINO CON BROCHA DE PELO, JUNTAS FRIAS CON DOBLADOR DE 2", SECCION DE LOSAS DE ACUERDO ALA EXISTENTE, INCLUYE: COLADO , CURADO CON MEMBRANA A BASE DE AGUA Y TRABAJO



OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
2022



OBSERVACIONES :

SUPERINTENDENTE DE OBRA
GRUPO CONSTRUCTOR MED CER S.A. DE C.V.
NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA

RESIDENTE DE OBRA
Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
T.C. FERNANDO LUNA MEDINA

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.



NO. DE OBRA: FISDMF 006/2022
 NO. DE CONTRATO: FISDMF 006-008-009-026/2022
 DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE BENITO JUÁRE
 UBICACIÓN: LA CONCEPCION, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.

NUMEROS GENERADORES

ESTIMACION No. 1

No.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			AREA	ANCHO	ANCHO	ALTO	REGISTRO	TOTAL	CROQUIS	FOTOGRAFIA
			EJE	TRAMO	TIPO								
26	REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR=38 Kg/cm² RR 7 DIAS ESPESOR DE 20 cm ACABADO RALLADO CON PEINE. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, CURADO CON AGUA Y CUBIERTO CON POLIETILENO, P.U.O.T.	M²				5.00					5.00		
												ANEXO	
												se anexa plano en dwg para corroborar medidas	
											TOTAL		5.00

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 2022

OBSERVACIONES :

SUPERINTENDENTE DE OBRA
 GRUPO CONSTRUCTOR MED CER S.A. DE C.V.
 NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA

RESIDENTE DE OBRA
 Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
 F.C. FERNANDO LUNA MEDINA

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA
PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.



Ayuntamiento de
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

NUMEROS GENERADORES


NO. DE OBRA:	FISMDF 006/2022
NO. DE CONTRATO:	FISMDF 006-008-009-026/2022
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE BENITO JUÁRE
UBICACIÓN:	LA CONCEPCION, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.

ESTIMACION No. 1

CROQUIS

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO
REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR=38 Kg/cm² RR 7 DIAS ESPESOR DE 20 cm ACABADO RALLADO CON PEINE. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, CURADO CON AGUA Y CUBIERTO CON POLIETILENO, P.U.O.T.

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL
MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
2022



OBSERVACIONES :

SUPERINTENDENTE DE OBRA
GRUPO CONSTRUCTOR MED CER S.A. DE C.V.
NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA

RESIDENTE DE OBRA
Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
T.C. FERNANDO LUNA MEDINA

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA
PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

NUMEROS GENERADORES

NO. DE OBRA: FISMDF 006/2022
NO. DE CONTRATO: FISMDF 006-008-009-026/2022
DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ
UBICACIÓN: LA CONCEPCION, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.



Ayuntamiento de
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

ESTIMACION No. 1

FOTOGRAFIA

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR=38 Kg/cm² RR 7 DIAS ESPESOR DE 20 cm ACABADO RALLADO CON PEINE. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, CURADO CON AGUA Y CUBIERTO CON POLIETILENO, P.U.O.T.



OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

2022

Shot on BV9700Pro
Blackview AI camera

Shot on BV9700Pro
Blackview AI camera

OBSERVACIONES :

SUPERINTENDENTE DE OBRA
GRUPO CONSTRUCTOR MED CER S.A. DE C.V.
NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA

RESIDENTE DE OBRA
Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
T.C. FERNANDO LUNA MEDINA



CONTRATO FISMDF 006 / 2022

OBRA FISMDF 006 / 2022
15 / Dic / 2022

Con fecha de hoy esta supervisión autoriza la estimación numero 2 (Dos Fijenta) de la obra numero FISMDF 006 / 2022 de la empresa denominada Grupo Constructor Med ler S.A. de C.V. dicha estimacion del contrato de esta obra, bajo las siguientes características:

- Periodo del 18 al 29 de Septiembre 2022
- Entrega de generadores 24 de Octubre 2024
- Monto base \$ 13,764.86
- Amortización de Anticipo \$ 13,000.00
- Total de retenciones \$ 137.64
- Total a pagar \$ 749.60

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO


2022

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

Dirección de
OBRAS PÚBLICAS



Ayuntamiento de
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
2021 ♦ 2024



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
No. Oficio: DOP/567/22
San Francisco de los Romo, Ags., 16 de diciembre de 2022
Asunto: LIBERACIÓN DE PAGO

2270

C.P.MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
PRESENTE

Por medio del presente le remito la documentación de la estimación No. 2 (de Finiquito), para que se realicen los trámites necesarios para su pago.

No. de Obra: FIS MDF 006/2022

Nombre de la Obra: REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE ANTONIO RODRIGUEZ Y CALLE SANTOS ZAPATA

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal

Contratista: GRUPO CONSTRUCTOR MED CER, S.A. DE C.V. (GCM120227RL6)

Contrato: FIS MDF 006/2022 No Factura: 848

Objeto del Contrato: REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE ANTONIO RODRIGUEZ Y CALLE SANTOS ZAPATA, CONCEPCION EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

Monto del Contrato: \$387,258.72 (TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 72/100 M.N.)

Monto a Pagar: \$749.60 (SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.)

Así mismo le solicito que una vez termiando dicho trámite se nos haga llegar el auxiliar contable .

Sin otro particular de momento, me es grato enviarle un cordial saludo agradeciendo de antemano las atenciones al presente.

2
ATENTAMENTE

ING. JOSE DE JESUS CHAVEZ GARCIA
DIRECTOR DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
-- 2022
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

C.c.p. Archivo

Av. Benito Juárez S/N, Rancho La Trinidad,
San Francisco de los Romo, Ags. Tel: (465) 967 0124 ext. 1654