



Usu: susana
Rep: rptPoliza

Municipio de San Francisco de los Romo
ESTADO DE AGUASCALIENTES

Póliza: C05331 Del 02/12/2022



Fecha y hora de Impresión | 13/dic./2022 08:58 a. m.
Página | 1

Concepto: FISM 2022 PAGADO EST 3 FINIQUITO OBRA FISDMF 020-2022 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CA. GP Folio: 359

Beneficiario: **PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTES SA DE CV**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-2501-K027-J04-61402-2	CONSTRUCCIÓN Y/O	\$2,156.10		GP Folio: 359
0002	8260-2501-K027-J04-61402-2	CONSTRUCCIÓN Y/O		\$2,156.10	GP Folio: 359
0003	2113-000387	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	\$2,156.10		GP Folio: 359
0004	1112-003-002	Bancomer Cta. 011793039-9 FISM		\$2,137.51	GP Folio: 359
0005	2117-9-005-001	0.1% COLEGIO DE		\$1.86	FISM 2022 PAGADO EST 3 FINIQUITO OBRA FISDMF 020-2022
0006	2117-9-005-002	0.2% ORGANO SUPERIOR DE		\$3.72	FISM 2022 PAGADO EST 3 FINIQUITO OBRA FISDMF 020-2022
0007	2117-9-005-003	0.2% INST. DE CAPACIT. DE LA		\$3.72	FISM 2022 PAGADO EST 3 FINIQUITO OBRA FISDMF 020-2022
0008	2117-9-005-004	0.5% CONTRALORIA MUNICIPAL		\$9.29	FISM 2022 PAGADO EST 3 FINIQUITO OBRA FISDMF 020-2022
Sumas iguales =>			<u>4,312.20</u>	<u>4,312.20</u>	

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

2022

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTES SA DE CV

PCJ150422SA7
 TLATELOLCO 101
 LOMAS DE JESUS MARIA
 JESUS MARIA, JESUS MARIA.
 AGUASCALIENTES, México C.P. 20925
 (626) Régimen Simplificado de Confianza
 Teléfonos: 449 9189061
 Tipo Comprobante: (P) Pago

Documento Pago DP 94

Folio fiscal
 db75e887-28dd-4107-8818-2a0c154192e9
RFC Certificador
 LSO1306189R5
No. certificado del SAT
 00001000000509846663
Fecha y hora certificación
 2022-12-20 09:42:14
Lugar Expedición: Aguascalientes, 20925

RFC	MSF920130TQ9	Fecha expedición	20/12/2022 09:42:12
Nombre	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	Uso CFDI	(P01) Por definir
Calle	FRANCISCO ROMO JIMENEZ 102		
Colonia	FRACC. SAN JOSE DE BUENAVISTA C.P. 20300		
Ciudad, Estado	SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.. México		

Clave	ProdServ	Cantidad	Cve. Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
	84111506	1	(ACT) Actividad	Pago	0	0
Subtotal						0.00
Total						0.00

CERO XXX 00/100

Ordenante	BBA830831LJ2	0117930399	Beneficiario	BBA830831LJ2	012010001110764938
Forma Pago	(03) Transferencia electrónica de fondos			Número Operación	ASD 6550927880
Fecha Pago	2022-12-02T12:00:00				

Documentos Pagados

UUID	Documento	Metodo Pago	Importe	Moneda
d859da04-5939-4337-80a9-add02d46c935	304	PPD	2,137.51	MXN
<i>Parcialidad : 1</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Insoluto</i>	<i>0.00</i>	
			Total	2,137.51 MXN

DOS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 51/100 M.N.

Número Certificado 00001000000414634971

Sello digital del CFDI

bXns1+emcwZzT8QHvrGsTtq/V8ss1KMZnczsNNSQfsgOIWT77uXcBRqJdRmJyB3y8nXk1ICro0F278GYvABjECWxvU/KTjON6RHZzKIDRnp58ERix6hWtsqcx3w3zrMWSZ9fE+K1IB+OckB+pIM22m805HBuE5LUFzdsiZ1XJzxHGPrszURPYhMhq6ZRGwFdsE2M0mq1mwCk3o5ncc9IvUlnBzoeYU4r1B6eoBaDMC1W5SD7x0ra3MnpM2kkY6y8rkb5hjWjS3KXQBq5/WhasWxunKaZFYHYqYjS7yo6VIXkYro7yQxNzBBUNBgIQTGG/1pxB3JHUFp1nRz2Yug==

Sello del SAT

idiF3vXQohmiK42B3uSttyY3C3veUNNB4mpNIwxhJhz6dhKPbiaNr+mLEDyBK10cDoAnQxjU04fcIh+pXENqY0BYH6jm3NesiS60iKcis0IZCsX/hmSt+3AqX810Mcc90WV2K1z0V5G2easD6097gimUCO9gY1jPw9gbXveIG/0LEcO+SkkT61L7SRtSIxdWpRbNo6zwrRRImLxwU2nJ47Casd4MHYfGLQ6PPPbmZ0Urk3UuYwSoLHy7n5/g1kKjCjKaD120yrnFZ13aHvVLWPRsK4cnAXBkoOdvwayoRAfhNI78ApLRzPHBcoyVExWTNNvbZyuZO46jUTGwmbXYQ1vA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|db75e887-28dd-4107-8818-2a0c154192e9|2022-12-20T09:42:14|LSO1306189R5|bXns1+emcwZzT8QHvrGsTtq/V8ss1KMZnczsNNSQfsgOIWT77uXcBRqJdRmJyB3y8nXk1ICro0F278GYvABjECWxvU/KTjON6RHZzKIDRnp58ERix6hWtsqcx3w3zrMWSZ9fE+K1IB+OckB+pIM22m805HBuE5LUFzdsiZ1XJzxHGPrszURPYhMhq6ZRGwFdsE2M0mq1mwCk3o5ncc9IvUlnBzoeYU4r1B6eoBaDMC1W5SD7x0ra3MnpM2kkY6y8rkb5hjWjS3KXQBq5/WhasWxunKaZFYHYqYjS7yo6VIXkYro7yQxNzBBUNBgIQTGG/1pxB3JHUFp1nRz2Yug==|00001000000509846663||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

MUNICIPIO DE
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

2022

OPERADO
 OBRA INFRA ESTRUCTURA
 SOCIAL MUNICIPAL

MUNICIPIO DE
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.

PAGADO
FINANZAS



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PCJ150422SA7	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTES SA DE CV	MSF920130TQ9	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DB75E887-28DD-4107-8818-2A0C154192E9	2022-12-20T09:42:12	2022-12-20T09:42:14	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$0.00	Pago	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
-- 2022
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL



Fecha y hora de consulta 02/12/2022 4:00:31 PM

Contrato

00796395

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: EST 3 FINIQUITO

Importe de la operación: 2,137.51 MXP

Cuenta de retiro: 0117930399

Cuenta de depósito: 0111076493

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Titular de la cuenta: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCA SA DE CV

Fecha de creación: 02/12/2022

Fecha de aplicación: 02/12/2022

Hora: 16:00:22

Instrumento de seguridad: ASD 6550927880

Motivo de pago: PAGO EST 3 FINIQ FIS MDF 11 -020

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0014687065

Folio único: I323202212021600220014687072

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas


Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	02/12/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	02/12/2022

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO


2022

OPERADO OBRA INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Dirección de
OBRAS PÚBLICAS



Ayuntamiento de
**SAN FRANCISCO
DE LOS ROMO**
2021 ♦ 2024



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN
FRANCISCO DE LOS ROMO
No. Oficio: DOP/528/22
San Francisco de los Romo, Ags., 2 de diciembre de 2022
Asunto: LIBERACIÓN DE PAGO

2144

C.P. MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
PRESENTE

Por medio del presente le remito la documentación de la estimación No. 3 (de Finiquito), para que se realicen los trámites necesarios para su pago.

No. de Obra: FIS MDF 020/2022

Nombre de la Obra: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 12 DE DICIEMBRE ENTRE LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal

Contratista: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. (PCJ150422SA7)

Contrato: FIS MDF 007-020-024/2022 No Factura: 304

Objeto del Contrato: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 12 DE DICIEMBRE ENTRE LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, COLONIA 28 DE ABRIL EN CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO

Monto del Contrato: \$118,510.25 (CIENTO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 25/100 M.N.)

Monto a Pagar:: \$2,137.51 (DOS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 51/100 M.N.)

Así mismo le solicito que una vez termiando dicho trámite se nos haga llegar el auxiliar contable .

Sin otro particular de momento, me es grato enviarle un cordial saludo agradeciendo de antemano las atenciones al presente.

ATENTAMENTE

ING. JOSE DE JESUS CHAVEZ GARCIA
DIRECTOR DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

**MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**

2022


**OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL**

C.c.p. Archivo

Av. Benito Juárez S/N, Rancho La Trinidad,
San Francisco de los Romo, Ags. Tel: (465) 967 0124 ext. 1654

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

CÉDULA DE SEGUIMIENTO A ESTIMACIONES DE OBRA



DATOS GENERALES									
CONTRATISTA: <u>Proyectos y construcciones JE de la Peña en Aqs, S.A.</u>					N° DE CONTRATO: <u>FISMDF 007, 020, 024 / 2022</u>				
SUPERVISOR: <u>Fernando Luna Medina</u>					N° DE OBRA: <u>FISMDF 020 / 2022</u>				
OBRA: <u>Rehab. de red de agua potable c. 12 de diciembre</u>					N° DE FACTURA:				
FECHA DE CORTE: DEL: <u>25</u> AL: <u>29 de septiembre de 2022</u>					N° DE ESTIMACION: <u>3 (Tres finiquito)</u>				
					IMPORTE LIQUIDO:				
FORMATO DE NUMEROS GENERADORES									
INGRESO	REVISIÓN	NOTA			CAPTURA EN SISTEMA	ENTREGA DE PRE-FACTURA			
		Sr. contratista regrese esta cédula con la estimación original de lo contrario no se le dara tramite							
<u>25/10/2022</u>	<u>28/10/2022</u>				<u>28/10/2022</u>	<u>28/10/2022</u>			
CONTRATISTA	SUPERVISOR				SUPERVISOR	SUPERVISOR			
FORMATO DE ESTIMACIÓN									
INGRESO	REGISTRO		SUPERVISOR			OPERADO		MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	
						OPERADO		MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	
<u>02/12/22</u>	<u>02/12/22</u> <u>02/12/22</u>		<u>28/10/2022</u> <u>28/10/2022</u>			2022		2022	
CONTRATISTA	CONTROL DE ESTIMACIONES		RECIBIDO			AUTORIZADO		JEFE DE DEPARTAMENTO	
								ARQ. ALFREDO FLORES MARMOLEJO	
								<u>02/12/22</u> <u>02/12/22</u>	
								RECIBIDO	
								AUTORIZADO	
DEVOLUCIÓN			CONTENIDO						
FECHA DE DEVOLUCIÓN: <u>28/10/2022</u>			CÁRATULA						
FECHA DE REINGRESO: <u>02/12/2022</u>			RESUMEN						
MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN:			CONCEPTOS						
<ul style="list-style-type: none"> - Falta de fotografías - Corregir croquis - Falta fianza V. O. 			ESTADO DE CUENTA						
			CONCENTRADO DE CONCEPTOS (FIN)						
			GENERADORES Y RESUMEN						
			CROQUIS						
			FOTOGRAFIAS						
			ANÁLISIS PRECIO UNITARIO						
			REPORTE(S) DE LABORATORIO						
			FIANZA(S) (FIN)						
			NOTA DE BITACORA DE OBRA						
			DIRECTOR GENERAL						
			ING. JOSÉ DE JESÚS CHAVEZ GARCÍA						
			<u>02/12/22</u> <u>02/12/22</u>						
			RECIBIDO						
			AUTORIZADO						
			FINANZAS						
			RECIBIDO						
			AUTORIZADO						
TRÁMITE DE PAGO									
FECHA DE INICIO DE TRÁMITE EN DOP-SFR			FIRMA DEL DIRECTOR			OFICIO DE LIBERACIÓN			FECHA DE ENTREGA
<u>25</u> <u>10</u> <u>22</u>			<u>02</u> <u>12</u> <u>2022</u>			<u>02</u> <u>12</u> <u>22</u>			
DÍA: MES: AÑO:			DÍA: MES: AÑO:			DÍA: MES: AÑO:			DIRECCIÓN DE EGRESOS.

PRE-FACTURA De Cierre



PRE-FACTURA DEL CONTRATISTA:

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. (653)

A NOMBRE DE: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 RFC: MSF920130TQ9
 DIRECCION: FCO ROMO JIMENEZ 102, SAN JOSE DE BUENAVISTA, SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS,
 CIUDAD: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE L ESTADO: AGUASCALIENTES
 DESCRIPCION

PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 Del 25 Sep 2022 al 29 Sep 2022		MONTO BASE	\$1,858.71
DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 12 DE DICIEMBRE ENTRE LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	AJUSTE DE COSTOS (+)	\$0.00
UBICADA EN:	COLONIA 28 DE ABRIL EN CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO	AMORTIZACION DE ANTICIPO (-)	\$0.00
CON AMPARO DEL CONTRATO No.:	FISMDF007-020-024/2022 20	SUBTOTAL	\$1,858.71
DE FECHA.:	18/07/2022	IVA (+)	\$297.39
BAJO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA:		SUBTOTAL CON IVA	\$2,156.10
Inversion	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal 2022		
Programa	SC AGUA POTABLE		
SubPrograma	01 REHABILITACION		
Obra.	FISMDF 020/2022 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 12 DE DICIEMBRE ENTRE LA CALLE 15 DE SEPTIEM		
Localizacion	COLONIA 28 DE ABRIL EN CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO		
	CAPACITACION DE LOS TRABAJADORES DEL CONTRATISTA	\$3.72 (0.20%)	
	COLEGIOS DE PROFESIONISTAS SEGUN CORRESPONDA	\$1.86 (0.10%)	
	SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	\$0.00 (0.00%)	
	FISCALIZACION DEL H. CONGRESO DEL ESTADO	\$3.72 (0.20%)	
	INSPECCION DE VIGILANCIA PARA LA CONTRALORIA	\$9.29 (0.50%)	
	SERVICIOS RELATIVOS ALAS CONSTRUCCIONES	\$0.00	
Avance Fisico Real %		\$18.59	
Avance Fisico Proaramado %			
Fecha Terminación Prog.			
		TOTAL DE RETENCIONES (-)	\$18.59
		SANCION POR RETRASO (-)	\$0.00
		SUBTOTAL MENOS RETENCIONES	\$2,137.51
		RETENCION POR RETRASO(-)	\$0.00
		REINTEGRO POR RETENCION	\$0.00
		OTRAS SANCIONES(-)	\$0.00
		TOTAL A PAGAR	\$2,137.51


DOS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 51/100 M.N.

**MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL
 2022


ESTADO DE CUENTA

Obra.	FISMDF 020/2022 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 12 DE DICIEMBRE ENTRE LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	Total Contrato	116,354.15
Localización	COLONIA 28 DE ABRIL EN CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO	Total Ampliaciones	2,156.10
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura So	Total Contratado	118,510.25
Programa	SC AGUA POTABLE	Anticipo (%)	58,177.07
SubPrograma	01 REHABILITACION	Estimado Anterior	116,354.15
Contratista	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 12 DE DICIEMBRE ENTRE LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	Esta Estimacion	2,156.10
Contrato	FISMDF007-020-024/2022 20	Total Estimado	118,510.25
Estimacion No.	3 Del 25 Sep 2022 al 29 Sep 2022	Total por Estimar	0.00

No. Estimac.	Periodo	Importe Estimacion	Amortizacion de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA (+)	Cargo a la Obra	DEDUCCIONES (-)					Retencion (-)	Reintegro (+)	Sancciones (-)	Importe a Pagar	
							CMIC(0)	Calo.Prof.(0)	SFP(0.5)	Cong. Edo.(0.2)	Municipal					ISRuOtro(0)
Anticipo				50,152.65	8,024.42	58,177.07										58,177.07
1	Del 01 Ago 2022 al 10 Sep	58,559.39	29,279.70	20,872.95	4,684.75	33,964.44	117.12	58.56	0.00	117.12	292.80	0.00	0.00	0.00	0.00	33,378.84
2	Del 11 Sep 2022 al 24 Sep 2022	41,745.91	20,872.95	0.00	3,339.67	24,212.64	83.49	41.75	0.00	83.49	208.73	0.00	0.00	0.00	0.00	23,795.17
3	Del 25 Sep 2022 al 29 Sep	1,858.71	0.00	0.00	297.39	2,156.10	3.72	1.86	0.00	3.72	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2,137.51
TOTALES		102,164.01	50,152.65		16,346.23	118,510.25	204.33	102.17	0.00	204.33	510.82	0.00	0.00	0.00	0.00	117,488.59



MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 --- 2022
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL



RESUMEN DE ESTIMACION

Obra.	FISMDF 020/2022 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 12 DE DICIEMBRE ENTRE LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE		Total Contrato	\$116,354.15
Localización	COLONIA 28 DE ABRIL EN CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO		Total Ampliaciones	\$2,156.10
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal.		Total Contratado	\$118,510.25
Programa	SC AGUA POTABLE		Anticipo (50)%	\$58,177.07
SubPrograma	01 REHABILITACION		Estimado Anterior	\$116,354.15
Supervisor	FERNANDO LUNA MEDINA (LUMF740415)		Esta Estimacion	\$2,156.10
Contratista	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. (653)		Total Estimado	\$118,510.25
Contrato	FISMDF007-020-024/2022 20 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 12 DE DICIEMBRE ENTRE LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE		Saldo por Estimar	\$0.00
Estimacion No.	3 (De Cierre)			
Recibí de	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	la Cantidad de:	\$2,156.10	DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 10/100 M.N.

GRUPO PARTIDA

* EXTRAORDINARIOS \$1,858.71
 - EXTRAORDINARIOS \$1,858.71

Fecha Terminación Prog.

	SUMA	\$1,858.71
	AJUSTE DE COSTOS (+)	\$0.00
	AMORTIZACION DE ANTICIPO (-)	\$0.00
	SUBTOTAL	\$1,858.71
	IVA (+)	\$297.39
	SUBTOTAL CON IVA	\$2,156.10

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
OPERADO POR
OBRA INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 2022

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A.
 DE C.V. (FCJ150422SA7)
 Contratista

T.C. FERNANDO LUNA MEDINA (LUMF740415)
 SUPERVISOR

CONCENTRADO DE ESTIMACIONES

Obra. REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 12 DE DICIEMBRE ENTRE LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 16 DE
 Localización. COLONIA 28 DE ABRIL EN CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO
 Supervisor. T.C. FERNANDO LUNA MEDINA (LUMF740415)
 Contratista. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. (653)
 Contrato. FISDMF007-020-024/2022 20


Total Contrato \$116,354.15
 Total Ampliaciones \$2,156.10
 Total Contratado \$118,510.25
 Anticipo (50)% \$58,177.07
 Total Estimado \$118,510.24

No.	Concepto	Unid. Med.	Volumen Contratado	Importe Contratado	Volumen Estimac. 1	Volumen Estimac. 2	Volumen Estimac. 3	Volumen Estimac. 4	Volumen Estimac. 5	Volumen Estimac. 6	Volumen Exedente	Volumen Total	Importe Total
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 12 DE DICIEMBRE ENTRE LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE													
RED DE AGUA POTABLE													
1	SONDEO PARA LOCALIZACIÓN DE REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, TELEFÓNICAS Y/O ELÉCTRICAS EXISTENTES. I	SON DE	2.00	\$581.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	\$1,162.00
2	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO. INCLUYE: EQUIPO TOPGRÁFICO NECESARIO	m	80.30	\$10.79	64.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16.11	64.19	\$692.61
3	CORTE CON DISCO DIAMANTADO DE 14" EN PAVIMENTO Y/O BANQUETA EXISTENTE (HASTA 8.00 cm. DE PROFUNDIDA	m	20.00	\$27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20.00	0.00	\$0.00
4	DEMOLICION A MAQUINA DE PAVIMENTO (CONCRETO, ASFALTO Y/O EMPEDRADO) EXISTENTE Y/O BANQUETA (DE HAST	M3	2.10	\$354.73	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	2.25	\$796.95
5	EXCAVACIÓN DE ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO II. INCLUYE: AFINE CON MAQUINA, MANO DE OB	M3	70.53	\$78.54	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39.24	31.29	\$2,457.72
6	CARGA Y ACARREO EN CAMION AL TIRADERO OFICIAL DE MATERIAL MIXTO AL TIRADERO OFICIAL, ZONA URBANA, S	M3	72.63	\$38.26	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39.09	33.54	\$1,283.21
7	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUE	M3/K M	290.52	\$14.74	134.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-156.36	134.16	\$1,977.48
8	PLANTILLA CON ARENA CON UN ESPESOR DE 10 CM. INCLUYE: ACOMODADO Y COMPACTADO ASÍ COMO ACARREO LIBRE	M3	5.62	\$673.91	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.45	4.17	\$2,811.79
9	RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM CON BAILARINA EN CAPAS DE HASTA 20 cm. DE ESPESOR.	M3	53.88	\$364.63	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41.63	12.25	\$4,467.07
10	RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM CON BAILARINA EN CAPAS DE HASTA 20 cm. DE ESPESOR.	M3	10.85	\$370.66	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.42	10.43	\$3,866.31
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED HIDRÁULICA DE PVC RD-26 DE 3" DE DIÁMETRO, INCLUYE : PRUEBA HIDROST	m	80.30	\$200.68	64.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16.11	64.19	\$12,881.65
12	LIMPIEZA FINAL , INCLUYE: BARRIDO CON AGUA , MATERIALES, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBR	M2	56.21	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-56.21	0.00	\$0.00
TOMAS DOMICILIARIAS													
13	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO. INCLUYE: EQUIPO TOPGRÁFICO NECESARIO	m	98.98	\$16.79	82.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6.64	92.26	\$995.49
14	CORTE CON DISCO DIAMANTADO DE 14" EN PAVIMENTO Y/O BANQUETA EXISTENTE (HASTA 8.00 cm. DE PROFUNDIDA	m	28.55	\$27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	29.50	\$798.57
15	DEMOLICION A MAQUINA DE PAVIMENTO (CONCRETO, ASFALTO Y/O EMPEDRADO) EXISTENTE Y/O BANQUETA (DE HAST	M3	0.71	\$354.73	0.87	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.16	22.87	\$8,112.83
16	EXCAVACIÓN DE ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO	M3	15.78	\$78.54	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10.36	5.42	\$425.53

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 2022

TIPO II. INCLUYE: AFINE CON MAQUINA, MANO DE OB


17	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II 0.00 A 2.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD	M3	5.23	\$452.94	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.45	3.78	\$1,711.80
18	CARGA Y ACARREO EN CAMION AL TIRADERO OFICIAL DE MATERIAL MIXTO AL TIRADERO OFICIAL, ZONA URBANA, S	M3	21.72	\$38.26	10.60	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.87	32.59	\$1,247.06
19	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTE	M3/K M	86.88	\$14.74	42.39	87.62	0.00	0.00	0.00	0.00	43.13	130.01	\$1,916.41
20	RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM CON BAILARINA EN CAPAS DE HASTA 20 cm. DE ESPESOR.	M3	20.14	\$364.63	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16.66	3.48	\$1,269.63
21	RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM CON BAILARINA EN CAPAS DE HASTA 20 cm. DE ESPESOR.	M3	4.93	\$370.66	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.55	4.38	\$1,624.12
22	CONSTRUCCION DE TOMA DOMICILIARIA DE LONGITUD PROMEDIO 1.00 M, (NOMINAL) A BASE DE TUBO KITEC DE 1/	pieza	10.00	\$781.57	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	\$7,815.70
23	CONSTRUCCION DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE TUBO KITEC DE 1/2" AZUL INCLUYE: ENCAMISADO CON POLIDUC	m	88.90	\$123.77	82.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6.64	82.26	\$10,181.32
24	LIMPIEZA FINAL , INCLUYE: BARRIDO CON AGUA , MATERIALES, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBR	M2	69.23	\$14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-69.23	0.00	\$0.00
BANQUETAS													
25	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, T.M.A	M2	7.10	\$456.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7.10	0.00	\$0.00
INDIRECTOS NO EJECUTADOS													
INDIRECTOS NO EJECUTADOS													
26	Indirecto por administración de obra por el convenio de ampliación en monto por la cantidad de \$2,1	IN	0.00	\$150.89	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	-1.00	\$-150.89
EXTRAORDINARIOS													
EXTRAORDINARIOS													
27	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2, T.M.A.	M2.	0.00	\$382.73	0.00	83.51	4.86	0.00	0.00	0.00	88.36	88.36	\$33,819.66



OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

2022

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO





Ayuntamiento de
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
2021 • 2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
RESUMEN DE ESTIMACIÓN

FECHA: 6 de septiembre de 2022

NOMBRE DE LA OBRA : REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 12 DE DIC LOCALIDAD: COL. 28 DE ABRIL, SAN FRANCISCO DE LOS RC
 No. DE CONTRATO Y OBRA : FISMDF 007-020-024/2022 FISMDF 020/22
 IMPORTE DE CONTRATO : \$116,354.15 (CIENTO DIEZ Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 15/100 M.N.).
 FECHA DE INICIO REAL : 1 de agosto de 2022
 FECHA DE INICIO VIGENTE (REPROGRAMACION SEGÚN ANTICIPO) : 27 de julio de 2022
 PLAZO DEL CONTRATO : 60 (SESENTA) DÍAS CALENDARIO
 FECHA DE TERMINO VIGENTE : 25 de septiembre de 2022 FECHA DE TERMINO REAL : 29 de septiembre de 2022
 No. DE ESTIMACION : 3 (TRES Y FINIQUITO)
 PERIODO 25.sep.22 AL 29.sep.22
 AVANCE FISICO 100%
 AVANCE FINANCIERO 100%

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN			PU.	IMPORTE
			CONTRATADO	EXCEDENTE	EJECUTADO		
EXTRAORDINARIOS							
27.-	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 10+-2 CM ACABADO RAYADO FINO CON BROCHA DE PELO, JUNTAS FRIAS CON DOBLADOR DE 2", SECCION DE LOSAS DE ACUERDO ALA EXISTENTE, INCLUYE: COLADO , CURADO CON MEMBRANA A BASE DE AGUA Y TRABAJO TERMINADO SEGUN FICHA TECNICA FT-200.	M2	7.10	0.00	4.86	\$ 382.73	\$ 1,858.71

SUB-TOTAL \$ 1,858.71
 ANTICIPO 50% \$ ~~929.35~~ 0.00
 TOTAL \$ ~~929.35~~ 1,858.71

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.
 NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA

T.C. FERNANDO LUNA MEDINA
 Residente de Obra

ARQ. ALFREDO FLORES MARMOLEJO
 Jefe Departamento de Supervisión

Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 -- 2022
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

NUMEROS GENERADORES

NO. DE OBRA:	FSMDF 020/22
NO. DE CONTRATO:	FSMDF 009-020-024/2022
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 12 DE DICIEMBRE EN
UBICACIÓN:	COL. 28 DE ABRIL, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.

ESTIMACION No. 1

CROQUIS

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO

CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 10+-2 CM ACABADO RAYADO FINO CON BROCHA DE PELO, JUNTAS FRIAS CON DOBLADOR DE 2", SECCION DE LOSAS DE ACUERDO A LA EXISTENTE, INCLUYE: COLADO, CURADO CON MEMBRANA A BASE DE AGUA Y TRABAJO TERMINADO SEGUN

C. 16 DE SEPTIEMBRE

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL
2022

C. 12 DE DICIEMBRE

NORTE

0.10

1.50

BANQUETA DE CONCRETO

OBSERVACIONES:

SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTES
NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA

C. 15 DE SEPTIEMBRE

RESIDENTE DE OBRA
Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
T.C. FERNANDO LUNA MEDINA



NUMEROS GENERADORES

NO. DE OBRA:	FISMDF 020/22
NO. DE CONTRATO:	FISMDF 009-020-024/2022
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 12 DE DICIEMBRE ENT
UBICACIÓN:	COL. 28 DE ABRIL, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.

E S T I M A C I O N N o . 1

FOTOGRAFIA

DESCRIPCION DE CONCEPTO

CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 10+-2 CM ACABADO RAYADO FINO CON BROCHA DE PELO, JUNTAS FRIAS CON DOBLADOR DE 2", SECCION DE LOSAS DE ACUERDO ALA EXISTENTE, INCLUYE: COLADO , CURADO CON MEMBRANA A BASE DE AGUA Y TRABAJO TERMINADO SEGUN



OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

2022

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

OBSERVACIONES :

SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTE
NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA

RESIDENTE DE OBRA
Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
T.C. FERNANDO LUNA MEDINA

BITÁCORA DE OBRA

HOJA _____

CONTRATO FISMDF 007,020,024/2022

OBRA FISMDF 020/2022

Con fecha de hoy esta supervisión autoriza las estimaciones numero 2 y 3 Finiquito de la obra FISMDF 020/2022 de la empresa Proyechos y Construcciones JE de la Peña en Aguascalientes, S.A. de C.V. dichas estimaciones del contrato de esta obra, bajo las siguientes características:

Estimación 2

- Periodo del 11 al 24 de Septiembre de 2022
- Entrega de generadores 25 de Octubre de 2022
- Monto base \$ 41,745.91
- Amortización de Anticipo \$ 20,872.95
- Total de retenciones \$ 417.46
- Total a pagar \$ 23,795.17

Estimación 3 Finiquito

- Periodo del 25 al 29 de Septiembre de 2022
- Entrega de generadores 25 de Octubre de 2022
- Monto base \$ 1,858.71
- Amortización de anticipo \$ 0.00
- Total de retenciones \$ 18.59
- Total a pagar \$ 2137.51

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

2022

OPERADO
OBRA INERA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

USO DE BITÁCORA