



Usr: SuSaNa
Rep: rptPoliza

Municipio de San Francisco de los Romo
ESTADO DE AGUASCALIENTES

Póliza: C05725 Del 27/12/2022



Fecha y hora de Impresión | 03/ene./2023 04:58 p. m.
Página | 1

Concepto: FISM 2022 PAGADO EST 4 FINIQUITO OBRA FISMDF 023/2022 REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN CALLE VIÑE. GP Folio: 463

Beneficiario: **AZAEI JARIB CORDOVA HUERTA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-2501-K013-J04-61401-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$31,043.27		GP Folio: 463
0002	8260-2501-K013-J04-61401-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y		\$31,043.27	GP Folio: 463
0003	2113-000635	AZAEI JARIB CORDOVA HUERTA	\$31,043.27		GP Folio: 463
0004	1112-003-002	Bancomer Cta. 011793039-9 FISM		\$30,775.66	GP Folio: 463
0005	2117-9-005-001	0.1% COLEGIO DE		\$26.76	FISM 2022 PAGADO EST 4 FINIQUITO OBRA FISMDF 023/2022
0006	2117-9-005-002	0.2% ORGANO SUPERIOR DE		\$53.52	FISM 2022 PAGADO EST 4 FINIQUITO OBRA FISMDF 023/2022
0007	2117-9-005-003	0.2% INST. DE CAPACIT. DE LA		\$53.52	FISM 2022 PAGADO EST 4 FINIQUITO OBRA FISMDF 023/2022
0008	2117-9-005-004	0.5% CONTRALORIA MUNICIPAL		\$133.81	FISM 2022 PAGADO EST 4 FINIQUITO OBRA FISMDF 023/2022
Sumas iguales =>			<u>62,086.54</u>	<u>62,086.54</u>	

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

-- 2022

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL



Fecha y hora de consulta

27/12/2022 4:09:28 PM

Contrato

00796395

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO
DE LOS ROMO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: EST 4 FI FISMDF 023

Importe de la operación: 30,775.66 MXP

Cuenta de retiro: 0117930399

Cuenta de depósito: 072010008168421428

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE SAN FRA
NCISCO DE LOS ROMOTitular de la cuenta: AZAEL JARIB CORDOVA
HUERTA

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha de creación: 27/12/2022

Fecha de aplicación: 27/12/2022

Concepto de pago: PAGO EST 4 FIN FISMDF 11-023

Referencia numérica: 27122

Instrumento de seguridad: ASD 6550927880

Hora de captura en el canal: 16:09:21

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000366514

Clave de rastreo: 002601002212270000366514

Folio de firma: 0022807167

Folio único: 1401202212271609210022807173

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	---	27/12/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	27/12/2022

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

27/12/2022

2022

27/12/2022

OPERADO

OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

www.bbvanetcash.mx

RFC emisor: COHA811227BM0
Nombre emisor: AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA
Folio: 283-1
RFC receptor: MSF920130TQ9
Nombre receptor: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: A05BEF4E-29F4-4465-BE0F-F31F570FF6D5
No. de serie del CSD: 00001000000504903550
Código postal, fecha y hora de emisión: 20266 2022-12-29 10:32:02
Efecto de comprobante: Pago
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
84111506		1	ACT		0	0			
Descripción	Pago								

Moneda: Los códigos asignados para las transacciones en que intervenga ninguna moneda
Subtotal Total \$ 0.00 \$ 0.00

Información del pago

Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Fecha de pago: 2022-12-27 12:00:00
Moneda de pago: Peso Mexicano
Monto: 30775.66

Documento relacionado

Id documento: C6AB40F6-6A28-4137-B1C0-DA0BDD59222A
Folio: 283
Número parcialidad: 1
Moneda del documento relacionado: Peso Mexicano
Método de pago del documento relacionado: Pago en parcialidades o diferido
Importe de saldo anterior: 43799.92
Importe pagado: 30775.66
Importe de saldo insoluto: 13024.26

Sello digital del CFDI:

UHVp+IAUof/iCDuxZUTajJnTCO3O2JDKx1mxQPnHywhiKmkTIBztlAZiDKnc5OMmAgCgIWkan77ZRfD4YQ/JZ89/X4LLqHKAVSFF+Yno9BqatyB8xFSz+O3h8wzD7N4+P0bFIU7n3wMPJs f27I8ezgVhAuOMODDHG4jxA9oP2jj3IrfcVM6i3vMGD/2CQRBLd6jDZs2OVHURUYrx4+SvON7QCz6ZHSfcfZ2V0PgBMO7imeQnKrcBRLBM5z7GXrttQYIZtmjZpE+CRFsKg5AVJW0dlf1e eLPPuWVYgKww74ElvJcNvKamrlkOWrg1ds9lGpBMuIXrjOH44BPALQ==

Sello digital del SAT:

bzMd4R6ptM7reDVJejrY/eez5pm8Dxm7GBWkpR0ni6PCjfs3qpdVAtI9akkf13iKRRD01xOCXdfZp4AaGqIpawLYZvTA9Wefsn3UEB1CkgkKTATJh+9MMJk6m9Wyg1TWTwwJIXqXUSoEHB gZvwr7A60YIE+Honx2bEvHxjq1VPmn5fzaQQdjjvmx8JJVllf4z5RyJulwqemvs6PoiTYLAOfsYazhzhziV9inAWSvW6XqnnTU53DwjRU9ALoQ6dncqjoSwL8ymebJASpYEXLESdFoMZy1d oSFx2zOhvvZ26X19cLoGs0HCmpfCr+m6+r2h5G36QEkm6muYo9VA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A05BEF4E-29F4-4465-BE0F-F31F570FF6D5|2022-12-29T10:36:53|SAT970701NN3|UHVp+IAUof/iCDuxZUTajJnTCO3O2JDKx1mxQPnHywhiKmk TIBztlAZiDKnc5OMmAgCgIWkan77ZRfD4YQ/JZ89/X4LLqHKAVSFF+Yno9BqatyB8xFSz+O3h8wzD7N4+P0bFIU7n3wMPJs f27I8ezgVhAuOMODDHG4j xA9oP2jj3IrfcVM6i3vMGD/2CQRBLd6jDZs2OVHURUYrx4+SvON7QCz6ZHSfcfZ2V0PgBMO7imeQnKrcBRLBM5z7GXrttQYIZtmjZpE+CRFsKg5AVJW 0dlf1eeLPPuWVYgKww74ElvJcNvKamrlkOWrg1ds9lGpBMuIXrjOH44BPALQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3
Fecha y hora de certificación: 2022-12-29 10:36:53
No. de serie del certificado SAT: 00001000000504465028



MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

2022

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AG.

PAGADO
FINANZAS

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:pago10="http://www.sat.gob.mx/Pagos" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" Version="3.3" Folio="283-1" Fecha="2022-12-29T10:32:02"
Sello="UhVP+IAUof/iCDuxZUTajJnTCO3O2JDKx1mxQPnHywhiKmkTIBztIAziDKnc5OMmA/gCglWkan77ZRfD4YQ/JZ89/X4LLqHKAVSFF+Yno9BqatyB8xl
NoCertificado="00001000000504903550" SubTotal="0"
Certificado="MIIGPzCCBCEgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDQ5MDM1NTAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUkll
Moneda="XXX" Total="0" TipoDeComprobante="P" LugarExpedicion="20266" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/Pagos http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pagos/Pagos10.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="612" Nombre="AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA" Rfc="COHA811227BM0"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO" Rfc="MSF920130TQ9" UsoCFDI="P01"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="0" ValorUnitario="0" Descripcion="Pago" ClaveUnidad="ACT" Cantidad="1" ClaveProdServ="84111506"/>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Complemento>
    - <pago10:Pagos Version="1.0">
      - <pago10:Pago Monto="30775.66" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="03" FechaPago="2022-12-27T12:00:00">
        <pago10:DoctoRelacionado Folio="283" ImpSaldoInsoluto="13024.26" ImpPagado="30775.66" ImpSaldoAnt="43799.92" NumParcialidad="1"
        MetodoDePagoDR="PPD" MonedaDR="MXN" IdDocumento="C6AB40F6-6A28-4137-B1C0-DA0BDD59222A"/>
      </pago10:Pago>
    </pago10:Pagos>
  </cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
  SelloSAT="bzMd4R6ptM7reDVJejrY/eez5pm8Dxm7GBWKpR0ni6PCjfs3qpdVAtI9akkf13iKRRD01xOCXdFzp4AaGqlpawLYZvTA9Wefsn3UEB1C
  NoCertificadoSAT="00001000000504465028"
  SelloCFD="UhVP+IAUof/iCDuxZUTajJnTCO3O2JDKx1mxQPnHywhiKmkTIBztIAziDKnc5OMmA/gCglWkan77ZRfD4YQ/JZ89/X4LLqHKAVSF
  RfcProvCertif="SAT970701NN3" FechaTimbrado="2022-12-29T10:36:53" UUID="A05BEF4E-29F4-4465-BE0F-F31F570FF6D5"
  xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

-- 2022

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

CÉDULA DE SEGUIMIENTO A ESTIMACIONES DE OBRA

Ayuntamiento de
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
2021 • 2024



DATOS GENERALES										
CONTRATISTA: AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA					N° DE CONTRATO: FIS MDF 023/2022					
SUPERVISOR T.C. FERNANDO LUNA MEDINA					N° DE OBRA: FIS MDF 023/2022					
OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE VIÑEDOS CALIFORNIA ENTRE AV. INDEPENI					N° DE FACTURA:					
FECHA DE CORTE: DEL: 28.sep.2022 AL: 29.sep.2022					N° DE ESTIMACION: 4 (CUATRO Y FINIQUITO)					
					IMPORTE LIQUIDO: \$ 30,775.66					
FORMATO DE NUMEROS GENERADORES										
INGRESO	REVISIÓN	NOTA				CAPTURACIÓN EN SISTEMA	ENTREGA DE PRE-FACTURA			
		Sr. contratista regrese esta cédula con la estimación original de lo contrario no se le hará trámite								
24-oct-22	28-oct-20					28-oct-20				
CONTRATISTA	SUPERVISOR					SUPERVISOR	SUPERVISOR			
FORMATO DE ESTIMACION										
INGRESO	REGISTRO		SUPERVISOR				JEFE DE DEPARTAMENTO			
23/12/2022	23 12 22	23 12 22	23/12/2022	23/12/2022			ARQ. ALFREDO FLORES MARMOLEJO			
CONTRATISTA	CONTROL DE ESTIMACIONES		RECIBIDO	AUTORIZADO			RECIBIDO		AUTORIZADO	
DEVOLUCIÓN			CONTENIDO					DIRECTOR GENERAL		
FECHA DE DEVOLUCIÓN: 28/ OCT / 2022			CÁRATULA					RECIBIDO		
FECHA DE REINGRESO: 23/ DIC / 2022			RESUMEN					AUTORIZADO		
MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN:			CONCEPTOS					ING. JOSÉ DE JESÚS CHAVEZ GARCÍA		
<ul style="list-style-type: none"> - FALTAN FOTOS - FALTAN CROQUIS - FALTA FIANZA V.O. 			ESTADO DE CUENTA					23 12 22		
			CONCENTRADO DE CONCEPTOS (FIN)					RECIBIDO		
			GENERADORES Y RESUMEN					AUTORIZADO		
			CROQUIS							
			FOTOGRAFIAS							
			ANÁLISIS PRECIO UNITARIO							
			REPORTE(S) DE LABORATORIO							
FIANZA(S) (FIN)										
NOTA DE BITACORA DE OBRA										
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO TRÁMITE DE PAGO										
FECHA DE INICIO DE TRÁMITE EN DOP-SFR			FIRMA DEL DIRECTOR			OFICIO DE LIBERACIÓN			FECHA DE ENTREGA	
24	10	22								
DÍA:	MES:	AÑO:	23	12	22	23	12	22		
			DÍA:	MES:	AÑO:	DÍA:	MES:	AÑO:	DIRECCIÓN DE EGRESOS.	

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

PRE-FACTURA De Cierre



PRE-FACTURA DEL CONTRATISTA: AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA (437)

A NOMBRE DE: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 RFC: MSF920130TQ9
 DIRECCION: FCO ROMO JIMENEZ 102, SAN JOSE DE BUENAVISTA, SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS,
 CIUDAD: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE L ESTADO: AGUASCALIENTES

DESCRIPCION

PAGO DE LA ESTIMACION No. 4 Del 28 Sep 2022 al 29 Sep 2022

DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE VIÑEDOS CALIFORNIA ENTRE LA AVENIDA CONSTITUCIÓN Y CALLE VIÑEDOS SAN MARCOS	MONTO BASE	\$26,761.44
	AJUSTE DE COSTOS (+)	\$0.00
	AMORTIZACION DE ANTICIPO (-)	\$0.00
UBICADA EN: EN EX VIÑEDOS GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTE	SUBTOTAL	\$26,761.44
CON AMPARO DEL CONTRATO No.: FISMDF 023/2022	IVA (+)	\$4,281.83
DE FECHA: 18/07/2022	SUBTOTAL CON IVA	\$31,043.27

BAJO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA:

Inversion Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal 2022
 Programa SF PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES
 SubPrograma 01 CONCRETO
 Obra. FISMDF 023/2022 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE VIÑEDOS CALIFORNIA ENTRE LA AVENIDA CONSTITUCIÓN
 Localizacion EN EX VIÑEDOS GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CAPACITACION DE LOS TRABAJADORES DEL CONTRATISTA	\$53.52 (0.20%)			
COLEGIOS DE PROFESIONISTAS SEGUN CORRESPONDA	\$26.76 (0.10%)			TOTAL DE RETENCIONES (-) \$267.61
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	\$0.00 (0.00%)			SANCION POR RETRASO (-) \$0.00
FISCALIZACION DEL H. CONGRESO DEL ESTADO	\$53.52 (0.20%)			SUBTOTAL MENOS RETENCIONES \$30,775.66
INSPECCION DE VIGILANCIA PARA LA CONTRALORIA	\$133.81 (0.50%)			RETENCION POR RETRASO(-) \$0.00
SERVICIOS RELATIVOS ALAS CONSTRUCCIONES	\$0.00			REINTEGRO POR RETENCION \$0.00
	\$267.61			OTRAS SANCIONES(-) \$0.00
				TOTAL A PAGAR \$30,775.66

Avance Físico Real %
 Avance Físico Programado %
 Fecha Terminación Prog.

TREINTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 66/100 M.N.

**MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**


-- 2022

**OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL**

ESTADO DE CUENTA

Obra.	FISMDF 023/2022 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE VIÑEDOS CALIFORNIA ENTRE LA AVENIDA CONSTITUCIÓN Y CALLE VIÑEDOS	Total Contrato	1,480,014.85
Localizacion	SAN MARCOS EN EX VIÑEDOS GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES	Total Ampliaciones	44,180.79
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura So	Total Contratado	1,524,195.64
Programa	SF PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES	Anticipo ()%	740,007.42
SubPrograma	01 CONCRETO	Estimado Anterior	1,480,014.85
Contratista	AZAZEL JARIB CORDOVA HUERTA (437)	Esta Estimacion	31,043.27
Contrato	FISMDF 023/2022 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE VIÑEDOS CALIFORNIA ENTRE LA AVENIDA CONSTITUCIÓN Y CALLE VIÑEDOS SAN MARCOS	Total Estimado	1,511,058.12
Estimacion No.	4 Del 28 Sep 2022 al 29 Sep 2022	Total por Estimar	13,137.52

No. Estimac.	Período	Importe Estimacion	Amortizacion de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA(+)	Cargo a la Obra	DEDUCCIONES (-)						Retencion (-)	Reintegro (+)	Sanciones (-)	Importe a Pagar
							CMIC(0)	Cajo.Prof.(0)	SFP(0.5)	Conq. Edo.(0.2)	Municipal	ISRuOtro(0)				
Anticipo				637,937.43	102,069.99	740,007.42									740,007.42	
1	Del 01 Ago 2022 al 31 Ago	748,056.74	374,028.37	263,909.06	59,844.54	433,872.91	1,496.11	748.06	0.00	1,496.11	3,740.28	0.00	0.00	0.00	0.00	426,392.35
2	Del 01 Sep 2022 al 24 Sep	449,039.34	224,519.67	39,389.39	35,923.15	260,442.82	898.08	449.04	0.00	898.08	2,245.20	0.00	0.00	0.00	0.00	255,952.42
3	Del 25 Sep 2022 al 27 Sep	78,778.79	39,389.39	0.00	6,302.30	45,691.70	157.56	78.78	0.00	157.56	393.89	0.00	0.00	0.00	0.00	44,903.91
4	Del 28 Sep 2022 al 29 Sep	26,761.44	0.00	0.00	4,281.83	31,043.27	53.52	26.76	0.00	53.52	133.81	0.00	0.00	0.00	0.00	30,775.66
TOTALES		1,302,636.31	637,937.43		208,421.81	1,511,058.12	2,605.27	1,302.64	0.00	2,605.27	6,513.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498,031.76

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

-- 2022

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

RESUMEN DE ESTIMACION

Obra.	FISMDF 023/2022 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE VIÑEDOS CALIFORNIA ENTRE LA AVENIDA CONSTITUCIÓN Y CALLE VIÑEDOS	Total Contrato	\$1,480,014.85
Localización	SAN MARCOS EN EX VIÑEDOS GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES	Total Ampliaciones	\$44,180.79
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal.	Total Contratado	\$1,524,195.64
Programa	SF PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES	Anticipo (50)%	\$740,007.42
SubPrograma	01 CONCRETO	Estimado Anterior	\$1,480,014.85
Supervisor	FERNANDO LUNA MEDINA (LUMF740415)	Esta Estimacion	\$31,043.27
Contratista	AZAEI JARIB CORDOVA HUERTA (437)	Total Estimado	\$1,511,058.12
Contrato	FISMDF 023/2022 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE VIÑEDOS CALIFORNIA ENTRE LA AVENIDA	Saldo por Estimar	\$13,137.52
Estimacion No.	4 (De Cierre) CONSTITUCIÓN Y CALLE VIÑEDOS SAN MARCOS		
Recibí de	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO la Cantidad de:		
			\$31,043.27 TREINTA Y UN MIL CUARENTA Y TRES PESOS 27/100 M.N.

GRUPO PARTIDA

* EXTRAORDINARIOS		\$4,900.16
- EXTRAORDINARIOS		\$4,900.16
* REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE VIÑEDOS CALIFORNIA ENTRE LA AVENIDA CONSTITUCIÓN Y CALL		\$21,861.28
- PAVIMENTO		\$21,861.28
Fecha Terminación Prog.	SUMA	\$26,761.44
	AJUSTE DE COSTOS (+)	\$0.00
	AMORTIZACION DE ANTICIPO (-)	\$0.00
	SUBTOTAL	\$26,761.44
	IVA (+)	\$4,281.83
	SUBTOTAL CON IVA	\$31,043.27

AZAEI JARIB CORDOVA HUERTA (COHA811227BM0)

Contratista

T.C. FERNANDO LUNA MEDINA (LUMF740415)

SUPERVISOR

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

-- 2022

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

CONCEPTOS DE ESTIMACION

De Cierre



Obra.	FISDMDF 023/2022 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE VIÑEDOS CALIFORNIA ENTRE LA AVENIDA CONSTITUCIÓN Y CALLE VIÑEDOS SAN MARCOS		
Localizacion	EN EX VIÑEDOS GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES	Total Contrato	\$1,480,014.85
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal.	Total Ampliaciones	\$44,180.79
Programa	SF PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES	Total Contratado	\$1,524,195.64
SubPrograma	01 CONCRETO	Anticipo (50)%	\$740,007.42
Supervisor	FERNANDO LUNA MEDINA (LUMF740415)	Estimado Anterior	\$1,480,014.85
Contratista	AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA (437)	Esta Estimacion	\$31,043.27
Contrato	FISDMDF 023/2022 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE VIÑEDOS CALIFORNIA ENTRE LA AVENIDA CONSTITUCIÓN Y CALLE VIÑEDOS SAN MARCOS	Total Estimado	\$1,511,058.12
Estimacion No.	4 (De Cierre) Del 28 Sep 2022 al 29 Sep 2022	Saldo por Estimar	\$13,137.52
Recibí de	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO la Cantidad de: \$31,043.27 TREINTA Y UN MIL CUARENTA Y TRES PESOS 27/100 M.N.		

No.	Concepto	Unid. Med	Volumen					Precio Contratado	Importe
			Contratado	Acumulado	Anterior	Actual	Excedente		

GRUPO: **REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE VIÑEDOS CALIFORNIA ENTRE LA AVENIDA CONSTITUCIÓN Y CALLE VIÑEDOS SAN MARCOS EN EX VIÑEDOS GUADALUPE EN EL MUN**

PARTIDA: **PAVIMENTO**

9	LIMPIEZA FINAL, INCLUYE: BARRIDO CON AGUA, MATERIALES, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO.	M2	1,917.30	1,726.80	0.00	1,726.80	\$12.66	\$21,861.28
---	--	----	----------	----------	------	----------	---------	-------------


Total Partida **\$21,861.28**
Total Grupo **\$21,861.28**


GRUPO: **EXTRAORDINARIOS**

PARTIDA: **EXTRAORDINARIOS**


22	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO VIAL INFORMATIVO DE LA OBRA DE 0.61 X 0.61 M LÁMINA GALVANIZADA 16 (TIPO SEÑALAMIENTO PREVENTIVO Y/O RESTRICATIVAS) A BASE DE VINIL SEGÚN DISEÑO PROPORCIONADO POR LA SOP. INCLUYE: POSTE PTR GALVANIZADO DE 2"X2" CAL 14 DE 3.60 MTS. DE LONGITUD, ANCLADO CON MUERTO DE CONCRETO DE 0.40X0.40X0.40 MTS., ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS.	PZA	0.00	4.00	2.23	1.77	\$2,768.45	\$4,900.16
----	--	-----	------	------	------	------	------------	------------

Total Partida **\$4,900.16**
Total Grupo **\$4,900.16**
Total Presupuestado **\$26,761.44**
Ajuste de Costos **\$0.00**
Total **\$26,761.44**


 AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA (COHA811227BM0)
 Contratista


 T.C. FERNANDO LUNA MEDINA (LUMF740415)
 SUPERVISOR

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 -- 2022
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Ayuntamiento de
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
2021 - 2024



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

OBRA:

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE VIÑEDOS CALIFORNIA ENTRE LA AVENIDA CONSTTUCCIÓN Y CALLE VIÑEDOS SAN MARCOS EN EX VIÑEDOS GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES

LUGAR:

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

TIPO	CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 04	
							CANTIDAD	IMPORTE
Capítulo	- AA	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE VIÑEDOS CALIFORNIA ENTRE LA AVENIDA				\$1,275,874.85		\$26,761.44
Subcapítulo	- AA003	PAVIMENTO				\$1,165,553.66		\$21,861.29
Concepto	- 249	LIMPIEZA FINAL , INCLUYE: BARRIDO CON AGUA , MATERIALES, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO.	M2	1917.3	\$12.66	\$24,273.02	1,726.80	\$21,861.29
Subcapítulo	- EA004	EXTRAORDINARIOS				\$0.00		\$4,900.16
Concepto	- EX012	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO VIAL INFORMATIVO DE LA OBRA DE 0.61 X 0.61 M LÁMINA GALVANIZADA	PZA		\$2,768.45	\$0.00	1.77	\$4,900.16

ESTIMACION 04			
SUBTOTAL	\$1,275,874.85		\$26,761.44
IVA	\$204,139.98		\$4,281.83
TOTAL	\$1,480,014.83		\$31,043.28

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

-- 2022

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL



ING. AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA.

NO. DE OBRA: _____
 NO. DE CONTRATO: _____
 DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE PAVIMENTO Y TOMAS HIDRAULICAS EN CALLE VIÑEDOS CALIFORNIA, EXVIÑEDOS DE GUADALUPE, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 UBICACIÓN: CABAERA MUNICIPAL,SFR



NUMEROS GENERADORES

E S T I M A C I O N N O . 4

No.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	TOTAL
			EJE	TRAMO	TIFO						
A	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE VIÑEDOS CALIFORNIA ENTRE LA AVENIDA CONSTITUCIÓN Y CALLE VIÑEDOS SAN MARCOS EN EX VIÑEDOS GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES										
9	LIMPIEZA FINAL , INCLUYE: BARRIDO CON AGUA , MATERIALES, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO.	m2		PAV Y GUARNICIONES		9.34	8.09		1.00	75.56	75.56
						59.96	8.09		1.00	485.08	485.08
						70.00	8.09		1.00	566.30	566.30
						38.30	8.09		1.00	309.85	309.85
					BANQUETAS	4.50	1.00		1.00	4.50	4.50
						4.60	1.00		1.00	4.60	4.60
						3.15	1.60		1.00	5.04	5.04
						1.48	1.00		1.00	1.48	1.48
						3.00	1.02		1.00	3.06	3.06
						3.00	1.00		1.00	3.00	3.00
						5.95	0.35		1.00	2.08	2.08
						2.72	1.02		1.00	2.77	2.77
						4.35	0.97		1.00	4.22	4.22
						1.42	1.00		1.00	1.42	1.42
						0.30	0.60		1.00	0.18	0.18
						9.00	0.99		1.00	8.91	8.91
						2.80	1.01		1.00	2.83	2.83
						5.05	1.00		1.00	5.05	5.05
						3.45	1.50		1.00	5.18	5.18
						1.47	1.01		1.00	1.48	1.48
					3.00	1.60		1.00	4.80	4.80	
									SUBTOTAL =	1,497.39	

OBSERVACIONES :

SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)
ING. AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA.

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

2022

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

RESIDENTE
Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
ING FERNANDO LUNA MEDINA



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Municipio de SAN FRANCISCO DE LOS ROMO 2021 - 2024



ING. AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA.



NUMEROS GENERADORES

NO. DE OBRA: _____
 NO. DE CONTRATO: _____
 DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE PAVIMENTO Y TOMAS HIDRAULICAS EN CALLE VIÑEDOS CALIFORNIA, EXVIÑEDOS DE GUADALUPE, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 UBICACIÓN: CABAERA MUNICIPAL,SFR

ESTIMACION NO. 4

No.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	TOTAL	
			EJE	TRAMO	TIPO							
9	LIMPIEZA FINAL , INCLUYE: BARRIDO CON AGUA , MATERIALES, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO.	m2	BANQUETAS			1.51	0.01		1.00	0.02	0.02	
						2.98	1.02		1.00	3.04	3.04	
							6.00	0.98		1.00	5.88	5.88
							3.00	1.01		1.00	3.03	3.03
							3.47	0.50		1.00	1.74	1.74
							8.83	1.00		1.00	8.83	8.83
							9.02	0.97		1.00	8.75	8.75
							6.00	1.04		1.00	6.26	6.26
							3.02	1.01		1.00	3.05	3.05
							2.95	0.99		1.00	2.92	2.92
							2.90	1.34		1.00	3.89	3.89
					TOPES		8.09	1.00		3.00	8.09	24.27
					ADOQUIN		18.95	8.09		1.00	153.31	153.31
							1.10	0.99		1.00	1.09	1.09
							3.35	1.00		1.00	3.35	3.35
										TOTAL = 1,726.80		

OBSERVACIONES :

SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)
 ING. AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA.

MUNICIPIO DE
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

2022

OPERADO
 OBRA INFRA ESTRUCTURA
 SOCIAL MUNICIPAL

RESIDENTE
 Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
 ING FERNANDO LUNA MEDINA



Asuntamiento de
**SAN FRANCISCO
DE LOS ROMO**
1927 - 2027



ING. AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA.

NO. DE OBRA:	
NO. DE CONTRATO:	
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE PAVIMENTO Y TOMAS HIDRAULICAS EN CALLE VIÑEDOS CALIFORNIA, EXVIÑEDOS DE GUADALUPE, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
UBICACIÓN:	CABAERA MUNICIPAL,SFR




NUMEROS GENERADORES

ESTIMACION NO. 3

No.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	TOTAL
			EJE	TRAMO	TIPO						

A REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE VIÑEDOS CALIFORNIA ENTRE LA AVENIDA CONSTITUCIÓN Y CALLE VIÑEDOS SAN MARCOS EN EX VIÑEDOS GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES

9 LIMPIEZA FINAL , INCLUYE: BARRIDO CON AGUA , MATERIALES, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO.



OBSERVACIONES :

SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)
ING. AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA.

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
2022
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

RESIDENTE
Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
ING FERNANDO LUNA MEDINA



ING. AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA.

NO. DE OBRA:	_____
NO. DE CONTRATO:	_____
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE PAVIMENTO Y TOMAS HIDRAULICAS EN CALLE VIÑEDOS CALIFORNIA, EXVIÑEDOS DE GUADALUPE, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
UBICACIÓN:	CABAERA MUNICIPAL,SFR



NUMEROS GENERADORES


ESTIMACION NO. 4

No.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	TOTAL
			EJE	TRAMO	TIPO						


A	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE VIÑEDOS CALIFORNIA ENTRE LA AVENIDA CONSTITUCIÓN Y CALLE VIÑEDOS SAN MARCOS EN EX VIÑEDOS GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES										
9	LIMPIEZA FINAL , INCLUYE: BARRIDO CON AGUA , MATERIALES, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO.										




OBSERVACIONES :


 SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)
ING. AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA.

MUNICIPIO DE
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 -- 2022
OPERADO
 OBRA INFRA ESTRUCTURA
 SOCIAL MUNICIPAL


 RESIDENTE
 Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
ING FERNANDO LUNA MEDINA



Ayuntamiento de
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
2021 • 2024



ING. AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA.




NUMEROS GENERADORES

NO. DE OBRA:	_____
NO. DE CONTRATO:	_____
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE PAVIMENTO Y TOMAS HIDRAULICAS EN CALLE VIÑEDOS CALIFORNIA, EXVIÑEDOS DE GUADALUPE, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
UBICACIÓN:	CABAERA MUNICIPAL,SFR

E S T I M A C I O N N O. 3

No.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	TOTAL
			EJE	TRAMO	TIPO						



OBSERVACIONES :

SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)
ING. AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA.

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

-- 2022
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

RESIDENTE
Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
ING FERNANDO LUNA MEDINA



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Ayuntamiento de SAN FRANCISCO DE LOS ROMO



ING. AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA.

NO. DE OBRA:	
NO. DE CONTRATO:	
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE PAVIMENTO Y TOMAS HIDRAULICAS EN CALLE VIÑEDOS CALIFORNIA, EXVIÑEDOS DE GUADALUPE, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
UBICACIÓN:	CABAERA MUNICIPAL,SFR




NUMEROS GENERADORES

ESTIMACION NO. 3

No.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	TOTAL
			EJE	TRAMO	TIPO						

22	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO VIAL INFORMATIVO DE LA OBRA DE 0.61 X 0.61 M LÁMINA GALVANIZADA										


OBSERVACIONES :


 SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)
 ING. AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA.

MUNICIPIO DE
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

2022

OPERADO
 OBRA INFRA ESTRUCTURA
 SOCIAL MUNICIPAL


 RESIDENTE
 Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
 #REFI



Ayuntamiento de
SAN FRANCISCO
DE LOS ROMO
2021 - 2024

BITÁCORA DE OBRA

HOJA _____

CONTRATO FISMDF 023 / 2022

OBRA FISMDF 023/2022
23 / Dic / 2022

Con fecha de hoy esta supervisión autoriza la estimación número 4 (Cuatro Finguido) de la obra número FISMDF 023/2022 de la empresa denominada Azuel Jario Cordova Huerta, dicha estimación del contrato de esta obra, bajo las siguientes características:

- Periodo del 28 al 29 de Septiembre 2022
- Entrega de generadores 24 de Octubre 2022
- Monto base \$ 26.761.44
- Amortización de Anticipo \$ 0.00
- Total de retenciones \$ 267.61
- Total a pagar \$

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO


-- 2022

OPERADO

OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

Dirección de
OBRAS PÚBLICAS

Ayuntamiento de
**SAN FRANCISCO
DE LOS ROMO**
2021 ♦ 2024



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
No. Oficio: DOP/643/22
San Francisco de los Romo, Ags., 23 de diciembre de 2022
Asunto: LIBERACIÓN DE PAGO

2386

C.P.MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
PRESENTE

Por medio del presente le remito la documentación de la estimación No. 4 (de Finiquito), para que se realicen los trámites necesarios para su pago.

No. de Obra: FIS MDF 023/2022

Nombre de la Obra: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE VIÑEDOS CALIFORNIA ENTRE LA AVENIDA CONSTITUCIÓN Y CALLE VIÑEDOS SAN MARCOS

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal

Contratista: AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA (COHA811227BM0)

Contrato: FIS MDF 023/2022 No Factura: 283

Objeto del Contrato: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE VIÑEDOS CALIFORNIA ENTRE LA AVENIDA CONSTITUCIÓN Y CALLE VIÑEDOS SAN MARCOS, EN EX VIÑEDOS GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Monto del Contrato: \$1,524,195.64 (UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 64/100 M.N.)

Monto a Pagar: \$30,775.66 (TREINTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 66/100 M.N.)

Así mismo le solicito que una vez termiando dicho trámite se nos haga llegar el auxiliar contable .

Sin otro particular de momento, me es grato enviarle un cordial saludo agradeciendo de antemano las atenciones al presente.

ATENTAMENTE

ING. JOSE DE JESUS CHAVEZ GARCIA
DIRECTOR DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

2022

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

C.c.p. Archivo

Av. Benito Juárez S/N, Rancho La Trinidad,
San Francisco de los Romo, Ags. Tel: (465) 967 0124 ext. 1654