



Usr: SuSaNa
Rep: rptPoliza

Municipio de San Francisco de los Romo
ESTADO DE AGUASCALIENTES

Póliza: C05579 Del 23/12/2022



Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2022
02:36 p. m.
Página | 1

Concepto: FISM 2022 PAGADO EST 2 FISMDF OBRA 027/2022 CONSTRUCCIÓN DE CALLE A BASE DE PAVIMENTO, GUARNICIONES. GP Folio: 415

Beneficiario: **TERESA URBANIZADORA, S.A. DDE C.V.**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-2501-K036-J04-61401-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$160,415.24		GP Folio: 415
0002	8260-2501-K036-J04-61401-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y		\$160,415.24	GP Folio: 415
0003	1112-003-002	Bancomer Cta. 011793039-9 FISM		\$78,824.73	GP Folio: 415
0004	1134-003-012	Teresa Urbanizadora S.A. DE C.V.		\$80,207.62	FISM 2022 PAGADO EST 2 FISMDF OBRA 027/2022
0005	2117-9-005-001	0.1% COLEGIO DE		\$138.29	FISM 2022 PAGADO EST 2 FISMDF OBRA 027/2022
0006	2117-9-005-002	0.2% ORGANO SUPERIOR DE		\$276.58	FISM 2022 PAGADO EST 2 FISMDF OBRA 027/2022
0007	2117-9-005-003	0.2% INST. DE CAPACIT. DE LA		\$276.58	FISM 2022 PAGADO EST 2 FISMDF OBRA 027/2022
0008	2117-9-005-004	0.5% CONTRALORIA MUNICIPAL		\$691.44	FISM 2022 PAGADO EST 2 FISMDF OBRA 027/2022
0009	2113-000558	TERESA URBANIZADORA, S.A.	\$160,415.24		GP Folio: 415
Sumas iguales =>			320,830.48	320,830.48	

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
-- 2022
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL



Fecha y hora de consulta

23/12/2022 2:28:57 PM

Contrato

00796395

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: EST 2 FIS MDF 027

Importe de la operación: 78,824.73 MXP

Cuenta de retiro: 0117930399

Cuenta de depósito: 0113528995

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Titular de la cuenta: TERESA URBANIZADORA SA DE CV

Fecha de creación: 23/12/2022

Fecha de aplicación: 23/12/2022

Hora: 14:28:51

Instrumento de seguridad: ASD 6550927880

Motivo de pago: PAGO EST 2 FIS MDF 11-027

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0067660130

Folio único: I323202212231428510067660137

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	23/12/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	23/12/2022

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

2022

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Folio fiscal
E4C14E48-6580-4F63-9C22-D188EE5FC1FF

Lugar y fecha de expedición
23-12-2022 00:00:01

20230
3.3

TERESA URBANIZADORA SA DE CV
TUR120614GQ4

Serie Folio
A 75
Tipo de comprobante
Pago
Regimen fiscal
General de Ley Personas Morales

Cliente

Razon social MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
RFC MSF920130TQ9

Cantidad	Clave de unidad	Clave de producto	Descripción	Precio	Importe
1.0	ACT	84111506	Pago PAGOS: 1.- Importe pagado \$ 79,101.30 Fecha: 2022-12-23 00:00:00 FormaDePagoP: (03)Transferencia electrónica de fondos Factura(UUID): 764128F8-9299-4618-AB92-E4362CC69122 Saldo anterior: \$ 79,101.30 Saldo pendiente: \$ 0.00 Número de parcialidad: 1	\$ 0.00	\$ 0.00

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
-- 2022
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO A.S.S.
PAGADO
FINANZAS

Total con letra

Cero pesos 00/100 mxn
Moneda: MXN
Forma de pago(03)Transferencia electrónica de fondos Tipo de cambio 1.0000
Metodo de pago Uso (P01)Por definir

Montos

SubTotal \$ 0.00
Total \$ 0.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E4C14E48-6580-4F63-9C22-D188EE5FC1FF|2022-12-23T19:34:19.3|AVwMZ0NHCLL4Z2HQATmBS8f2Nt89BCjXW18785GCFOM3bCGN+QTmJVAocFK98Hys7RlwxTCaoCgTZs+KXh0U8VilIEBJOd5nT71grImE|56Z3aF5xCGppY99smdBTAAOzqgY8F47Y7D+Snn09wOp4X8XzY30su|ReaxF8mNpz+YTLpXGgVIDOKJ7OzFzXUNsmxKps4hsXAHxLSPO3UE42PyYSYIOJPUShvAyYn32uxTCBhLakN8x2Gmlll4rNDJv7mTbw55B8z901ngHw2XUN8K4rLK0x+6Uxv05WrcO2zDreEhMFUJrDNC5KwBzX5g==||

Sello digital del emisor

AVwMZ0NHCLL4Z2HQATmBS8f2Nt89BCjXW18785GCFOM3bCGN+QTmJVAocFK98Hys7RlwxTCaoCgTZs+KXh0U8VilIEBJOd5nT71grImE|56Z3aF5xCGppY99smdBTAAOzqgY8F47Y7D+Snn09wOp4X8XzY30su|ReaxF8mNpz+YTLpXGgVIDOKJ7OzFzXUNsmxKps4hsXAHxLSPO3UE42PyYSYIOJPUShvAyYn32uxTCBhLakN8x2Gmlll4rNDJv7mTbw55B8z901ngHw2XUN8K4rLK0x+6Uxv05WrcO2zDreEhMFUJrDNC5KwBzX5g==

Sello digital del SAT

H6MB|urHLEcl0WEVWFZhc0b6uuXrmqyGTUJKB6M2yZzPnShQ4t+or5M1PNWbLjU7UnWzIGeh7svUvd7ZvBkl0KPWZZZF68|ImEnzh9PKzvJVStaV0lcY6ewjdlu9p7zduZZ2fqlm6zhHNOErv6XlLpdmg2HJbN34ZxmgVwTRGpRY7Awx7Bwe1Q4hm2kmEGlx15+BllygTzYfYppCmlUfRnLaF4QAQ7Ar2d3XYKmyXBQw5+nTRo+vMjvHU6+Ak5913rP7cUOr3ID7L6rhJBa3R3ymMFpXISN+224mqy5Zr4t+fg7ed8AH+83JcBb18A==

Documentos relacionados

764128F8-9299-4618-AB92-E4362CC69122



Certificado 00001000000500904536
Certificado SAT 00001000000508341381
Fecha de timbrado 2022-12-23T19:34:19
Página 1 de 1



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TUR120614GQ4	TERESA URBANIZADORA SA DE CV	MSF920130TQ9	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
764128F8-9299-4618-AB92-E4362CC69122	2022-12-15T10:50:39	2022-12-15T11:00:19	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$78,824.73	Ingreso	Vigente	No cancelable

Imprimir

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
-- 2022
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

CÉDULA DE SEGUIMIENTO A ESTIMACIONES DE OBRA



DATOS GENERALES

CONTRATISTA: TERESA URBANIZADORA S.A. DE C.V.	N° DE CONTRATO: FISMDF 027/2022
SUPERVISOR J. JESÚS HERNÁNDEZ FUENTES	N° DE OBRA: FISMDF 027/2022
OBRA: CONST. DE CALLE A BASE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIV. EDUARDO GÁMEZ PROZCO	N° DE FACTURA:
FECHA DE CORTE: DEL: 22 OCTUBRE AL: 29 OCTUBRE 2022	N° DE ESTIMACION: # 2 (005)
	IMPORTE LIQUIDO:

FORMATO DE NÚMEROS GENERADORES

INGRESO	REVISIÓN	NOTA	CAPTURA EN SISTEMA	ENTREGA DE PRE-FACTURA
		Sr. contratista regrese esta cédula con la estimación original de lo contrario no se le dara tramite		
3 NOV 22 CONTRATISTA	10 NOV 2022 SUPERVISOR		14 NOV. 2022 SUPERVISOR	14 NOV 2022 SUPERVISOR

FORMATO DE ESTIMACION

INGRESO	REGISTRO	SUPERVISOR		JEFE DE DEPARTAMENTO	
20 DIC 22 CONTRATISTA	22 12 22 22 12 22 CONTROL DE ESTIMACIONES	20 DIC 2022 RECIBIDO	28 DIC 2022 AUTORIZADO	22 12 22 RECIBIDO	22 12 22 AUTORIZADO

DEVOLUCION	CONTENIDO	DIRECTOR GENERAL
FECHA DE DEVOLUCIÓN: 19 NOV 2022	CÁRATULA	
FECHA DE REINGRESO: 20 DIC 2022	RESUMEN	ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA
MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN: - FOTOS - CROQUIS	CONCEPTOS	22 12 22 22 12 22
	ESTADO DE CUENTA	RECIBIDO AUTORIZADO
	CONCENTRADO DE CONCEPTOS (FIN)	
	GENERADORES Y RESUMEN	
	CROQUIS	
	FOTOGRAFÍAS	
	ANÁLISIS PRECIO UNITARIO	
	REPORTE(S) DE LABORATORIO	
	FIANZA(S) (FIN)	
	NOTA DE BITÁCORA DE OBRA 2	
		FINANZAS
		RECIBIDO AUTORIZADO

FECHA DE INICIO DE TRÁMITE EN DOP-SFR			FIRMA DEL DIRECTOR MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO OFICIO DE LIBERACIÓN				FECHA DE ENTREGA
3	11	22	22	12	22	22	
DÍA:	MES:	AÑO:	DÍA:	MES:	AÑO:	DIRECCIÓN DE EGRESOS.	

2022

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

PRE-FACTURA

Normal



PRE-FACTURA DEL CONTRATISTA:

TERESA URBANIZADORA, S.A. DE C.V. (780)

A NOMBRE DE: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
RFC: MSF920130TQ9
DIRECCION: FCO ROMO JIMENEZ 102, SAN JOSE DE BUENAVISTA, SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS,
CIUDAD: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE L ESTADO: AGUASCALIENTES
DESCRIPCION

PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 Del 15 Sep 2022 al 29 Oct 2022
DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ OROZCO,
ENTRE CALLE EDMUNDO GAMEZ OROZCO Y LIMITE SUR
UBICADA EN: LA COMUNIDAD LA ESCONDIDA, SFR
CON AMPARO DEL CONTRATO No.: FIS MDF 027/2022
DE FECHA: 19/08/2022
BAJO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA:

MONTO BASE	\$138,288.99
AJUSTE DE COSTOS (+)	\$0.00
AMORTIZACION DE ANTICIPO (-)	\$69,144.49
SUBTOTAL	\$69,144.50
IVA (+)	\$11,063.12
SUBTOTAL CON IVA	\$80,207.62

Inversion Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal 2022
Programa SF PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES
SubPrograma 01 CONCRETO
Obra. FIS MDF 027/2022 CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO
Localizacion LA COMUNIDAD LA ESCONDIDA, SFR

CAPACITACION DE LOS TRABAJADORES DEL CONTRATISTA	\$276.58 (0.20%)	TOTAL DE RETENCIONES (-)	\$1,382.89
COLEGIOS DE PROFESIONISTAS SEGUN CORRESPONDA	\$138.29 (0.10%)	SANCION POR RETRASO (-)	\$0.00
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	\$0.00 (0.00%)	SUBTOTAL MENOS RETENCIONES	\$78,824.73
FISCALIZACION DEL H. CONGRESO DEL ESTADO	\$276.58 (0.20%)	RETENCION POR RETRASO(-)	\$0.00
INSPECCION DE VIGILANCIA PARA LA CONTRALORIA	\$691.44 (0.50%)	REINTEGRO POR RETENCION	\$0.00
SERVICIOS RELATIVOS ALAS CONSTRUCCIONES	\$0.00	OTRAS SANCIONES(-)	\$0.00
	\$1,382.89	TOTAL A PAGAR	\$78,824.73

SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 73/100 M.N.

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO


2022

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

RESUMEN DE ESTIMACION

Obra.	FIS MDF 027/2022 CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ OROZCO	Total Contrato	\$594,937.12
Localizacion	ENTRE CALLE EDMUNDO GAMEZ OROZCO Y LIMITE SUR LA COMUNIDAD LA ESCONDIDA, SFR	Total Ampliaciones	\$18,155.29
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal.	Total Contratado	\$613,092.41
Programa	SF PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES	Anticipo (50)%	\$297,468.56
SubPrograma	01 CONCRETO	Estimado Anterior	\$514,729.50
Supervisor	J. JESÚS HERNÁNDEZ FUENTES (HEFJ7112011W6)	Esta Estimacion	\$80,207.62
Contratista	TERESA URBANIZADORA, S.A. DE C.V. (780)	Total Estimado	\$594,937.12
Contrato	FIS MDF 027/2022 CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIVADA	Saldo por Estimar	\$18,155.29
Estimacion No.	2 EDMUNDO GAMEZ OROZCO , ENTRE CALLE EDMUNDO GAMEZ OROZCO Y LIMITE SUR		
Recibí de	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO la Cantidad de:		
			\$80,207.62 OCHENTA MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS 62/100 M.N.

<u>GRUPO</u>	<u>PARTIDA</u>	
* EXTRAORDINARIOS		\$296,007.04
- EXTRAORDINARIOS		\$296,007.04
* CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ OROZCO , ENTRI		\$-157,718.05
- PAVIMENTO		\$-157,831.23
- GUARNICIONES Y BANQUETAS		\$113.18
	SUMA	\$138,288.99
Fecha Terminación Prog.	AJUSTE DE COSTOS (+)	\$0.00
	AMORTIZACION DE ANTICIPO (-)	\$69,144.49
	SUBTOTAL	\$69,144.50
	IVA (+)	\$11,063.12
	SUBTOTAL CON IVA	\$80,207.62



TERESA URBANIZADORA, S.A. DE C.V. (TUR120614G04) 2022
Contratista

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO



INGENIERO J. JESÚS HERNÁNDEZ FUENTES
(HEFJ7112011W6)
SUPERVISOR DE OBRA

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

CONCEPTOS DE ESTIMACION

Normal



Obra.	FISMDF 027/2022 CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ OROZCO , ENTRE CALLE EDMUNDO GAMEZ OROZCO Y LIMITE SUR LA COMUNIDAD LA ESCONDIDA, SFR				Total Contrato	\$594,937.12
Localizacion	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal.				Total Ampliaciones	\$18,155.29
Fuente Financ.	SF PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES				Total Contratado	\$613,092.41
Programa	01 CONCRETO				Anticipo (50)%	\$297,468.56
SubPrograma	J. JESÚS HERNÁNDEZ FUENTES (HEFJ7112011W6)				Estimado Anterior	\$514,729.50
Supervisor	TERESA URBANIZADORA, S.A. DE C.V. (780)				Esta Estimacion	\$80,207.62
Contratista	FISMDF 027/2022 CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ OROZCO , ENTRE CALLE EDMUNDO GAMEZ OROZCO Y LIMITE SUR Del 15 Sep 2022 al 29 Oct 2022				Total Estimado	\$594,937.12
Contrato	2				Saldo por Estimar	\$18,155.29
Estimacion No.	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO la Cantidad de: \$80,207.62 OCHENTA MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS 62/100 M.N.					
Recibí de						

No.	Concepto	Unid. Med	Volumen					Precio Contratado	Importe
			Contratado	Acumulado	Anterior	Actual	Excedente		
GRUPO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ OROZCO , ENTRE CALLE EDMUNDO GAMEZ OROZCO Y LIMITE SUR , LA COMUNIDAD									
PARTIDA: GUARNICIONES Y BANQUETAS									
10	CARGA MECÁNICA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE ESCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO AL 1er. KM, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3	68.48	24.05	20.95	3.10		\$36.51	\$113.18
								Total Partida	\$113.18
PARTIDA: PAVIMENTO									
16	PAVIMENTO HIDRÁULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-38 KG/CM2, T.M.A. 1 1/2" RR 7 DÍAS, GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 6 A 8 CMS. FRAGUADO NORMAL, DE 15 CMS. DE ESPESOR, INC: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, REGLEADO, ACABADO RAYADO CON CEPILLO DE CERDAS DE ALUMINIO, CON DOBLADOR, CORTE CON DISCO, CALAFATEO CON BACK ROAD (COLA DE RATA), SELLADOR ELASTOMERICO, JUNTAS CONSTRUCTIVAS CON CELOTEX DE 1/2", CURADO CON MEMBRANA QUIMICA BASE AGUA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, DE ACUERDO A PROYECTO.	M2	315.22	0.00	252.44	-252.44		\$589.65	\$-148,851.25
17	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE DIAMANTE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=38KG/CM2, TMA 1 1/2", RESISTENCIA RÁPIDA A LOS 7 DÍAS, DE 16 CM DE ESPESOR Y 1.50 M POR LADO. INCLUYE: FOAMTECH DE 15CMX1/2", ARMADO CON VARILLA DEL No. 3 A CADA 15 CM, ARMEX 1515-4, PELO DE ANGEL 900 GRAMOS M3, TAPA Y BROCAL DE POLIETILENO PARA TRÁFICO PESADO, CORTE 1/3 DE ESPESOR , A CADA ARISTA HACIA CENTRO DE BROCAL	pieza	2.00	0.00	2.00	-2.00		\$4,867.44	\$-9,734.88
19	LIMPIEZA FINAL , INCLUYE: BARRIDO CON AGUA , MATERIALES, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO.	M2	315.22	350.89	290.06	60.83	35.67	\$12.41	\$754.90
								Total Partida	\$-157,831.23
								Total Grupo	\$-157,718.05

GRUPO: **EXTRAORDINARIOS**
PARTIDA: **EXTRAORDINARIOS**

TERESA URBANIZADORA, S.A. DE C.V. (TUR120614GQ4)
 Contratista

INGENIERO J. JESÚS HERNÁNDEZ FUENTES
 (HEFJ7112011W6)
 SUPERVISOR DE OBRA

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

No.	Concepto	Unid. Med	Volumen					Precio Contratado	Importe
			Contratado	Acumulado	Anterior	Actual	Excedente		
22	EXCAVACIÓN DE ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO II. INCLUYE: AFINE CON MAQUINA, MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACION, CUALQUIER ALTURA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	M3.	0.00	3.10	0.00	3.10	3.10	\$75.04	\$232.62
23	RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM CON BAILARINA EN CAPAS DE HASTA 20 cm. DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINISTRO DE TEPETATE, AGUA LE NECESARIA, MEDIDO COMPACTO, SELECCIÓN DEL MATERIAL, TENIDO, PAPEADO DE MATERIAL, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS.	M3.	0.00	1.86	0.00	1.86	1.86	\$357.40	\$664.76
24	RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM CON BAILARINA EN CAPAS DE HASTA 20 cm. DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINISTRO DE TEPETATE, AGUA LE NECESARIA, MEDIDO COMPACTO, SELECCIÓN DEL MATERIAL, TENIDO, PAPEADO DE MATERIAL, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS.	M3.	0.00	0.46	0.00	0.46	0.46	\$364.01	\$167.44
25	DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERÍA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 6" (150 MM) DE DIÁMETRO CON SISTEMA DE ESPIGA Y CAMPANA DE 1M DE LARGO. INCLUYE: SILLETA 8X6 Y CODO 6X45 PVC SERIE 20, PRUEBAS HIDRODINÁMICAS, EMPAQUES Y LUBRICANTE.	PZA	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	\$1,313.26	\$1,313.26
26	DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERÍA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 6" (150 MM) DE DIÁMETRO. INCLUYE: EMPAQUES Y LUBRICANTE.	M.	0.00	2.40	0.00	2.40	2.40	\$349.12	\$837.89
27	REGISTRO SANITARIO DE 0.40X0.60X0.70 M (MEDIDAS INTERIORES) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO (14 CM DE ESPESOR) JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y APLANADO DE 2.00 CM CON EL MISMO MORTERO, ACABDO PULIDO INTERIOR, PLANTILLA DE 7.00 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'c=1150 KG/CM2, HECHO EN OBRA, TMA 19 MM. INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/2" X 1/8" COLDADA CON EL MISMO CONCRETO, PLOMEADO, ALINEADO, NIVELADO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA Y CONEXIÓN A RED EXISTENTE, LIMPIEZAS.	PZA	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	\$3,079.45	\$3,079.45
28	CONSTRUCCION DE TOMA DOMICILIARIA DE LONGITUD PROMEDIO 1.00 M, (NOMINAL) A BASE DE TUBO KITEC DE 1/2" AZUL, CONECTORES PHILMAC MACHO Y HEMBRA, ABRAZADERA DE PVC DE 3" X 1/2", TAPON HEMBRA, INCLUYE: ENCAMISADO CON POLIDUCTO ELECTRICO DE 1 1/2", PRUEBAS, SUMINISTROS, ACARREOS LOCALES, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO.	PZA	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	\$905.74	\$905.74
29	CONSTRUCCION DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE TUBO KITEC DE 1/2" AZUL INCLUYE: ENCAMISADO CON POLIDUCTO ELECTRICO DE 1 1/2", PRUEBAS, SUMINISTROS, LOCALIZACION CON VARILLA EN PREDIO, ACARREOS LOCALES, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO.	M.	0.00	3.35	0.00	3.35	3.35	\$126.01	\$422.13
30	CONSTRUCCION DE TOPE DE SECCION TRAPEZOIDAL DE 5.5 MTS DE BASE MAYOR, 2.50 MTS DE BASE MENOR Y 0.15M DE ALTURA A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-38 KG/CM2, T.M.A. 1 1/2" RR 7 DÍAS, GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 6 A 8 CMS. FRAGUADO NORMAL, INC: COLADO, VIBRADO, REGLEADO, ACABADO RAYADO CON CEPILLO DE CERDAS DE ALUMINIO, CON DOBLADOR, CURADO CON MEMBRANA QUIMICA BASE AGUA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. DE ACUERDO A PROYECTO.	M.	0.00	10.92	0.00	10.92	10.92	\$5,430.83	\$59,304.66
32	SUMINISTRO ,HABILITADO Y COLOCACION DE REJILLA (PZA)MEDIDAS SEGÚN PROYECTO,COMO CONTINUACION DE BANQUETA EN EL AREA DE CUNETAS,HABILITADO CON ANGULO DE 1 1/2" X3/16 EN PERIMETRO Y ANGULO DE 1 1/4" X3/16 EN EL PISO,CON UN PESO APROXIMADO DE 45 KG.INCLUYE:FONDO,PINTURA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	Kg	0.00	157.93	0.00	157.93	157.93	\$153.57	\$24,253.42
33	REUBICACION DE MALLA CICLONICA A UN COSTADO DEL PREDIO .INCLUYE:QUITADO DE ALABRES EN POSTES PARA MOVER MALLA CICLONICA ,EXTRACCION DE POSTES Y EXCAVACION PARA COLOCACION DE LOS MISMOS ELEMENTOS TRABAJO TERMINADO.	M.	0.00	40.85	0.00	40.85	40.85	\$107.82	\$4,404.45
34	PAVIMENTO HIDRÁULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-38 KG/CM2, T.M.A. 1 1/2" RR 7 DÍAS, GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 6 A 8 CMS. FRAGUADO NORMAL, DE 15 CMS. DE ESPESOR, INC: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, REGLEADO, ACABADO RAYADO CON CEPILLO DE CERDAS DE ALUMINIO, CON DOBLADOR, CORTE CON DISCO, CALAFATEO CON BACK ROAD (COLA DE RATA), SELLADOR ELASTOMERICO, JUNTAS CONSTRUCTIVAS CON CELOTEX DE 1/2", CURADO CON MEMBRANA QUIMICA BASE AGUA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. DE ACUERDO A PROYECTO.	M2	0.00	256.18	0.00	256.18	256.18	\$582.64	\$149,260.72

TERESA URBANIZADORA, S.A. DE C.V. (TUR120614GQ4)


Contratista

INGENIERO J. JESÚS HERNÁNDEZ FUENTES
(HEFJ7112011W6)
SUPERVISOR DE OBRA

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

No.	Concepto	Unid. Med	Volumen					Precio Contratado	Importe
			Contratado	Acumulado	Anterior	Actual	Excedente		
35	CONSTRUCCION DE CUNETAS SEGUN PROYECTO CONSTA DE UN FIRME DE CONCRETO ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 CON UN ANCHO PROMEDIO DE 1.29 MTS Y CADENAS ARMADAS DE UN LADO DE 40 A REMATAR A 15 CM DE ALTO Y EL OTRO EXTREMO LA CADENA DE 30 A REMATAR A 15 CM DE ALTO, ACABADO SEMIPULIDO Y CON CHAFLAN INTEGRADO EN AMBOS LADOS CON UNA LONGITUD DE 15.86 MTS. INCLUYE: ARMEX 30X15-4, 20X15-4 Y 15X15-4 EN SUS CADENAS CIBRA METALICA, CONCRETO F' C 150 KG/M2 HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	\$22,869.57	\$22,869.57
36	CONSTRUCCION DE CUNETAS SEGUN PROYECTO CONSTA DE UN FIRME DE CONCRETO ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 CON UN ANCHO PROMEDIO DE 0.99 MTS Y CADENAS ARMADAS DE UN LADO DE 40 A REMATAR A 15 CM DE ALTO Y EL OTRO EXTREMO LA CADENA DE 30 A REMATAR A 15 CM DE ALTO, ACABADO SEMIPULIDO Y CON CHAFLAN INTEGRADO EN AMBOS LADOS CON UNA LONGITUD DE 18.00 MTS. INCLUYE: ARMEX 30X15-4, 20X15-4 Y 15X15-4 EN SUS CADENAS CIBRA METALICA, CONCRETO F' C 150 KG/M2 HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	\$24,487.81	\$24,487.81
37	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL DE POLIETILENO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO	PZA	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	\$1,901.56	\$3,803.12
							Total Partida	\$296,007.04	
							Total Grupo	\$296,007.04	
							Total Presupuestado	\$138,288.99	
							Ajuste de Costos	\$0.00	
							Total	\$138,288.99	


 TERESA URBANIZADORA, S.A. DE C.V. (TUR120614GQ4)
 Contratista

MUNICIPALIDAD DE FRANCISCO DE LOS ROSAS
 2022

 INGENIERO J. JESÚS HERNÁNDEZ FUENTES
 (HEFJ7112011W6)
 SUPERVISOR DE OBRA

OPERADO
 OBRA INFRA ESTRUCTURAL
 SOCIAL MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Ayuntamiento de
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
2021 - 2024



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

PRESUPUESTO

OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ

LUGAR: LA COMUNIDAD LA ESCONDIDA, SFR

ESTIMACION 02

TIPO	CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
Capítulo	A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ				\$512,876.83		\$140,209.36
Subcapítulo	A02	GUARNICIONES Y BANQUETAS				\$171,421.99		\$113.25
Concepto	8	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE: EQUIPO TOPGRAFICO NECESARIO, SEÑALIZACION DEL BANCO Y PUNTOS QUE SE REQUIERAN EN LA NIVELACION, RENIVELACIONES NECESARIAS, MANTENIMIENTO DE NIVELES, LIMPIEZAS GRUESAS.	M2	136.76	\$6.64	\$908.09	0.00	\$0.00
Concepto	9	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO II 0.00 A 2.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUDES, TRASPALCOS, ACARREOS A MAQUINA O A MANO HASTA PRIMERA ESTACION 20 MTS, MEDIDO COMPACTO, COMPACTACION DE LA BASE POR MEDIOS MECANICOS, TRABAJO TERMINADO.	M3	68.48	\$452.33	\$30,975.56	0.00	\$0.00
Concepto	10	CARGA MECANICA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE ESCAVACION Y DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO AL 1er. KM. VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3	68.48	\$36.51	\$2,500.20	3.10	\$113.25
Concepto	11	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES AL TIRADERO OFICIAL AUTORIZADO MÁS CERCANO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3/KM	273.92	\$12.80	\$3,506.18	0.00	\$0.00
Concepto	12	RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM CON BAILARINA EN CAPAS DE HASTA 20 cm. DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINSTRO DE TEPETATE, AGUA LE NECESARIA, MEDIDO COMPACTO, SELECCION DEL MATERIAL, TENIDO, PAPEADO DE MATERIAL, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS.	M3	109.41	\$384.32	\$42,048.45	0.00	\$0.00
Concepto	13	GUARNICION DE 15X20X40 CM DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=150 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA Y DESCIBRADO, TRABAJO TERMINADO.	ML	116.00	\$303.99	\$35,262.84	0.00	\$0.00
Concepto	14	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO, T.M.A. 3/4", GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 10+2 CM ACABADO RAYADO FINO CON BROCHA DE PELO, JUNTAS FRIAS CON DOBLADOR DE 2" SECCION DE LOSAS DE ACUERDO ALA EXISTENTE, INCLUYE: COLADO, CURADO CON MEMBRANA A BASE DE AGUA Y TRABAJO TERMINADO SEGUN FICHA TECNICA FT-200.	M2	136.76	\$398.68	\$54,523.48	0.00	\$0.00
Concepto	15	LIMPIEZA FINAL, INCLUYE: BARRIDO CON AGUA, MATERIALES, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO.	M2	136.76	\$12.41	\$1,697.19	0.00	\$0.00
Subcapítulo	A03	PAVIMENTO				\$209,305.51		-\$157,836.33
Concepto	16	PAVIMENTO HIDRAULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-38 KG/CM2, T.M.A. 1 1/2" RR 7 DIAS, GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 6 A 8 CMS, FRAGUADO NORMAL, DE 15 CMS. DE ESPESOR, INC: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, REGLEADO, ACABADO RAYADO CON CEPILLO DE CERDAS DE ALUMINIO, CON DOBLADOR, CORTE CON DISCO, CALAFATEO CON BACK ROAD (COLA DE RATA), SELLADOR ELASTOMERICO, JUNTAS CONSTRUCTIVAS CON CELOTEX DE 1/2", CURADO CON MEMBRANA QUIMICA BASE AGUA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. DE ACUERDO A PROYECTO.	M2	315.22	\$589.65	\$185,869.47	-252.45	-\$148,856.55
Concepto	17	CONSTRUCCION DE LOSA DE DIAMANTE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=38KG/CM2, TMA 1 1/2", RESISTENCIA RAPIDA A LOS 7 DIAS, DE 16 CM DE ESPESOR Y 1.50 M POR LADO. INCLUYE: FOAMTECH DE 15CMX1/2", ARMADO CON VARILLA DEL No. 3 A CADA 15 CM, ARMEX 1515-4, PELO DE ANGEL 900 GRAMOS M3, TAPA Y BROCAL DE POLIETILENO PARA TRAFICO PESADO, CORTE 1/3 DE ESPESOR, A CADA ARISTA HACIA CENTRO DE BROCAL.	PZA	2.00	\$4,867.44	\$9,734.88	-2.00	-\$9,734.88
Concepto	18	CONSTRUCCION DE DENTELLON DE 15x30 cm de CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=250 Kg/cm2 TMA 38 mm. INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, ALINEADO, NIVELADO, DESCIMBRADO, CURADO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS.	ML	22.74	\$278.97	\$6,343.78	0.00	\$0.00
Concepto	19	LIMPIEZA FINAL, INCLUYE: BARRIDO CON AGUA, MATERIALES, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO.	M2	315.22	\$12.41	\$3,911.88	60.85	\$755.10
Concepto	20	CONSTRUCCION DE TOPE DE SECCION TRAPEZOIDAL DE 1MTS DE BASE MAYOR, 0.60MTS DE BASE MENOR Y .15M DE ALTURA A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-38 KG/CM2, T.M.A. 1 1/2" RR 7 DIAS, GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 6 A 8 CMS, FRAGUADO NORMAL, INC: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, REGLEADO, ACABADO RAYADO CON CEPILLO DE CERDAS DE ALUMINIO, CON DOBLADOR, CORTE CON DISCO, CALAFATEO CON BACK ROAD (COLA DE RATA), SELLADOR ELASTOMERICO, CURADO CON MEMBRANA QUIMICA BASE AGUA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. DE ACUERDO A PROYECTO.	ML	6.00	\$574.25	\$3,445.50	0.00	\$0.00
Subcapítulo	A04	EXTRAORDINARIOS				\$147,421.20		\$297,932.45
Concepto	22	EXCAVACION DE ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO II. INCLUYE: AFINE CON MAQUINA, MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACION, CUALQUIER ALTURA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	M3	5.77	\$75.04	\$432.98	3.10	\$232.76
Concepto	23	RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM CON BAILARINA EN CAPAS DE HASTA 20 cm. DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINSTRO DE TEPETATE, AGUA LE NECESARIA, MEDIDO COMPACTO, SELECCION DEL MATERIAL, TENIDO, PAPEADO DE MATERIAL, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS.	M3	5.20	\$357.40	\$1,858.48	1.85	\$660.48

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

[Handwritten signature]



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Ayuntamiento de
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
2021 - 2024



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

PRESUPUESTO

OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ

LUGAR: LA COMUNIDAD LA ESCONDIDA, SFR

ESTIMACION 02


TIPO	CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
Capítulo	A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ				\$512,876.83		\$140,209.36
Concepto	24	RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% DE SU PVSIM CON BAILARINA EN CAPAS DE HASTA 20 cm. DE ESPESOR. INCLUYE. SUMINISTRO DE TEPETATE, AGUA LE NECESARIA, MEDIDO COMPACTO, SELECCIÓN DEL MATERIAL, TENIDO, PAPEADO DE MATERIAL, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS.	M3	5.20	\$364.01	\$1,892.85	0.46	\$168.17
Concepto	25	DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERÍA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 6" (150 MM) DE DIÁMETRO CON SISTEMA DE ESPIGA Y CAMPANA DE 1M DE LARGO. INCLUYE: SILLETA 8X6 Y CODO 6X45 PVC SERIE 20, PRUEBAS HIDRODINÁMICAS, EMPAQUES Y LUBRICANTE.	PZA	1.00	\$1,313.26	\$1,313.26	1.00	\$1,313.26
Concepto	26	DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERÍA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 6" (150 MM) DE DIÁMETRO. INCLUYE: EMPAQUES Y LUBRICANTE	ML	4.00	\$349.12	\$1,396.48	2.40	\$837.89
Concepto	27	REGISTRO SANITARIO DE 0.40X0.60X0.80 M (MEDIDAS INTERIORES) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO (14 CM DE ESPESOR) JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y APLANADO DE 2.00 CM CON EL MISMO MORTERO, ACABDO PULIDO INTERIOR, PLANTILLA DE 7.00 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2, HECHO EN OBRA, TMA 19 MM. INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/2" X 1/8" COLDADA CON EL MISMO CONCRETO. INCLUYE: EXCAVACION A MANO, PLOMEADO, ALINEADO, NIVELADO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA Y CONEXIÓN A RED EXISTENTE. LIMPIEZAS.	PZA	1.00	\$3,079.45	\$3,079.45	1.00	\$3,079.45
Concepto	28	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TOMA DOMICILIARIA CONSISTENTE EN UNA ABRAZADERA DE P. V. C. DE 75 x 13 MM (3" x 1/2") CON TORNILLO, UN ADAPTADOR MACHO MARCA PHILMAC PARA TUBERÍA DE 3/8", UN ADAPTADOR HEMBRA MARCA PHILMAC PARA TUBERÍA DE 3/8" Y TAPÓN MACHO GALAVANIZADO. INCLUYE : MATERIALES PARA SU CORRECTA INSTALACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$905.74	\$905.74	1.00	\$905.74
Concepto	29	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA MARCA KITEC PEAD-AL- PEAD 1620 (1/2") ALUMINIO RECUBIERTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, PARA TOMA DOMICILIARIA. INCLUYE : SUMINISTRO, PRUEBAS HIDROSTÁTICAS, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	ML	5.00	\$126.01	\$630.05	3.35	\$422.13
Concepto	30	CONSTRUCCION DE TOPE DE SECCION TRAPEZOIDAL DE 5.5 MTS DE BASE MAYOR, 2.50 MTS DE BASE MENOR, RAMPAS DE 1.5 MTS CON UNA PENDIENTE DEL 10% Y 0.30 MTS DE ALTURA A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-38 KG/CM2, T.M.A. 1 1/2" RR 7 DÍAS, GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 6 A 8 CMS. FRAGUADO NORMAL, INC: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, REGLEADO, ACABADO RAYADO CON CEPILLO DE CERDAS DE ALUMINIO, CON DOBLADOR, CORTE CON DISCO, CALAFATEO CON BACK ROAD (COLA DE RATA), SELLADOR ELASTOMERICO, CURADO CON MEMBRANA QUIMICA BASE AGUA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. DE ACUERDO A PROYECTO.	ML	10.92	\$5,430.83	\$59,304.66	10.92	\$59,304.66
Concepto	32	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE REJILLA (PZA) MEDIDAS SEGUN PROYECTO, COMO CONTINUACION DE BANQUETA EN EL AREA DE CUNETA, HABILITADA CON ANGULO DE 1 1/2" EN PERIMETRO Y ANGULO DE 1 1/4" EN EL PISO, CON UN PESO APROX DE 45 KG. INCLUYE FONDO, PINTURA, HERRAMIENTA Y TODO LO NESECARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	KG	150.00	\$153.57	\$23,035.50	170.49	\$26,182.24
Concepto	33	RETIRO Y REUBICACION DE MALLA CICLONICA A UN COSTADO DEL PREDIO INCLUYE EL INCADO DE POSTES Y COLOCACION DE ALAMBRE DE PUAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU	ML	40.00	\$107.82	\$4,312.80	40.85	\$4,404.45
Concepto	34	PAVIMENTO HIDRAULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-38 KG/CM2, T.M.A. 1 1/2" RR 7 DÍAS, GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 6 A 8 CMS. FRAGUADO NORMAL, DE 15 CMS. DE ESPESOR, INC: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, REGLEADO, ACABADO RAYADO CON CEPILLO DE CERDAS DE ALUMINIO, CON DOBLADOR, CORTE CON DISCO, CALAFATEO CON BACK ROAD (COLA DE RATA), SELLADOR ELASTOMERICO, JUNTAS CONSTRUCTIVAS CON CELOTEX DE 1/2", CURADO CON MEMBRANA QUIMICA BASE AGUA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. DE ACUERDO A PROYECTO.	M2		\$582.64	\$0.00	256.18	\$149,260.72
Concepto	35	CONSTRUCCION DE CUNETA SEGUN PROYECTO CONSTA DE UN FIRME DE CONCRETO ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 CON UN ANCHO DE 1.30 ML Y CADENAS ARMADAS CON ARMEX DE UN LADO A 40 CMS DE ALTO Y DEL OTRO EXTREMO LA CADENA DE 30 CMS DE ALTO, ACABADO SEMIPULIDO Y CON CHAFLAN INTERIOR EN AMBOS LADOS. INCLUYE ARMEX 30X15-4, 20X15-4 Y 15X15-4 EN SUS CADENAS CIMBRA DECIMBRA, CONCRETO F.C 150 KG/CM2 HERRAMIENTA Y TODO LO NESECARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	\$22,869.57	\$22,869.57	1.00	\$22,869.57
Concepto	36	CONSTRUCCION DE CUNETA SEGUN PROYECTO CONSTA DE UN FIRME DE CONCRETO ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 CON UN ANCHO DE 1 ML Y CADENAS ARMADAS CON ARMEX DE UN LADO A 40 CMS DE ALTO Y DEL OTRO EXTREMO LA CADENA DE 30 CMS DE ALTO, ACABADO SEMIPULIDO Y CON CHAFLAN INTERIOR EN AMBOS LADOS. INCLUYE ARMEX 30X15-4, 20X15-4 Y 15X15-4 EN SUS CADENAS CIMBRA DECIMBRA, CONCRETO F.C 150 KG/CM2 HERRAMIENTA Y TODO LO NESECARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	\$24,487.81	\$24,487.81	1.00	\$24,487.81
Concepto	37	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL DE POLIETILENO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO	PZA	1.00	\$1,901.56	\$1,901.56	2.00	\$3,803.12
Concepto	38	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO O AMARILLO TRAFICO, EN GUARNICIONES PARA SEÑALAMIENTO EN CALLES. INCLUYE: PREPARADO DE LA SUPERFICIE, MANOS DE PINTURA SUFICIENTES HASTA CUBRIR SATISFACTORIAMENTE LA SUPERFICIE, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS.	M2	0.00	\$120.05	\$0.00		\$0.00
Concepto	39	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO O AMARILLO TRAFICO, EN PAVIMENTO CON MICROESFERA A RAZON DE 0.50 KG XM2 PARA SEÑALAMIENTO EN CALLES. INCLUYE: PREPARADO DE LA SUPERFICIE, MANOS DE PINTURA SUFICIENTES HASTA CUBRIR SATISFACTORIAMENTE LA SUPERFICIE, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS.	M2	0.00	\$187.09	\$0.00		\$0.00

ESTIMACION 02

SUBTOTAL \$512,876.83 \$140,209.36
IVA \$82,060.29 \$22,433.50
TOTAL \$594,937.12 \$162,642.86

Escritura

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL




TERESA URBANIZADORA

NO. DE OBRA:	_____
NO. DE CONTRATO:	_____
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ
UBICACIÓN:	CABAERA MUNICIPAL,SFR

CROQUIS

ESTIMACION NO. 2

A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ
AO1	TERRACERIAS
10	CARGA MECÁNICA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE ESCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO AL 1er. KM, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.



OBSERVACIONES :

SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)
 ARQ. OMAR PEREZ GONZALEZ

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 RESIDENTE
 Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
 I.C. J JESUS HERNANDEZ FUENTES

2022
OPERADO
 OBRA INFRA ESTRUCTURA
 SOCIAL MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
1971 - 2024



TERESA URBANIZADORA

NO. DE OBRA: _____

NO. DE CONTRATO: _____

DESCRIPCIÓN:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ



UBICACIÓN:

CABAERA MUNICIPAL, SFR

CROQUIS

FOTOS NO. 2

A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ
AO1	TERRACERIAS
10	CARGA MECÁNICA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE ESCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO AL 1er. KM, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.



OBSERVACIONES :

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

2022

SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)


ARQ. OMAR PEREZ GONZALEZ

Jesús Hernández Fuentes
RESIDENTE

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo

I.C. J. JESUS HERNANDEZ FUENTES



2021 • 2024
Ayuntamiento de
**SAN FRANCISCO
DE LOS ROMO**



TERESA URBANIZADORA

NO. DE OBRA: _____
 NO. DE CONTRATO: _____
 DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ
 UBICACIÓN: CABAERA MUNICIPAL,SFR

NUMEROS GENERADORES

E S T I M A C I O N N O . 2


No.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	TOTAL	
			EJE	TRAMO	TIPO							
17	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE DIAMANTE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=38KG/CM2, TMA 1 1/2", RESISTENCIA RÁPIDA A LOS 7 DÍAS, DE 16 CM DE ESPESOR Y 1.50 M POR LADO. INCLUYE: FOAMTECH DE 15CMX1/2", ARMADO CON VARILLA DEL No. 3 A CADA 15 CM, ARMEX 1515-4, PELO DE ANGEL 900 GRAMOS M3, TAPA Y BROCAL DE POLIETILENO PARA TRÁFICO PESADO, CORTE 1/3 DE ESPESOR , A CADA ARISTA HACIA CENTRO DE BROCAL.	PZA				1.00			-2.00	1.00	-2.00	
TOTAL =											-2.00	

OBSERVACIONES :

SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)
 ARQ. OMAR PEREZ GONZALEZ

2022
OPERADO
 OBRA INFRA ESTRUCTURA
 SOCIAL MUNICIPAL

RESIDENTE
 Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
 I.C. J JESUS HERNANDEZ FUENTES



Ayuntamiento de
**SAN FRANCISCO
DE LOS ROMO**
2021 - 2024




TERESA URBANIZADORA

NO. DE OBRA: _____
 NO. DE CONTRATO: _____
 DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ
 UBICACIÓN: CABAERA MUNICIPAL,SFR

CROQUIS

E S T I M A C I O N N O . 2

A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ
19	LIMPIEZA FINAL , INCLUYE: BARRIDO CON AGUA , MATERIALES, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO.



OBSERVACIONES :

SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)

 ARQ.OMAR PEREZ GONZALEZ

**MUNICIPIO DE
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**

2022 Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
 RESIDENTE
 I.C. J JESUS HERNANDEZ FUENTES

**OPERADO
 OBRA INFRA ESTRUCTURA
 SOCIAL MUNICIPAL**

TERESA URBANIZADORA

NO. DE OBRA:	_____
NO. DE CONTRATO:	_____
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ
UBICACIÓN:	CABAERA MUNICIPAL,SFR

CROQUIS

FOTOS NO. 2

A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ
19	LIMPIEZA FINAL , INCLUYE: BARRIDO CON AGUA , MATERIALES, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO.


OBSERVACIONES :


SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)
ARGOMAR PEREZ GONZALEZ

**MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**

2022

**OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL**


RESIDENTE
Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
I.C. J. JESUS HERNANDEZ FUENTES



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Ayuntamiento de SAN FRANCISCO DE LOS ROMO



TERESA URBANIZADORA


NO. DE OBRA:	_____
NO. DE CONTRATO:	_____
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ
UBICACIÓN:	CABAERA MUNICIPAL, SFR

CROQUIS

ESTIMACION NO. 2

A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ
22	EXCAVACIÓN DE ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO II. INCLUYE: AFINE CON MAQUINA, MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACION, CUALQUIER ALTURA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA

PRIVADA EDMUNDO GAMEZ




OBSERVACIONES :


 SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)
 ARQ. OMAR PEREZ GONZALEZ

MUNICIPIO DE
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

2022


 RESIDENTE

Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
 I.C. J. JESUS HERNANDEZ FUENTES

OPERADO
 OBRA INFRA ESTRUCTURA
 SOCIAL MUNICIPAL



TERESA URBANIZADORA

NO. DE OBRA:	_____
NO. DE CONTRATO:	_____
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ
UBICACIÓN:	CABAERA MUNICIPAL,SFR

CROQUIS

FOTOS NO. 2

A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ
22	EXCAVACIÓN DE ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO II. INCLUYE: AFINE CON MAQUINA, MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACION, CUALQUIER ALTURA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA

OBSERVACIONES :

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

2022

SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)

ARG. OMAR PEREZ GONZALEZ

OPERADO

OBRA INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

RESIDENTE

Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo

I.C. J JESUS HERNANDEZ FUENTES



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Ayuntamiento de SAN FRANCISCO DE LOS ROMO 2021 • 2024



TERESA URBANIZADORA


NO. DE OBRA: _____
 NO. DE CONTRATO: _____
 DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ
 UBICACIÓN: CABAERA MUNICIPAL,SFR

NUMEROS GENERADORES

ESTIMACION NO. 2

No.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	TOTAL	
			EJE	TRAMO	TIPO							
23	RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM CON BAILARINA EN CAPAS DE HASTA 20 cm. DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINSTRO DE TEPETATE, AGUA LE NECESARIA, MEDIDO COMPACTO, SELECCIÓN DEL MATERIAL, TENIDO, PAPEADO DE MATERIAL, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS.	M3				3.30	0.70	0.80	1.00	1.85	1.85	
										TOTAL =	1.85	

OBSERVACIONES : _____


 SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)
 ARQ. OMAR PEREZ GONZALEZ

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

2022
OPERADO
 OBRA INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL


 RESIDENTE
 Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
 I.C. J JESUS HERNANDEZ FUENTES



TERESA URBANIZADORA


NO. DE OBRA:	_____
NO. DE CONTRATO:	_____
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ
UBICACIÓN:	CABAERA MUNICIPAL,SFR

CROQUIS


ESTIMACION NO. 2

A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ
23	RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM CON BAILARINA EN CAPAS DE HASTA 20 cm. DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINSTRO DE TEPETATE, AGUA LE NECESARIA, MEDIDO COMPACTO, SELECCIÓN DEL MATERIAL, TENIDO, PAPEADO DE MATERIAL, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS.

PRIVADA EDMUNDO GAMEZ



OBSERVACIONES :


 SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)
 ARQ. OMAR PEREZ GONZALEZ

MUNICIPIO DE
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

2022
OPERADO
 OBRA INFRA ESTRUCTURA
 SOCIAL MUNICIPAL


 RESIDENTE
 Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
 I.C. J. JESUS HERNANDEZ FUENTES



Aguntamiento de
**SAN FRANCISCO
DE LOS ROMO**
2021 • 2024



TERESA URBANIZADORA

NO. DE OBRA: _____

NO. DE CONTRATO: _____

DESCRIPCIÓN:


CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ

UBICACIÓN:


CABAERA MUNICIPAL,SFR

CROQUIS

FOTOS NO. 2

A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ
23	RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM CON BAILARINA EN CAPAS DE HASTA 20 cm. DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINSTRO DE TEPETATE, AGUA LE NECESARIA, MEDIDO COMPACTO, SELECCIÓN DEL MATERIAL, TENIDO, PAPEADO DE MATERIAL, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS.
	

OBSERVACIONES :



SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)

ARQ.OMAR PEREZ GONZALEZ

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

2022

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL


RESIDENTE

Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
I.C. J. JESUS HERNANDEZ FUENTES



Ayuntamiento de
**SAN FRANCISCO
DE LOS ROMO**
2021 • 2024



TERESA URBANIZADORA


NO. DE OBRA: _____
 NO. DE CONTRATO: _____
 DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ
 UBICACIÓN: CABAERA MUNICIPAL,SFR


NUMEROS GENERADORES

ESTIMACION NO. 2

No.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	TOTAL	
			EJE	TRAMO	TIPO							
24	RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM CON BAILARINA EN CAPAS DE HASTA 20 cm. DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINSTRO DE TEPETATE, AGUA LE NECESARIA, MEDIDO COMPACTO, SELECCIÓN DEL MATERIAL, TENIDO, PAPEADO DE MATERIAL, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS.	0				3.30	0.70	0.20	1.00	0.46	0.46	
										TOTAL =	0.46	

OBSERVACIONES :


 SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)
 ARQ. OMAR PEREZ GONZALEZ

MUNICIPIO DE
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 2022

 RESIDENTE
 Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
 I.C. J. JESUS HERNANDEZ FUENTES
OPERADO
 OBRA INFRA ESTRUCTURA
 SOCIAL MUNICIPAL



Ayuntamiento de
**SAN FRANCISCO
DE LOS ROMO**
2021 • 2024




TERESA URBANIZADORA

NO. DE OBRA:	_____
NO. DE CONTRATO:	_____
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ
UBICACIÓN:	CABAERA MUNICIPAL,SFR

CROQUIS

ESTIMACION NO. 2

A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ
24	RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM CON BAILARINA EN CAPAS DE HASTA 20 cm. DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINSTRO DE TEPETATE, AGUA LE NECESARIA, MEDIDO COMPACTO, SELECCIÓN DEL MATERIAL, TENIDO, PAPEADO DE MATERIAL, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS.




OBSERVACIONES :


 SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)
 ARQ. OMAR PÉREZ GONZÁLEZ

MUNICIPIO DE
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

2022


 RESIDENTE

Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
 I.C. J. JESUS HERNANDEZ FUENTES

OPERADO
 OBRA INFRA ESTRUCTURA
 SOCIAL MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Ayuntamiento de SAN FRANCISCO DE LOS ROMO




TERESA URBANIZADORA

NO. DE OBRA:	_____
NO. DE CONTRATO:	_____
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ
UBICACIÓN:	CABAERA MUNICIPAL,SFR

CROQUIS

FOTOS NO. 2

A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ
24	RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM CON BAILARINA EN CAPAS DE HASTA 20 cm. DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINSTRO DE TEPETATE, AGUA LE NECESARIA, MEDIDO COMPACTO, SELECCIÓN DEL MATERIAL, TENIDO, PAPEADO DE MATERIAL, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS.
	

OBSERVACIONES :

SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)

ARQ.OMAR PEREZ GONZALEZ


MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

2022

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

[Signature]
RESIDENTE

Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
I.C. J JESUS HERNANDEZ FUENTES




 Ayuntamiento de
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 2001 • 2024

TERESA URBANIZADORA


NO. DE OBRA: _____
 NO. DE CONTRATO: _____
 DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ
 UBICACIÓN: CABAERA MUNICIPAL,SFR

NUMEROS GENERADORES

E S T I M A C I O N N O . 2

No.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	TOTAL	
			EJE	TRAMO	TIPO							
25	DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERÍA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 6" (150 MM) DE DIÁMETRO CON SISTEMA DE ESPIGA Y CAMPANA DE 1M DE LARGO. INCLUYE: SILLETA 8X6 Y CODO 6X45 PVC SERIE 20, PRUEBAS HIDRODINÁMICAS, EMPAQUES Y LUBRICANTE.	PZA				1.00				1.00	1.00	
										TOTAL =	1.00	

OBSERVACIONES :



 SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)
 ARQ. OMAR PEREZ GONZALEZ

MUNICIPIO DE
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

2022

OPERADO
 OBRA INFRA ESTRUCTURA
 SOCIAL MUNICIPAL


 RESIDENTE
 Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
 I.C. J JESUS HERNANDEZ FUENTES



Presidencia Municipal
 Ayuntamiento de
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 2021 • 2024




TERESA URBANIZADORA

NO. DE OBRA:	_____
NO. DE CONTRATO:	_____
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ
UBICACIÓN:	CABAERA MUNICIPAL,SFR

CROQUIS

ESTIMACION NO. 2

A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ
25	DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERÍA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 6" (150 MM) DE DIÁMETRO CON SISTEMA DE ESPIGA Y CAMPANA DE 1M DE LARGO. INCLUYE: SILLETA 8X6 Y CODO 6X45 PVC SERIE 20, PRUEBAS HIDRODINÁMICAS, EMPAQUES Y LUBRICANTE.



OBSERVACIONES:

[Signature]
 SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)
 ARQ. OMAR PEREZ GONZALEZ

MUNICIPIO DE
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

2022

OPERADO
 OBRA INFRA ESTRUCTURA
 SOCIAL MUNICIPAL

[Signature]
 RESIDENTE

Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
 I.C. J. JESUS HERNANDEZ FUENTES



Ayuntamiento de
**SAN FRANCISCO
DE LOS ROMO**
2021 - 2024




TERESA URBANIZADORA

NO. DE OBRA:	_____
NO. DE CONTRATO:	_____
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ
UBICACIÓN:	CABAERA MUNICIPAL,SFR


CROQUIS

FOTOS NO. 2

A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ
25	DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 6" (150 MM) DE DIÁMETRO CON SISTEMA DE ESPIGA Y CAMPANA DE 1M DE LARGO. INCLUYE: SILLETA 8X6 Y CODO 6X45 PVC SERIE 20, PRUEBAS HIDRODINÁMICAS, EMPAQUES Y LUBRICANTE.




OBSERVACIONES :



SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)
 ARG. OMAR PÉREZ GONZÁLEZ

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

2022

OPERADO
 OBRA INFRA ESTRUCTURA
 SOCIAL MUNICIPAL


RESIDENTE
 Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
 I.C. J. JESUS HERNANDEZ FUENTES



TERESA URBANIZADORA


NO. DE OBRA: _____
 NO. DE CONTRATO: _____
 DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ
 UBICACIÓN: CABAERA MUNICIPAL,SFR

NUMEROS GENERADORES

E S T I M A C I O N N O . 2

No.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	TOTAL	
			EJE	TRAMO	TIPO							
26	DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERÍA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 6" (150 MM) DE DIÁMETRO. INCLUYE: EMPAQUES Y LUBRICANTE.	ML				2.40			1.00	2.40	2.40	
TOTAL =										2.40		

OBSERVACIONES :


 SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)
 ARQ. OMAR PEREZ GONZALEZ

MUNICIPIO DE
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO


 RESIDENTE
 Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
 I.C. J JESUS HERNANDEZ FUENTES

2022
OPERADO
 OBRA INFRA ESTRUCTURA
 SOCIAL MUNICIPAL



Ayuntamiento de
**SAN FRANCISCO
DE LOS ROMO**
2021 • 2024




TERESA URBANIZADORA

NO. DE OBRA:	_____
NO. DE CONTRATO:	_____
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ
UBICACIÓN:	CABAERA MUNICIPAL,SFR


CROQUIS

ESTIMACION NO. 2

A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ
26	DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERÍA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 6" (150 MM) DE DIÁMETRO. INCLUYE: EMPAQUES Y LUBRICANTE.





OBSERVACIONES :


 SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)
 ARQ. OMAR PEREZ GONZALEZ

MUNICIPIO DE
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

2022
OPERADO Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
 OBRA INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL I.C. J JESUS HERNANDEZ FUENTES


 RESIDENTE



Ayuntamiento de
**SAN FRANCISCO
DE LOS ROMO**
1973 - 2024




TERESA URBANIZADORA

NO. DE OBRA:	_____
NO. DE CONTRATO:	_____
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ
UBICACIÓN:	CABAERA MUNICIPAL,SFR

CROQUIS

FOTOS NO. 2

A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ
26	DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERÍA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 6" (150 MM) DE DIÁMETRO. INCLUYE: EMPAQUES Y LUBRICANTE.



OBSERVACIONES :

[Signature]
SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)

ARQ.OMAR PEREZ GONZALEZ


MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

2022

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

[Signature]
RESIDENTE

Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
I.C. J JESUS HERNANDEZ FUENTES



Ayuntamiento de
**SAN FRANCISCO
DE LOS ROMO**
2021 • 2024




TERESA URBANIZADORA

NO. DE OBRA:	_____
NO. DE CONTRATO:	_____
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ
UBICACIÓN:	CABAERA MUNICIPAL,SFR


CROQUIS

ESTIMACION NO. 2

A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ
27	REGISTRO SANITARIO DE 0.40X0.60X0.80 M (MEDIDAS INTERIORES) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO (14 CM DE ESPESOR) JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y APLANADO DE 2.00 CM CON EL MISMO MORTERO, ACABDO PULIDO INTERIOR, PLANTILLA DE 7.00 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, HECHO EN OBRA, TMA 19 MM. INCLUYE: MARCO Y



OBSERVACIONES :


 SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)
 ARQ. OMAR PEREZ GONZALEZ

MUNICIPIO DE
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 2022


 RESIDENTE
 Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
 I.C. J JESUS HERNANDEZ FUENTES

OPERADO
 OBRA INFRA ESTRUCTURA
 SOCIAL MUNICIPAL





TERESA URBANIZADORA

NO. DE OBRA:	_____
NO. DE CONTRATO:	_____
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ
UBICACIÓN:	CABAERA MUNICIPAL,SFR


CROQUIS

FOTOS NO. 2

A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ
27	REGISTRO SANITARIO DE 0.40X0.60X0.80 M (MEDIDAS INTERIORES) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO (14 CM DE ESPESOR) JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y APLANADO DE 2.00 CM CON EL MISMO MORTERO. ACABDO PULIDO INTERIOR. PLANTILLA DE 7.00 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, HECHO EN OBRA. TMA 19 MM. INCLUYE: MARCO Y




OBSERVACIONES :



 SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)
 ARQ. OMAR PEREZ GONZALEZ

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

2022

OPERADO
 OBRA INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL


 RESIDENTE
 Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
 I.C. J. JESUS HERNANDEZ FUENTES



AYUNTAMIENTO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
2021 • 2024




TERESA URBANIZADORA

NO. DE OBRA:	_____
NO. DE CONTRATO:	_____
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ
UBICACIÓN:	CABAERA MUNICIPAL,SFR


CROQUIS

ESTIMACION NO. 2

A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ
28	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TOMA DOMICILIARIA CONSISTENTE EN UNA ABRAZADERA DE P. V. C. DE 75 x 13 MM (3" x 1/2") CON TORNILLO , UN ADAPTADOR MACHO MARCA PHILMAC PARA TUBERÍA DE 3/8", UN ADAPTADOR HEMBRA MARCA PHILMAC PARA TUBERÍA DE 3/8" Y TAPÓN MACHO GALVANIZADO. INCLUYE : MATERIALES PARA SU




OBSERVACIONES :


SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)
ARQ. OMAR PÉREZ GONZÁLEZ


MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

2022


RESIDENTE

Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
I.C. J. JESUS HERNANDEZ FUENTES

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Ayuntamiento de SAN FRANCISCO DE LOS ROMO





TERESA URBANIZADORA

NO. DE OBRA:	_____
NO. DE CONTRATO:	_____
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ
UBICACIÓN:	CABAERA MUNICIPAL,SFR

CROQUIS

FOTOS NO. 2

A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ
28	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TOMA DOMICILIARIA CONSISTENTE EN UNA ABRAZADERA DE P. V. C. DE 75 x 13 MM (3" x 1/2") CON TORNILLO , UN ADAPTADOR MACHO MARCA PHILMAC PARA TUBERÍA DE 3/8", UN ADAPTADOR HEMBRA MARCA PHILMAC PARA TUBERÍA DE 3/8" Y TAPÓN MACHO GALVANIZADO. INCLUYE : MATERIALES PARA SU



OBSERVACIONES :

SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)

ARQ. OMAR PEREZ GONZALEZ

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO


2022

RESIDENTE

Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

I.C. J JESUS HERNANDEZ FUENTES



Ayuntamiento de
**SAN FRANCISCO
DE LOS ROMO**
2021 • 2024




TERESA URBANIZADORA

NO. DE OBRA:	_____
NO. DE CONTRATO:	_____
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ
UBICACIÓN:	CABAERA MUNICIPAL,SFR


CROQUIS

ESTIMACION NO. 2

A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ
29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA MARCA KITEC PEAD-AL- PEAD 1620 (1/2") ALUMINIO RECUBIERTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, PARA TOMA DOMICILIARIA. INCLUYE : SUMINISTRO, PRUEBAS HIDROSTÁTICAS, MANO DE OBRA Y EQUIPO.




OBSERVACIONES :



 SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)
 ARQ. OMAR PEREZ GONZALEZ

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

2022
OPERADO
 OBRA INFRA ESTRUCTURA
 SOCIAL MUNICIPAL


 RESIDENTE

Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
 I.C. J. JESUS HERNANDEZ FUENTES



Presidencia Municipal
 Ayuntamiento de
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 2021 - 2027

TERESA URBANIZADORA

NO. DE OBRA:	_____
NO. DE CONTRATO:	_____
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ
UBICACIÓN:	CABAERA MUNICIPAL, SFR

CROQUIS

FOTOS NO. 2

A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ
29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA MARCA KITEC PEAD-AL- PEAD 1620 (1/2") ALUMINIO RECUBIERTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, PARA TOMA DOMICILIARIA. INCLUYE : SUMINISTRO, PRUEBAS HIDROSTÁTICAS, MANO DE OBRA Y EQUIPO.



OBSERVACIONES :

[Signature]
 SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)
 ARG. OMAR PEREZ GONZALEZ


MUNICIPIO DE
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

2022

OPERADO
 OBRA INFRA ESTRUCTURA
 SOCIAL MUNICIPAL

[Signature]
 RESIDENTE

Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
 I.C. J JESUS HERNANDEZ FUENTES




TERESA URBANIZADORA

NO. DE OBRA:	_____
NO. DE CONTRATO:	_____
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ
UBICACIÓN:	CABAERA MUNICIPAL,SFR

CROQUIS

ESTIMACION NO. 2

A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ
30	CONSTRUCCION DE TOPE DE SECCION TRAPEZOIDAL DE 5.5 MTS DE BASE MAYOR, 2.50 MTS DE BASE MENOR, RAMPAS DE 1.5 MTS CON UNA PENDIENTE DEL 10% Y 0.30 MTS DE ALTURA A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-38 KG/CM2, T.M.A. 1 1/2" RR 7 DÍAS, GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 6 A 8 CMS. FRAGUADO NORMAL, INC: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO,



OBSERVACIONES:

[Signature]
 SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)
 ARQ. OMAR PEREZ GONZALEZ

MUNICIPIO DE
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

2022
OPERADO
 OBRA INFRA ESTRUCTURA
 SOCIAL MUNICIPAL

[Signature]
 RESIDENTE
 Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
 I.C. J JESUS HERNANDEZ FUENTES



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Ayuntamiento de SAN FRANCISCO DE LOS ROMO




TERESA URBANIZADORA

NO. DE OBRA:	_____
NO. DE CONTRATO:	_____
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ
UBICACIÓN:	CABAERA MUNICIPAL,SFR

CROQUIS

FOTOS NO. 2

A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ
30	CONSTRUCCION DE TOPE DE SECCION TRAPEZOIDAL DE 5.5 MTS DE BASE MAYOR, 2.50 MTS DE BASE MENOR, RAMPAS DE 1.5 MTS CON UNA PENDIENTE DEL 10% Y 0.30 MTS DE ALTURA A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-38 KG/CM2, T.M.A. 1 1/2" RR 7 DÍAS, GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 6 A 8 CMS. FRAGUADO NORMAL, INC: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO.



OBSERVACIONES :

SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)

ARG. OMAR PEREZ GONZALEZ

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

2022

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

RESIDENTE

Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
I.C. J JESUS HERNANDEZ FUENTES




TERESA URBANIZADORA

CROQUIS

NO. DE OBRA:	_____
NO. DE CONTRATO:	_____
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ
UBICACIÓN:	CABAERA MUNICIPAL,SFR

FOTOS NO. 2

A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ
30	CONSTRUCCION DE TOPE DE SECCION TRAPEZOIDAL DE 5.5 MTS DE BASE MAYOR, 2.50 MTS DE BASE MENOR, RAMPAS DE 1.5 MTS CON UNA PENDIENTE DEL 10% Y 0.30 MTS DE ALTURA A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-38 KG/CM2, T.M.A. 1 1/2" RR 7 DÍAS, GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 6 A 8 CMS. FRAGUADO NORMAL, INC: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO,




OBSERVACIONES :


SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)
ARQ.OMAR PEREZ GONZALEZ

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO

2022
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL


RESIDENTE
Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
I.C. J JESUS HERNANDEZ FUENTES



Presidencia Municipal
 Ayuntamiento de
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 2021 • 2024




TERESA URBANIZADORA

NO. DE OBRA: _____
 NO. DE CONTRATO: _____
 DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ
 UBICACIÓN: CABAERA MUNICIPAL,SFR

CROQUIS

E S T I M A C I O N N O . 2

A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ
32	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE REJILLA (PZA) MEDIDAS SEGUN PROYECTO, COMO CONTINUACION DE BANQUETA EN EL AREA DE CUNETETA, HABILITADA CON ANGULO DE 1 1/2" EN PERIMETRO Y ANGULO DE 1 1/4" EN EL PISO, CON UN PESO APROX DE 45 KG. INCLUYE FONDO, PINTURA, HERRAMIENTA Y TODO LO NESECARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.



OBSERVACIONES :

SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)

ARQ. OMAR PEREZ GONZALEZ

MUNICIPIO DE
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

2022

OPERADO
 OBRA INFRA ESTRUCTURA
 SOCIAL MUNICIPAL

RESIDENTE

Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo

I.C. J JESUS HERNANDEZ FUENTES


TERESA URBANIZADORA

CROQUIS

NO. DE OBRA:	_____
NO. DE CONTRATO:	_____
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ
UBICACIÓN:	CABAERA MUNICIPAL,SFR

FOTOS NO. 2

A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ
32	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE REJILLA (PZA) MEDIDAS SEGUN PROYECTO, COMO CONTINUACION DE BANQUETA EN EL AREA DE CUNETA, HABILITADA CON ANGULO DE 1 1/2 " EN PERIMETRO Y ANGULO DE 1 1/4" EN EL PISO, CON UN PESO APROX DE 45 KG. INCLUYE FONDO, PINTURA, HERRAMIENTA Y TODO LO NESECARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.



OBSERVACIONES :


ARG. OMAR PEREZ GONZALEZ
SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

2022

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

I.C. J. JESUS HERNANDEZ FUENTES
RESIDENTE
Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo



Asuntamiento de
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
2021 • 2024



TERESA URBANIZADORA


NO. DE OBRA: _____
 NO. DE CONTRATO: _____
 DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ
 UBICACIÓN: CABAERA MUNICIPAL,SFR

NUMEROS GENERADORES


E S T I M A C I O N N O . 2

No.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	TOTAL	
			EJE	TRAMO	TIPO							
33	RETIRO Y REUBICACION DE MALLA CICLONICA A UN COSTADO DEL PREDIO INCLUYE EL INCADO DE POSTES Y COLOCACION DE ALAMBRE DE PUAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	ML				40.85			1.00	40.85	40.85	
										TOTAL =	40.85	


OBSERVACIONES :


 SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)
 ARQ. OMAR PEREZ GONZALEZ

MUNICIPIO DE
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 2022


 RESIDENTE
 Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
 I.C. J JESUS HERNANDEZ FUENTES

OPERADO
 OBRA INFRA ESTRUCTURA
 SOCIAL MUNICIPAL



Ayuntamiento de
SAN FRANCISCO
DE LOS ROMO
2021 • 2024




TERESA URBANIZADORA

NO. DE OBRA: _____
 NO. DE CONTRATO: _____
 DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ
 UBICACIÓN: CABAERA MUNICIPAL,SFR

CROQUIS

ESTIMACION NO. 2

A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ
33	RETIRO Y REUBICACION DE MALLA CICLONICA A UN COSTADO DEL PREDIO INCLUYE EL INCADO DE POSTES Y COLOCACION DE ALAMBRE DE PUAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.



OBSERVACIONES :

SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)

ARQ. OMAR PÉREZ GONZÁLEZ

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO


2022

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

RESIDENTE

Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo

I.C. J JESUS HERNANDEZ FUENTES




TERESA URBANIZADORA

CROQUIS

NO. DE OBRA:	_____
NO. DE CONTRATO:	_____
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ
UBICACIÓN:	CABAERA MUNICIPAL, SFR

FOTOS NO. 2

A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ
33	RETIRO Y REUBICACION DE MALLA CICLONICA A UN COSTADO DEL PREDIO INCLUYE EL INCADO DE POSTES Y COLOCACION DE ALAMBRE DE PUAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.



OBSERVACIONES :

SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)

ARQ. OMAR PEREZ GONZALEZ

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO


2022

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

J. Jesus Hernandez Fuentes
RESIDENTE

Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo

I.C. J. JESUS HERNANDEZ FUENTES



Ayuntamiento de
**SAN FRANCISCO
DE LOS ROMO**
2021 • 2024




TERESA URBANIZADORA

NO. DE OBRA:	_____
NO. DE CONTRATO:	_____
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ
UBICACIÓN:	CABAERA MUNICIPAL,SFR


CROQUIS

ESTIMACION NO. 2

A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ
34	PAVIMENTO HIDRÁULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-38 KG/CM2, T.M.A. 1 1/2" RR 7 DÍAS, GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 6 A 8 CMS. FRAGUADO NORMAL, DE 15 CMS. DE ESPESOR, INC: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, REGLEADO, ACABADO RAYADO CON CEPILLO DE CERDAS DE ALUMINIO, CON DOBLADOR, CORTE CON DISCO, CALAFATEO CON BACK ROAD (COLA DE RATA), SELLADOR ELASTOMERICO, JUNTAS CONSTRUCTIVAS CON CELOTEX DE 1/2", CURADO CON MEMBRANA QUIMICA BASE AGUA, Y TODO LO



OBSERVACIONES :


 SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)
ARQ. OMAR PEREZ GONZALEZ

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO

2022

OPERADO
 OBRA INFRA ESTRUCTURA
 SOCIAL MUNICIPAL


 RESIDENTE
 Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
I.C. J JESUS HERNANDEZ FUENTES

TERESA URBANIZADORA

CROQUIS

NO. DE OBRA:	_____
NO. DE CONTRATO:	_____
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ
UBICACIÓN:	CABAERA MUNICIPAL,SFR

FOTOS NO. 2

A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ
34	PAVIMENTO HIDRÁULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-38 KG/CM2, T.M.A. 1 1/2" RR 7 DÍAS, GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 6 A 8 CMS. FRAGUADO NORMAL, DE 15 CMS. DE ESPESOR, INC: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, REGLEADO, ACABADO RAYADO CON CEPILLO DE CERDAS DE ALUMINIO, CON DOBLADOR, CORTE CON DISCO, CALAFATEO CON BACK ROAD (COLA DE RATA), SELLADOR ELASTOMERICO, JUNTAS CONSTRUCTIVAS CON CELOTEX DE 1/2", CURADO CON MEMBRANA QUIMICA BASE AGUA, Y TODO LO

OBSERVACIONES :

SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)

ARQ. OMAR PEREZ GONZALEZ

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO


2022

Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo

RESIDENTE

I.C. J JESUS HERNANDEZ FUENTES

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL



Ayuntamiento de
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
2021 • 2024




TERESA URBANIZADORA

NO. DE OBRA:	_____
NO. DE CONTRATO:	_____
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ
UBICACIÓN:	CABAERA MUNICIPAL,SFR

CROQUIS

E S T I M A C I O N N O . 2

A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ
35	CONSTRUCCION DE CUNETA SEGÚN PROYECTO CONSTA DE UN FIRME DE CONCRETO ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 CON UN ANCHO DE 1.30 ML Y CADENAS ARMADAS CON ARMEX DE UN LADO A 40 CMS DE ALTO Y DEL OTRO EXTREMO LA CADENA DE 30 CMS DE ALTO, ACABADO SEMIPULIDO Y CON CHAFLAN INTERIOR EN AMBOS LADOS.INCLUYE ARMEX 30X15-4,20X15-4 Y 15X15-4 EN SUS CADENAS CIMBRA DECIMBRA, CONCRETO F.C 150 KG/CM2 HERRAMIENTA Y TODO LO NESECARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION



OBSERVACIONES :

SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)

ARQ. OMAR PEREZ GONZALEZ

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

2022

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

RESIDENTE

Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo

I.C. J. JESUS HERNANDEZ FUENTES



TERESA URBANIZADORA

NO. DE OBRA: _____

NO. DE CONTRATO: _____

DESCRIPCIÓN:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ

UBICACIÓN:


CABAERA MUNICIPAL,SFR

CROQUIS

FOTOS - NO. 2

A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ
35	CONSTRUCCION DE CUNETA SEGÚN PROYECTO CONSTA DE UN FIRME DE CONCRETO ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 CON UN ANCHO DE 1.30 ML Y CADENAS ARMADAS CON ARMEX DE UN LADO A 40 CMS DE ALTO Y DEL OTRO EXTREMO LA CADENA DE 30 CMS DE ALTO, ACABADO SEMIPULIDO Y CON CHAFLAN INTERIOR EN AMBOS LADOS.INCLUYE ARMEX 30X15-4,20X15-4 Y 15X15-4 EN SUS CADENAS CIMBRA DECIMBRA, CONCRETO F.C. 150 KG/CM2 HERRAMIENTA Y TODO LO NESECARIO PARA SU CORRECTA

OBSERVACIONES :



 SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)
 ARQ.OMAR PEREZ GONZALEZ

MUNICIPIO DE
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

2022

OPERADO
 OBRA INFRA ESTRUCTURA
 SOCIAL MUNICIPAL


 RESIDENTE
 Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
 I.C. J. JESUS HERNANDEZ FUENTES



Ayuntamiento de
**SAN FRANCISCO
DE LOS ROMO**
2021 • 2024




TERESA URBANIZADORA

NO. DE OBRA: _____
 NO. DE CONTRATO: _____
 DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ
 UBICACIÓN: CABAERA MUNICIPAL,SFR

CROQUIS

E S T I M A C I O N N O . 2

A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ
36	CONSTRUCCION DE CUNETA SEGÚN PROYECTO CONSTA DE UN FIRME DE CONCRETO ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 CON UN ANCHO DE 1 ML Y CADENAS ARMADAS CON ARMEX DE UN LADO A 40 CMS DE ALTO Y DEL OTRO EXTREMO LA CADENA DE 30 CMS DE ALTO, ACABADO SEMIPULIDO Y CON CHAFLAN INTERIOR EN AMBOS LADOS.INCLUYE ARMEX 30X15-4,20X15-4 Y 15X15-4 EN SUS CADENAS CIMBRA DECIMBRA. CONCRETO F.C 150 KG/CM2 HERRAMIENTA Y TODO LO NESECARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION



OBSERVACIONES :

SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)

ARQ.OMAR PEREZ GONZALEZ

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

2022

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

RESIDENTE


Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
I.C. J JESUS HERNANDEZ FUENTES

CROQUIS

NO. DE OBRA:	_____
NO. DE CONTRATO:	_____
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ
UBICACIÓN:	CABAERA MUNICIPAL,SFR

FOTOS NO. 2

A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ
36	CONSTRUCCION DE CUNETA SEGÚN PROYECTO CONSTA DE UN FIRME DE CONCRETO ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 CON UN ANCHO DE 1 ML Y CADENAS ARMADAS CON ARMEX DE UN LADO A 40 CMS DE ALTO Y DEL OTRO EXTREMO LA CADENA DE 30 CMS DE ALTO, ACABADO SEMIPULIDO Y CON CHAFLAN INTERIOR EN AMBOS LADOS.INCLUYE ARMEX 30X15-4,20X15-4 Y 15X15-4 EN SUS CADENAS CIMBRA DECIMBRA, CONCRETO F,C 150 KG/CM2 HERRAMIENTA Y TODO LO NESECARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION




OBSERVACIONES : _____

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)
ARQ.OMAR PEREZ GONZALEZ

2022
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

RESIDENTE
Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
I.C. J JESUS HERNANDEZ FUENTES



ayuntamiento de
**SAN FRANCISCO
DE LOS ROMO**
2021 - 2024



TERESA URBANIZADORA


NO. DE OBRA: _____
 NO. DE CONTRATO: _____
 DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ
 UBICACIÓN: CABAERA MUNICIPAL,SFR

NUMEROS GENERADORES

E S T I M A C I O N N O . 2

No.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	TOTAL	
			EJE	TRAMO	TIPO							
37	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL DE POLIETILENO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO	PZA				1.00			2.00	1.00	2.00	
									TOTAL =	2.00		


OBSERVACIONES :



 SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)
 ARQ. OMAR PEREZ GONZALEZ

MUNICIPIO DE
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

2022

OPERADO
 OBRA INFRA ESTRUCTURA
 SOCIAL MUNICIPAL


 RESIDENTE
 Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Rómos
 I.C. J JESUS HERNANDEZ FUENTES



Ayuntamiento de
**SAN FRANCISCO
DE LOS ROMO**
2021 - 2024




TERESA URBANIZADORA

NO. DE OBRA:	_____
NO. DE CONTRATO:	_____
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ
UBICACIÓN:	CABAERA MUNICIPAL,SFR


CROQUIS

ESTIMACION NO. 2

A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ
37	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL DE POLIETILENO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO



OBSERVACIONES :


 SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)
 ARQ. OMAR PEREZ GONZALEZ

MUNICIPIO DE
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO


 RESIDENTE
 Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
 I.C. J JESUS HERNANDEZ FUENTES

2022

OPERADO
 OBRA INFRA ESTRUCTURA
 SOCIAL MUNICIPAL




TERESA URBANIZADORA

CROQUIS


NO. DE OBRA:	_____
NO. DE CONTRATO:	_____
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ
UBICACIÓN:	CABAERA MUNICIPAL,SFR

FOTOS NO. 2

A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ
37	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL DE POLIETILENO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO




OBSERVACIONES :


SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)
ARG. OMAR PEREZ GONZALEZ

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO

2022
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL


RESIDENTE
Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
I.C. J. JESUS HERNANDEZ FUENTES

BITACORA DE OBRA

HOJA _____

CONTRATO FLSMDF 027/2022

OBRA FLSMDF 027/2022

<p>NOTA</p> <p>SIENDO 14 NOV 2022 ESTA</p> <p>HACE LA OBSERVACION SOBRE LA REVISION DE LOS GENERADORES DE LA ESTIMACION NO 2 DE LA OBRA CONST. DE CALLE A BASE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PAV. EDUARDO GARCIA ORZCO. LOS MONTOS ESTAN CORRECTOS FALTANDO RESPALDO EN LOS MISMOS, SIENDO RECIBIDOS 3 NOV. 2022, SE ENTREGA PREFACTURA AL CONTRATISTA Y GENERADOS ESPERANDO PRONTA REINGRESO.</p>	<p>14 NOV 2022</p> <p>P. SUPERVISION</p> <p>REVISION DE LOS</p> <p>DE LA OBRA</p> <p>GUARNICIONES Y</p> <p>ORZCO. LOS</p> <p>RESPALDO</p> <p>3 NOV. 2022, SE</p> <p>Y GENERA-</p> <p>REINGRESO.</p>
<p>ESTIMACION NO 2</p>	
<p>PERIODO 27 OCT. AL 29 OCT. 2022 POR LO CUAL SE AUTORIZA ESTIMACION NO 2 CON LA SIGUIENTE ESTRUCTURA</p>	
MUNTO BASE	138,288.99
AMORTALIZACION	69,144.49
SUBTOTAL IVA	80,707.62
RETENCIONES	1,382.89
TOTAL A PAGAR	78,824.73
<p><i>[Handwritten signature]</i></p>	

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

2022

2022


OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

Dirección de
OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Ayuntamiento de
**SAN FRANCISCO
DE LOS ROMO**
2021 • 2024



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN
FRANCISCO DE LOS ROMO
No. Oficio: DOP/615/22
San Francisco de los Romo, Ags., 22 de diciembre de 2022
Asunto: LIBERACIÓN DE PAGO

2349

C.P. MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
PRESENTE

Por medio del presente le remito la documentación de la estimación No. 2, para que se realicen los trámites necesarios para su pago.

No. de Obra: FIS MDF 027/2022

Nombre de la Obra: CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ OROZCO, ENTRE CALLE EDMUNDO GAMEZ OROZCO Y LIMITE SUR

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal

Contratista: TERESA URBANIZADORA, S.A. DE C.V. (TUR120614GQ4)

Contrato: FIS MDF 027/2022 No Factura: A70

Objeto del Contrato: CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ OROZCO, ENTRE CALLE EDMUNDO GAMEZ OROZCO Y LIMITE SUR, LA COMUNIDAD LA ESCONDIDA, SFR

Monto del Contrato: \$613,092.41 (SEISCIENTOS TRECE MIL NOVENTA Y DOS PESOS 41/100 M.N.)

Monto a Pagar: \$78,824.73 (SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 73/100 M.N.)

Sin otro particular de momento, me es grato enviarle un cordial saludo agradeciendo de antemano las atenciones al presente.

ATENTAMENTE

ING. JOSE DE JESUS CHAVEZ GARCIA
DIRECTOR DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

C.c.p. Archivo

Av. Benito Juárez S/N, Rancho La Trinidad,
San Francisco de los Romo, Ags. Tel. (465) 967-0124 ext. 1654

www.sanfranciscodelosromogob.mx

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
2022
OPERACIÓN
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL