



Usr: SuSaNa  
Rep: rptPoliza

**Municipio de San Francisco de los Romo**  
**ESTADO DE AGUASCALIENTES**

Póliza: C05580 Del 23/12/2022



Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2022 02:38 p. m.  
Página | 1

Concepto: FISM 2022 PAGADO EST 3 FINIQUITO FISDMF OBRA 027/2022 CONSTRUCCIÓN DE CALLE A BASE DE PAVIMENTO, GUA. GP Folio: 416

Beneficiario: **TERESA URBANIZADORA, S.A. DDE C.V.**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-2501-K036-J04-61401-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$18,155.29		GP Folio: 416
0002	8260-2501-K036-J04-61401-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y		\$18,155.29	GP Folio: 416
0003	1112-003-002	Bancomer Cta. 011793039-9 FISM		\$17,998.78	GP Folio: 416
0004	2117-9-005-001	0.1% COLEGIO DE		\$15.65	FISM 2022 PAGADO EST 3 FINIQUITO FISDMF OBRA 027/2022
0005	2117-9-005-002	0.2% ORGANO SUPERIOR DE		\$31.30	FISM 2022 PAGADO EST 3 FINIQUITO FISDMF OBRA 027/2022
0006	2117-9-005-003	0.2% INST. DE CAPACIT. DE LA		\$31.30	FISM 2022 PAGADO EST 3 FINIQUITO FISDMF OBRA 027/2022
0007	2117-9-005-004	0.5% CONTRALORIA MUNICIPAL		\$78.26	FISM 2022 PAGADO EST 3 FINIQUITO FISDMF OBRA 027/2022
0008	2113-000558	TERESA URBANIZADORA, S.A.	\$18,155.29		GP Folio: 416
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>36,310.58</b>	<b>36,310.58</b>	

**MUNICIPIO DE**  
**SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**

2022

**OPERADO**  
**OBRA INFRA ESTRUCTURA**  
**SOCIAL MUNICIPAL**



Fecha y hora de consulta

23/12/2022 2:33:28 PM

Contrato

00796395

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO  
DE LOS ROMO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

## Operación autorizada

## Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

## Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: EST 3 FI FIS MDF 027

Importe de la operación: 17,998.78 MXP

Cuenta de retiro: 0117930399

Cuenta de depósito: 0113528995

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE SAN FRA  
NCISCO DE LOS ROMOTitular de la cuenta: TERESA URBANIZADORA SA DE  
CV

Fecha de creación: 23/12/2022

Fecha de aplicación: 23/12/2022

Hora: 14:33:20

Instrumento de seguridad: ASD 6550927880

Motivo de pago: PAGO EST 3 FIN FIS MDF 11-0  
27

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0067660146

Folio único: I323202212231433200067660153

## Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	---	23/12/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	23/12/2022

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

[www.bbvanetcash.mx](http://www.bbvanetcash.mx)

MUNICIPIO DE  
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

2022

**OPERADO**  
OBRA INFRA ESTRUCTURA  
SOCIAL MUNICIPAL

Folio fiscal  
1B27F622-C5F2-4DEA-9A15-74033BD078B6

Lugar y fecha de expedición  
23-12-2022 00:00:01

20230  
3.3

TERESA URBANIZADORA SA DE CV  
TUR120614GQ4

Serie Folio  
A 76  
Tipo de comprobante  
Pago  
Regimen fiscal  
General de Ley Personas Morales

Cliente

Razon social MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO  
RFC MSF920130TQ9

Cantidad	Clave de unidad	Clave de producto	Descripción	Precio	Importe
1.0	ACT	84111506	Pago  PAGOS:  1.- Importe pagado \$ 18,030.09 Fecha: 2022-12-23 00:00:00 FormaDePagoP: (03)Transferencia electrónica de fondos Factura( UUID ): 2923010E-A756-42FD-81FF-90D61002AB52 Saldo anterior: \$ 18,030.09 Saldo pendiente: \$ 0.00 Número de parcialidad: 1	\$ 0.00	\$ 0.00

MUNICIPIO DE  
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.  
**PAGADO**  
**FINANZAS**

MUNICIPIO DE  
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO  
-- 2022  
**OPERADO**  
OBRA INFRA ESTRUCTURA  
SOCIAL MUNICIPAL

Total con letra

Cero pesos 00/100 mxn  
Moneda: MXN  
Forma de pago(03)Transferencia electrónica de fondos Tipo de cambio 1.0000  
Metodo de pago Uso (P01)Por definir

Montos

SubTotal \$ 0.00  
Total \$ 0.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1B27F622-C5F2-4DEA-9A15-74033BD078B6|2022-12-23T19:35:17|3.3|ValuA5H1eZ5R5Vw81oic7KH7Y7EX4SQeW8vKic5b3YRm6lr+29SK9pUP3NRL0BK50pkDikMPKlAqilAH9EgZ3Uw4XpVWq2BrilOQE20fIANkeDW9GAMOl9l3xCNyzDgBxwW2ZicSMHOMeY7+QFNwLXl0ex+ym8jH5VVMjKdnlM3o64FCwW6Gv8y9k98jMzcnX12y1TLZJzEaDl9q2gl87GPIWxjpoT0zEdJF1n9S5HMUXsSy4D2V+jRwNobq70/375foRUL28orPTSj8dMw6m3lg+noeNnnX/FjTKZZJHmGnWsbWwGd9g==

Sello digital del emisor

ValuA5H1eZ5R5Vw81oic7KH7Y7EX4SQeW8vKic5b3YRm6lr+29SK9pUP3NRL0BK50pkDikMPKlAqilAH9EgZ3Uw4XpVWq2BrilOQE20fIANkeDW9GAMOl9l3xCNyzDgBxwW2ZicSMHOMeY7+QFNwLXl0ex+ym8jH5VVMjKdnlM3o64FCwW6Gv8y9k98jMzcnX12y1TLZJzEaDl9q2gl87GPIWxjpoT0zEdJF1n9S5HMUXsSy4D2V+jRwNobq70/375foRUL28orPTSj8dMw6m3lg+noeNnnX/FjTKZZJHmGnWsbWwGd9g==

Sello digital del SAT

AlubJZcVT9NfCgNGCigUlp5lZUFhITM4Zz+cPO9mJ5VwE11T2Q+gnN+9TphTOKW3jG78y9KQK0izXamP9bRNlpHXWC4+gnTBLyaWUTBRZAW+h23+rKHXGJAx8Mm8ZUY1cyxP0zzlGFq9eT4TJ0NI0qk2ald94JIDSziE/XbDRmT

Documentos relacionados

2923010E-A756-42FD-81FF-90D61002AB52



Certificado

00001000000500904536

Certificado SAT

00001000000508341381

Fecha de timbrado

2022-12-23T19:35:17

Este documento es una representación impresa de un CFDI



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TUR120614GQ4	TERESA URBANIZADORA SA DE CV	MSF920130TQ9	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2923010E-A756-42FD-81FF-90D61002AB52	2022-12-15T10:58:39	2022-12-15T11:05:36	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$17,998.78	Ingreso	Vigente	No cancelable

Imprimir

MUNICIPIO DE  
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

-- 2022

**OPERADO**  
OBRA INFRA ESTRUCTURA  
SOCIAL MUNICIPAL

# DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

## CÉDULA DE SEGUIMIENTO A ESTIMACIONES DE OBRA



### DATOS GENERALES

CONTRATISTA: TERESA URBANIZADORA S.A. DE C.V.	N° DE CONTRATO: FISMDF 027/2022
SUPERVISOR J. JESUS HERNANDEZ FUENTES	N° DE OBRA: FISMDF 027/2022
OBRA: CONST. DE CALLE A BASE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS	N° DE FACTURA:
EN PRIV. EDIFICIO GARREZ ORZCO	N° DE ESTIMACION: #3 y FINALIZADO
FECHA DE CORTE: DEL: 22 OCT 22 AL: 29 OCT. 2022	IMPORTE LIQUIDO:

### FORMATO DE NÚMEROS GENERADORES

INGRESO	REVISIÓN	NOTA	CAPTURA EN SISTEMA	ENTREGA DE PRE-FACTURA
		<i>Sr. contratista regrese esta cédula con la estimación original de lo contrario no se le dara tramite</i>		
3 NOV 22 CONTRATISTA	18 NOV 22 SUPERVISOR		28 NOV 22 SUPERVISOR	28 NOV 22 SUPERVISOR

### FORMATO DE ESTIMACIÓN

INGRESO	REGISTRO	SUPERVISOR		JEFE DE DEPARTAMENTO	
20 DIC 22 CONTRATISTA	22 12 22   22 12 22 CONTROL DE ESTIMACIONES	20 DIC 2022 RECIBIDO	28 DIC 2022 AUTORIZADO	22 12 22 RECIBIDO	22 12 22 AUTORIZADO

DEVOLUCION	CONTENIDO	DIRECTOR GENERAL	
FECHA DE DEVOLUCIÓN: 28 NOV 2022	CÁRATULA		
FECHA DE REINGRESO: 20 DIC 2022	RESUMEN		
MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN:	CONCEPTOS		
- CROQUIS	ESTADO DE CUENTA		
- FOTOS	CONCENTRADO DE CONCEPTOS (FIN)		
	GENERADORES Y RESUMEN		
	CROQUIS		
	FOTOGRAFIAS		
	ANALISIS PRECIO UNITARIO		
	REPORTE(S) DE LABORATORIO		
	FIANZA(S) (FIN)	FINANZAS	
	NOTA DE BITACORA DE OBRA	RECIBIDO	AUTORIZADO

### TRAMITE DE PAGO

FECHA DE INICIO DE TRAMITE EN DOP-SFR	FIRMA DEL DIRECTOR	OFICIO DE LIBERACIÓN	FECHA DE ENTREGA
3      11      22		22      12      22	
DÍA:      MES:      AÑO:	DÍA:      MES:      AÑO:	DÍA:      MES:      AÑO:	DIRECCIÓN DE EGRESOS.

MUNICIPIO DE  
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

OPERADO

OBRA INFRA ESTRUCTURA  
SOCIAL MUNICIPAL

# PRE-FACTURA De Cierre



PRE-FACTURA DEL CONTRATISTA: TERESA URBANIZADORA, S.A. DE C.V. (780)

A NOMBRE DE: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO  
 RFC: MSF920130TQ9  
 DIRECCION: FCO ROMO JIMENEZ 102, SAN JOSE DE BUENAVISTA, SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS,  
 CIUDAD: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE L ESTADO: AGUASCALIENTES

DESCRIPCION

PAGO DE LA ESTIMACION No.	3	Del 15 Oct 2022 al 29 Oct 2022		
DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ OROZCO , ENTRE CALLE EDMUNDO GAMEZ OROZCO Y LIMITE SUR			MONTO BASE <b>\$15,651.11</b> AJUSTE DE COSTOS (+) \$0.00 AMORTIZACION DE ANTICIPO (-) \$0.00 <hr/> <b>SUBTOTAL \$15,651.11</b> IVA (+) \$2,504.18 <hr/> <b>SUBTOTAL CON IVA \$18,155.29</b>
UBICADA EN:	LA COMUNIDAD LA ESCONDIDA, SFR			
CON AMPARO DEL CONTRATO No.:	FIS MDF 027/2022			
DE FECHA::	19/08/2022			
BAJO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA:				
Inversion	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal 2022			
Programa	SF PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES			
SubPrograma	01 CONCRETO			
Obra.	FIS MDF 027/2022 CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO			
Localizacion	LA COMUNIDAD LA ESCONDIDA, SFR			
	CAPACITACION DE LOS TRABAJADORES DEL CONTRATISTA	\$31.30	(0.20%)	
	COLEGIOS DE PROFESIONISTAS SEGUN CORRESPONDA	\$15.65	(0.10%)	
	SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	\$0.00	(0.00%)	
	FISCALIZACION DEL H. CONGRESO DEL ESTADO	\$31.30	(0.20%)	
	INSPECCION DE VIGILANCIA PARA LA CONTRALORIA	\$78.26	(0.50%)	
	SERVICIOS RELATIVOS ALAS CONSTRUCCIONES	\$0.00		
		<b>\$156.51</b>		
Avance Fisico Real %				TOTAL DE RETENCIONES (-) \$156.51
Avance Fisico Programado 100.00%				SANCION POR RETRASO (-) \$0.00
Fecha Terminación Prog. 03/10/2022				<b>SUBTOTAL MENOS RETENCIONES \$17,998.78</b>
				RETENCION POR RETRASO(-) \$0.00
				REINTEGRO POR RETENCION \$0.00
				OTRAS SANCIONES(-) \$0.00
				<b>TOTAL A PAGAR \$17,998.78</b>

DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 78/100 M.N.

MUNICIPIO DE  
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

2022

**OPERADO**  
 OBRA INFRA ESTRUCTURA  
 SOCIAL MUNICIPAL



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

Ayuntamiento de  
**SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**  
2021 - 2024



**MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES**

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**

**PRESUPUESTO**

**OBRA:** CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ

**LUGAR:** LA COMUNIDAD LA ESCONDIDA, SFR

**ESTIMACION 03**

TIPO	CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
Capítulo	A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ				\$512,876.83		\$15,651.70
Subcapítulo	A04	EXTRAORDINARIOS				\$147,421.20		\$15,651.70
Concepto	28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA TOMA DOMICILIARIA CONSISTENTE EN UNA ABRAZADERA DE P. V. C. DE 75 x 13 MM (3" x 1/2") CON TORNILLO, UN ADAPTADOR MACHO MARCA PHILMAC PARA TUBERÍA DE 3/8", UN ADAPTADOR HEMBRA MARCA PHILMAC PARA TUBERÍA DE 3/8" Y TAPÓN MACHO GALVANIZADO. INCLUYE: MATERIALES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$905.74	\$905.74	0.00	\$0.00
Concepto	29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDRAULICA MARCA KITEC PEAD-AL- PEAD 1620 (1/2") ALUMINIO RECUBIERTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, PARA TOMA DOMICILIARIA. INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS HIDROSTÁTICAS, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	ML	5.00	\$126.01	\$630.05	0.00	\$0.00
Concepto	30	CONSTRUCCION DE TOPE DE SECCION TRAPEZOIDAL DE 5.5 MTS DE BASE MAYOR, 2.50 MTS DE BASE MENOR, RAMPAS DE 1.5 MTS CON UNA PENDIENTE DEL 10% Y 0.30 MTS DE ALTURA A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-38 KG/CM2, T.M.A. 1 1/2" RR 7 DÍAS, GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 6 A 8 CMS. FRAGUADO NORMAL, INC: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, REGLEADO, ACABADO RAYADO CON CEPILLO DE CERDAS DE ALUMINIO, CON DOBLADOR, CORTE CON DISCO, CALAFATEO CON BACK ROAD (COLA DE RATA), SELLADOR ELASTOMERICO, CURADO CON MEMBRANA QUIMICA BASE AGUA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. DE ACUERDO A PROYECTO.	ML	10.92	\$5,430.83	\$59,304.66	0.00	\$0.00
Concepto	32	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE REJILLA (PZA) MEDIDAS SEGUN PROYECTO, COMO CONTINUACION DE BANQUETA EN EL AREA DE CUNETA, HABILITADA CON ANGULO DE 1 1/2" EN PERIMETRO Y ANGULO DE 1 1/4" EN EL PISO, CON UN PESO APROX DE 45 KG. INCLUYE FONDO, PINTURA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	KG	150.00	\$153.57	\$23,035.50	12.56	\$1,928.84
Concepto	33	RETIRO Y REUBICACION DE MALLA CICLONICA A UN COSTADO DEL PREDIO INCLUYE EL INCADO DE POSTES Y COLOCACION DE ALAMBRE DE PUAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU	ML	40.00	\$107.82	\$4,312.80		\$0.00
Concepto	34	PAVIMENTO HIDRAULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-38 KG/CM2, T.M.A. 1 1/2" RR 7 DÍAS, GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 6 A 8 CMS. FRAGUADO NORMAL, DE 15 CMS. DE ESPESOR, INC: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, REGLEADO, ACABADO RAYADO CON CEPILLO DE CERDAS DE ALUMINIO, CON DOBLADOR, CORTE CON DISCO, CALAFATEO CON BACK ROAD (COLA DE RATA), SELLADOR ELASTOMERICO, JUNTAS CONSTRUCTIVAS CON CELOTEX DE 1/2", CURADO CON MEMBRANA QUIMICA BASE AGUA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. DE ACUERDO A PROYECTO.	M2		\$582.64	\$0.00	0.00	\$0.00
Concepto	35	CONSTRUCCION DE CUNETA SEGUN PROYECTO CONSTA DE UN FIRME DE CONCRETO ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 CON UN ANCHO DE 1.30 ML Y CADENAS ARMADAS CON ARMEX DE UN LADO A 40 CMS DE ALTO Y DEL OTRO EXTREMO LA CADENA DE 30 CMS DE ALTO, ACABADO SEMIPULIDO Y CON CHAFLAN INTERIOR EN AMBOS LADOS. INCLUYE ARMEX 30X15-4.20X15-4 Y 15X15-4 EN SUS CADENAS CIMBRA DECIMBRA, CONCRETO F.C 150 KG/CM2 HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	\$22,869.57	\$22,869.57	0.00	\$0.00
Concepto	36	CONSTRUCCION DE CUNETA SEGUN PROYECTO CONSTA DE UN FIRME DE CONCRETO ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 CON UN ANCHO DE 1 ML Y CADENAS ARMADAS CON ARMEX DE UN LADO A 40 CMS DE ALTO Y DEL OTRO EXTREMO LA CADENA DE 30 CMS DE ALTO, ACABADO SEMIPULIDO Y CON CHAFLAN INTERIOR EN AMBOS LADOS. INCLUYE ARMEX 30X15-4.20X15-4 Y 15X15-4 EN SUS CADENAS CIMBRA DECIMBRA, CONCRETO F.C 150 KG/CM2 HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	\$24,487.81	\$24,487.81	0.00	\$0.00
Concepto	37	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL DE POLIETILENO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO	PZA	1.00	\$1,901.56	\$1,901.56	0.00	\$0.00
Concepto	38	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO O AMARILLO TRAFICO, EN GUARNICIONES PARA SEÑALAMIENTO EN CALLES. INCLUYE PREPARADO DE LA SUPERFICIE, MANOS DE PINTURA SUFICIENTES HASTA CUBRIR SATISFACTORIAMENTE LA SUPERFICIE, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS.	M2	0.00	\$120.05	\$0.00	19.51	\$2,342.18
Concepto	39	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO O AMARILLO TRAFICO, EN PAVIMENTO CON MICROESFERA A RAZON DE 0.50 KG XM2 PARA SEÑALAMIENTO EN CALLES. INCLUYE PREPARADO DE LA SUPERFICIE, MANOS DE PINTURA SUFICIENTES HASTA CUBRIR SATISFACTORIAMENTE LA SUPERFICIE, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS.	M2	0.00	\$187.09	\$0.00	60.83	\$11,380.68

**ESTIMACION 03**

SUBTOTAL	\$512,876.83	\$15,651.70
IVA	\$82,060.29	\$2,504.27
TOTAL	\$594,937.12	\$18,155.97

MUNICIPIO DE  
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO  
2022



**OPERADO**  
OBRA INFRA ESTRUCTURA  
SOCIAL MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*

## ESTADO DE CUENTA

Obra.	FISMDF 027/2022 CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ OROZCO ,	Total Contrato	594,937.12
Localizacion	ENTRE CALLE EDMUNDO GAMEZ OROZCO Y LIMITE SUR LA COMUNIDAD LA ESCONDIDA, SFR	Total Ampliaciones	18,155.29
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura So	Total Contratado	613,092.41
Programa	SF PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES	Anticipo (        )%	297,468.56
SubPrograma	01 CONCRETO	Estimado Anterior	514,729.50
Contratista	TERESA URBANIZADORA, S.A. DE C.V. (780) CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIVADA	Esta Estimacion	<b>80,207.62</b>
Contrato	FISMDF 027/2022 EDMUNDO GAMEZ OROZCO, ENTRE CALLE EDMUNDO GAMEZ OROZCO Y LIMITE SUR	Total Estimado	594,937.12
Estimacion No.	2                    Del 15 Sep 2022 al 29 Oct 2022	Total por Estimar	18,155.29

No. Estimac.	Periodo	Importe Estimacion	Amortizacion de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA (+)	Cargo a la Obra	DEDUCCIONES (-)						Retencion (-)	Reintegro (+)	Sanciones (-)	Importe a Pagar
							CMIC(0)	Cgo.Prof.(0)	SFP(0.5)	Cong. Edo.(0.2)	Municipal	ISRuOtro(0)				
Anticipo				256,438.41	41,030.15	297,468.56										297,468.56
1	Del 15 Sep 2022 al 21 Oct	374,587.83	187,293.92	69,144.49	29,967.03	217,260.94	749.18	374.59	0.00	749.18	1,872.94	0.00	0.00	0.00	0.00	213,515.05
2	Del 15 Sep 2022 al 29 Oct	138,288.99	69,144.49	0.00	11,063.12	80,207.62	276.58	138.29	0.00	276.58	691.44	0.00	0.00	0.00	0.00	78,824.73
<b>TOTALES</b>		<b>512,876.82</b>	<b>256,438.41</b>		<b>82,060.30</b>	<b>594,937.12</b>	<b>1,025.76</b>	<b>512.88</b>	<b>0.00</b>	<b>1,025.76</b>	<b>2,564.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>589,808.34</b>

**MUNICIPIO DE  
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**


-- 2022


**OPERADO  
OBRA INFRA ESTRUCTURA  
SOCIAL MUNICIPAL**

## RESUMEN DE ESTIMACION

Obra.	FISMDF 027/2022 CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ OROZCO	Total Contrato	\$594,937.12
Localizacion	ENTRE CALLE EDMUNDO GAMEZ OROZCO Y LIMITE SUR LA COMUNIDAD LA ESCONDIDA, SFR	Total Ampliaciones	\$18,155.29
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal.	Total Contratado	\$613,092.41
Programa	SF PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES	Anticipo ( 50 )%	\$297,468.56
SubPrograma	01 CONCRETO	Estimado Anterior	\$594,937.12
Supervisor	J. JESÚS HERNÁNDEZ FUENTES (HEFJ7112011W6)	Esta Estimacion	<b>\$18,155.29</b>
Contratista	TERESA URBANIZADORA, S.A. DE C.V. (780)	Total Estimado	\$613,092.41
Contrato	FISMDF 027/2022	Saldo por Estimar	\$0.00
Estimacion No.	3 (De Cierre)		
Recibí de	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	la Cantidad de:	\$18,155.29 DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 29/100 M.N.

<u>GRUPO</u>	<u>PARTIDA</u>	
* EXTRAORDINARIOS		\$15,651.11
- EXTRAORDINARIOS		\$15,651.11
Fecha Terminación Prog.		<b>SUMA \$15,651.11</b>
	AJUSTE DE COSTOS (+)	\$0.00
	AMORTIZACION DE ANTICIPO (-)	\$0.00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$15,651.11</b>
	IVA (+)	\$2,504.18
	<b>SUBTOTAL CON IVA</b>	<b>\$18,155.29</b>

  
 TERESA URBANIZADORA, S.A. DE C.V. (780)  
 Contratista

  
 INGENIERO J. JESÚS HERNÁNDEZ FUENTES  
 (HEFJ7112011W6)  
 SUPERVISOR DE OBRA

-- 2022  
**OPERADO**  
**OBRA INFRA ESTRUCTURA**  
**SOCIAL MUNICIPAL**

# CONCEPTOS DE ESTIMACION

## De Cierre



Obra.	FIS MDF 027/2022 CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ OROZCO , ENTRE CALLE EDMUNDO GAMEZ OROZCO Y LIMITE SUR LA COMUNIDAD LA ESCONDIDA, SFR		Total Contrato	\$594,937.12
Localizacion	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal.		Total Ampliaciones	\$18,155.29
Fuente Financ.	SF PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES		Total Contratado	\$613,092.41
Programa	01 CONCRETO		Anticipo ( 50 )%	\$297,468.56
SubPrograma	J. JESÚS HERNÁNDEZ FUENTES (HEFJ7112011W6)		Estimado Anterior	\$594,937.12
Supervisor	TERESA URBANIZADORA, S.A. DE C.V. (780)		Esta Estimacion	<b>\$18,155.29</b>
Contratista	FIS MDF 027/2022 CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ OROZCO , ENTRE CALLE EDMUNDO GAMEZ OROZCO Y LIMITE SUR Del 15 Oct 2022 al 29 Oct 2022		Total Estimado	\$613,092.41
Contrato	3 (De Cierre)		Saldo por Estimar	\$0.00
Estimacion No.	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO la Cantidad de: \$18,155.29 DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 29/100 M.N.			
Recibí de				

No.	Concepto	Unid. Med	Volumen					Precio Contratado	Importe
			Contratado	Acumulado	Anterior	Actual	Excedente		

GRUPO: **EXTRAORDINARIOS**

PARTIDA: **EXTRAORDINARIOS**

32	SUMINISTRO ,HABILITADO Y COLOCACION DE REJILLA (PZA)MEDIDAS SEGÚN PROYECTO,COMO CONTINUACION DE BANQUETA EN EL AREA DE CUNETA,HABILITADO CON ANGULO DE 1 1/2"X3/16 EN PERIMETRO Y ANGULO DE 1 1/4"X3/16 EN EL PISO,CON UN PESO APROXIMADO DE 45 KG.INCLUYE:FONDO,PINTURA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	Kg	0.00	170.49	157.93	12.56	170.49	\$153.57	\$1,928.73
38	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO O AMARILLO TRAFICO, EN GUARNICIONES PARA SEÑALAMIENTO EN CALLES. INCLUYE: PREPARADO DE LA SUPERFICIE, MANOS DE PINTURA SUFICIENTES HASTA CUBRIR SATISFACTORIAMENTE LA SUPERFICIE, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS.	M2.	0.00	19.51	0.00	19.51	19.51	\$120.05	\$2,341.70
39	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO O AMARILLO TRAFICO EN PAVIMENTO CON MICROESFERA A RAZÓN DE 0.50 KGS X M2 PARA SEÑALAMIENTO EN CALLES. INCLUYE: PREPARADO DE LA SUPERFICIE, MANOS DE PINTURA SUFICIENTE HASTA CUBRIR SATISFACTORIAMENTE LA SUPERFICIE, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS.	M2.	0.00	60.83	0.00	60.83	60.83	\$187.09	\$11,380.68
								Total Partida	\$15,651.11
								Total Grupo	\$15,651.11
								Total Presupuestado	\$15,651.11
								Ajuste de Costos	\$0.00
								Total	\$15,651.11

TERESA URBANIZADORA, S.A. DE C.V. (TUR120614G04)
   
 Contratista

MUNICIPIO DE
   
**SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**

INGENIERO J. JESÚS HERNÁNDEZ FUENTES
   
 (HEFJ7112011W6)
   
 SUPERVISOR DE OBRA

2022
   
**OPERADO**
  
**OBRA INFRA ESTRUCTURA**
  
**SOCIAL MUNICIPAL**

## CONCENTRADO DE ESTIMACIONES

Obra. CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ OROZCO , ENTRE  
 Localizacion LA COMUNIDAD LA ESCONDIDA, SFR  
 Supervisor INGENIERO J. JESUS HERNANDEZ FUENTES (HEFJ7112011W6)  
 Contratista TERESA URBANIZADORA, S.A. DE C.V. (780)  
 Contrato FISMDF 027/2022

Total Contrato \$594,937.12  
 Total Ampliaciones \$18,155.29  
 Total Contratado \$613,092.41  
 Anticipo ( 50 )% \$297,468.56  
 Total Estimado \$613,092.41

No.	Concepto	Unid. Med.	Volumen Contratado	Importe Contratado	Volumen Estimac. 1	Volumen Estimac. 2	Volumen Estimac. 3	Volumen Estimac. 4	Volumen Estimac. 5	Volumen Estimac. 6	Volumen Exedente	Volumen Total	Importe Total
<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ OROZCO , ENTRE</b>													
<b>TERRACERIAS</b>													
1	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. IN	M2	315.22	\$6.64	311.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.95	311.27	\$2,066.83
2	CORTE DE MATERIAL EXISTENTE POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO I Y II EN CAJONES A C	M3	145.00	\$46.93	184.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.47	184.47	\$8,657.18
3	CONFORMACION DE PLANTILLA POR MEDIOS MECANICOS DEL TERRENO NATURAL AL 95% DE SU PVSM .	M2	315.22	\$15.40	311.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.95	311.27	\$4,793.56
4	CONSTRUCCION DE SUB RASANTE A BASE DE TEPETATE, COMPACTADA AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR,	M3	157.61	\$332.39	93.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-64.23	93.38	\$31,038.58
5	CONSTRUCCION DE SUB-BASE CON TEPETATE, COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR, VRS 50%	M3	157.61	\$338.12	77.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-79.79	77.82	\$26,312.50
6	CARGA MECANICA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE ESCAVACION Y DEMOLICION EN CAMION DE V	M3	145.00	\$36.51	184.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.47	184.47	\$6,735.00
7	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO A KILOMET	M3/K M	580.00	\$12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-580.00	0.00	\$0.00
<b>GUARNICIONES Y BANQUETAS</b>													
8	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. IN	M2	136.76	\$6.64	235.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.69	235.45	\$1,563.39
9	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO II 0.00 A 2.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE	M3	68.48	\$452.33	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-47.53	20.95	\$9,476.31
10	CARGA MECANICA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE ESCAVACION Y DEMOLICION EN CAMION DE V	M3	68.48	\$36.51	20.95	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-44.43	24.05	\$878.07
11	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO A KILOMET	M3/K M	273.92	\$12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-273.92	0.00	\$0.00
12	RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM CON BAILARINA EN CAPAS DE HASTA 20 cm.	M3	109.41	\$384.32	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-71.28	38.13	\$14,654.12
13	GUARNICION DE 15X20X40 CM DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES,	m	116.00	\$303.99	123.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.81	123.81	\$37,637.00
14	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO, T.M.A. 3/4	M2	136.76	\$398.68	166.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.63	166.39	\$66,336.37
15	LIMPIEZA FINAL , INCLUYE: BARRIDO CON AGUA , MATERIALES, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL FUE	M2	136.76	\$12.41	190.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.92	190.68	\$2,366.34
<b>PAVIMENTO</b>													
16	PAVIMENTO HIDRAULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-38 KG/CM2, T.M.A. 1 1/2" RR 7 DÍ	M2	315.22	\$589.65	292.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-315.22	0.00	\$0.00
17	CONSTRUCCION DE LOSA DE DIAMANTE DE CONCRETO	pieza	2.00	\$4,867.44	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE  
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

**OPERADO**  
OBRA INFRA ESTRUCTURA  
SOCIAL MUNICIPAL

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

PREMEZCLADO MR=38KG/CM2, TMA 1 1/2", RESISTENCIA

18	CONSTRUCCION DE DENTELLON DE 15x30 cm DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=250 Kg/cm2 TMA 38 mm. INC	m	22.74	\$278.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22.74	0.00	\$0.00
19	LIMPIEZA FINAL , INCLUYE: BARRIDO CON AGUA , MATERIALES, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL FUE	M2	315.22	\$12.41	290.06	60.83	0.00	0.00	0.00	0.00	35.67	350.89	\$4,354.54
20	CONSTRUCCION DE TOPE DE SECCION TRAPEZOIDAL DE 1MTS DE BASE MAYOR, 0.60MTS DE BASE MEN	m	6.00	\$574.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6.00	0.00	\$0.00
<b>INDIRECTOS NO EJECUTADOS</b>													
<b>INDIRECTOS NO EJECUTADOS</b>													
21	Indirecto por administración de obra por el convenio de ampliación en monto por la cantidad de \$18,	IN	0.00	\$1,869.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
<b>EXTRAORDINARIOS</b>													
<b>EXTRAORDINARIOS</b>													
22	EXCAVACIÓN DE ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO II. INCLUYE: AFINE CON MAQUINA, MANO	M3.	0.00	\$75.04	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10	3.10	\$232.62
23	RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM CON BAILARINA EN CAPAS DE HASTA 20 cm. DE ESPESOR.	M3.	0.00	\$357.40	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86	1.86	\$664.76
24	RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM CON BAILARINA EN CAPAS DE HASTA 20 cm. DE ESPESOR.	M3.	0.00	\$364.01	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.46	\$167.44
25	DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERÍA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 6" (150 MM) DE DIÁMETRO	PZA	0.00	\$1,313.26	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	\$1,313.26
26	DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERÍA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 6" (150 MM) DE DIÁMETRO	M.	0.00	\$349.12	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	2.40	\$837.89
27	REGISTRO SANITARIO DE 0.40X0.60X0.70 M (MEDIDAS INTERIORES) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO (14 CM D	PZA	0.00	\$3,079.45	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	\$3,079.45
28	CONSTRUCCION DE TOMA DOMICILIARIA DE LONGITUD PROMEDIO 1.00 M, (NOMINAL) A BASE DE TUBO KITEC DE 1/	PZA	0.00	\$905.74	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	\$905.74
29	CONSTRUCCION DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE TUBO KITEC DE 1/2" AZUL INCLUYE: ENCAMISADO CON POLIDUC	M.	0.00	\$126.01	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	3.35	3.35	\$422.13
30	CONSTRUCCION DE TOPE DE SECCION TRAPEZOIDAL DE 5.5 MTS DE BASE MAYOR, 2.50 MTS DE BASE MENOR Y 0.1	M.	0.00	\$5,430.83	0.00	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	10.92	10.92	\$59,304.66
31	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO DE 9 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: POSTE DE CONCRETO REFORZA	PZA	0.00	\$12,709.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
32	SUMINISTRO ,HABILITADO Y COLOCACION DE REJILLA (PZA)MEDIDAS SEGÚN PROYECTO,COMO CONTINUACION DE BA	Kg	0.00	\$153.57	0.00	157.93	12.56	0.00	0.00	0.00	170.49	170.49	\$26,182.15
33	REUBICACION DE MALLA CICLONICA A UN COSTADO DEL PREDIO .INCLUYE:QUITADO DE ALABRES EN POSTES PAR	M.	0.00	\$107.82	0.00	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00	40.85	40.85	\$4,404.45
34	PAVIMENTO HIDRÁULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-38 KG/CM2, T.M.A. 1 1/2" RR 7 DÍAS, GRAVA TR	M2	0.00	\$582.64	0.00	256.18	0.00	0.00	0.00	0.00	256.18	256.18	\$149,260.72
35	CONSTRUCCION DE CUNETAS SEGÚN PROYECTO CONSTA DE UN FIRME DE CONCRETO ARMADO CON MALLA ELECTRO	PZA	0.00	\$22,869.57	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	\$22,869.57
36	CONSTRUCCION DE CUNETAS SEGÚN PROYECTO CONSTA DE UN FIRME DE CONCRETO ARMADO CON MALLA ELECTRO	PZA	0.00	\$24,487.81	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	\$24,487.81
37	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL DE POLIETILENO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINAD	PZA	0.00	\$1,901.56	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	\$3,803.12
38	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO O AMARILLO TRAFICO, EN GUARNICIONES PARA	M2.	0.00	\$120.05	0.00	0.00	19.51	0.00	0.00	0.00	19.51	19.51	\$2,341.70
39	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO O AMARILLO TRAFICO EN PAVIMENTO CON MIC	M2.	0.00	\$37.09	0.00	0.00	60.83	0.00	0.00	0.00	60.83	60.83	\$1,380.68

MUNICIPIO DE  
SAN FRANCISCO DE LOS RIOS


2022

OPERADO  
OBRA INFRA ESTRUCTURA  
SOCIAL MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





Ayuntamiento de  
**SAN FRANCISCO  
DE LOS ROMO**  
2021 • 2024



## TERESA URBANIZADORA

NO. DE OBRA: \_\_\_\_\_

NO. DE CONTRATO: \_\_\_\_\_

DESCRIPCIÓN:


CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA  
EDMUNDO GAMEZ

UBICACIÓN:


CABAERA MUNICIPAL,SFR

### CROQUIS

### FOTOS NO. 3

A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ
32	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE REJILLA (PZA) MEDIDAS SEGUN PROYECTO, COMO CONTINUACION DE BANQUETA EN EL AREA DE CUNETA, HABILITADA CON ANGULO DE 1 1/2" EN PERIMETRO Y ANGULO DE 1 1/4" EN EL PISO, CON UN PESO APROX DE 45 KG. INCLUYE FONDO, PINTURA, HERRAMIENTA Y TODO LO NESECARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.
	

OBSERVACIONES :


  
SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)

ARQ. OMAR PÉREZ GONZÁLEZ


MUNICIPIO DE  
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

2022

**OPERADO**  
OBRA INFRA ESTRUCTURA  
SOCIAL MUNICIPAL

  
RESIDENTE  
Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo

I.C. J. JESUS HERNANDEZ FUENTES




# TERESA URBANIZADORA

NO. DE OBRA:	_____
NO. DE CONTRATO:	_____
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ
UBICACIÓN:	CABAERA MUNICIPAL,SFR

## CROQUIS

### ESTIMACION NO. 3

A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ
AO1	TERRACERIAS
32	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE REJILLA (PZA) MEDIDAS SEGUN PROYECTO, COMO CONTINUACION DE BANQUETA EN EL AREA DE CUNETETA, HABILITADA CON ANGULO DE 1 1/2" EN PERIMETRO Y ANGULO DE 1 1/4" EN EL PISO, CON UN PESO APROX DE 45 KG. INCLUYE FONDO, PINTURA, HERRAMIENTA Y TODO LO NESECARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.




OBSERVACIONES :

*[Signature]*  
 SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)  
 ARQ. OMAR PEREZ GONZALEZ

MUNICIPIO DE  
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO  
 2022  
**OPERADO**  
 OBRA INFRA ESTRUCTURA  
 SOCIAL MUNICIPAL

*[Signature]*  
 RESIDENTE  
 Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo  
 I.C. J. JESUS HERNANDEZ FUENTES





PRESIDENCIA MUNICIPAL

Ayuntamiento de SAN FRANCISCO DE LOS ROMO 2021 • 2024




### TERESA URBANIZADORA

NO. DE OBRA:	_____
NO. DE CONTRATO:	_____
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ
UBICACIÓN:	CABAERA MUNICIPAL,SFR


## CROQUIS

# ESTIMACION NO. 3

A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ
38	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO O AMARILLO TRAFICO, EN GUARNICIONES PARA SEÑALAMIENTO EN CALLES. INCLUYE: PREPARADO DE LA SUPERFICIE, MANOS DE PINTURA SUFICIENTES HASTA CUBRIR SATISFACTORIAMENTE LA SUPERFICIE, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS.




OBSERVACIONES :

  
 SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)  
 ARQ. OMAR PEREZ GONZALEZ

MUNICIPIO DE  
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

2022

**OPERADO**  
 OBRA INFRA ESTRUCTURA  
 SOCIAL MUNICIPAL

  
 RESIDENTE  
 Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo  
 I.C. J JESUS HERNANDEZ FUENTES




# TERESA URBANIZADORA

NO. DE OBRA:	_____
NO. DE CONTRATO:	_____
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ
UBICACIÓN:	CABAERA MUNICIPAL,SFR

## CROQUIS

## FOTOS NO. 3

A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ
38	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO O AMARILLO TRAFICO, EN GUARNICIONES PARA SEÑALAMIENTO EN CALLES. INCLUYE: PREPARADO DE LA SUPERFICIE, MANOS DE PINTURA SUFICIENTES HASTA CUBRIR SATISFACTORIAMENTE LA SUPERFICIE, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS.



OBSERVACIONES :

SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)

ARQ.OMAR PEREZ GONZALEZ

MUNICIPIO DE  
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

2022

OPERADO  
OBRA INFRA ESTRUCTURA  
SOCIAL MUNICIPAL

RESIDENTE

Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo

I.C. J JESUS HERNANDEZ FUENTES







# TERESA URBANIZADORA

NO. DE OBRA:	_____
NO. DE CONTRATO:	_____
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ
UBICACIÓN:	CABAERA MUNICIPAL,SFR

## CROQUIS

### FOTOS NO. 3

A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES, BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ
39	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO O AMARILLO TRAFICO, EN PAVIMENTO CON MICROESFERA A RAZON DE 0.50 KG XM2 PARA SEÑALAMIENTO EN CALLES. INCLUYE: PREPARADO DE LA SUPERFICIE, MANOS DE PINTURA SUFICIENTES HASTA CUBRIR SATISFACTORIAMENTE LA SUPERFICIE, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS.

OBSERVACIONES :

SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)

ARG.OMAR PEREZ GONZALEZ

MUNICIPIO DE  
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

2022

**OPERADO**  
OBRA INFRA ESTRUCTURA  
SOCIAL MUNICIPAL

RESIDENTE



Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo  
I.C. J JESUS HERNANDEZ FUENTES

# BITACORA DE OBRA

HOJA \_\_\_\_\_

CONTRATO FLSMDF 027/2022

OBRA FLSMDF 027/2022


	NOTA	28 NOV 2022
	CON ESTA FECHA ESTA SUPERVISION	
	HACE LA OBSERVACION SOBRE LA REVISION DE	
	LOS GENERADORES DE LA ESTIMACION NO 3 Y FINI-	
	QUITO DE LA CONST. DE CALLE A BASE PAVIMENTO	
	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRU. EDMUNDO	
	GAMEZ OROZCO, LOS MONTOS ESTAN CORRECTOS	
	FACTANDO RESPALDO EN LOS MISMOS. SIENDO RECI-	
	BIDOS 3 NOV 2022 SE HACE ENTREGA DE PREFAC-	
	TURA AL CONTRATISTA Y GENERADORES ESPERAMOS	
	EL REINICIO.	
	ESTIMACION NO 3 Y FINIQUITO.	
	PERIODO DE 22 OCT AL 29 OCT 2022 POR LO	
	CUAL SE AUTORIZA ESTIMACION NO 3 Y FINIQUITO	
	CON LA SIGUIENTE ESTRUCTURA	
	MUNTO BASE	15,651.11
	AMORTIZACION	0.00
	SUBTOTAL IVA	18,155.29
	RETENCIONES	156.51
	TOTAL A PAGAR	17,998.78
		
		
	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO	

2022

**OPERADO**  
OBRA INFRA ESTRUCTURA  
SOCIAL MUNICIPAL

Dirección de  
**OBRAS PÚBLICAS**

Ayuntamiento de  
**SAN FRANCISCO  
DE LOS ROMO**  
2021 • 2024



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN  
FRANCISCO DE LOS ROMO  
No. Oficio: DOP/616/22  
San Francisco de los Romo, Ags., 22 de diciembre de 2022  
Asunto: LIBERACIÓN DE PAGO

2318

**C.P. MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ**  
**DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**  
**PRESENTE**

Por medio del presente le remito la documentación de la estimación No. 3 (de Finiquito), para que se realicen los trámites necesarios para su pago.

No. de Obra: FIS MDF 027/2022

Nombre de la Obra: CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ OROZCO, ENTRE CALLE EDMUNDO GAMEZ OROZCO Y LIMITE SUR

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal

Contratista: TERESA URBANIZADORA, S.A. DE C.V. (TUR120614GQ4 )

Contrato: FIS MDF 027/2022 No Factura: A73

Objeto del Contrato: CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GAMEZ OROZCO, ENTRE CALLE EDMUNDO GAMEZ OROZCO Y LIMITE SUR, LA COMUNIDAD LA ESCONDIDA, SFR

Monto del Contrato: \$613,092.41 (SEISCIENTOS TRECE MIL NOVENTA Y DOS PESOS 41/100 M.N.)

Monto a Pagar: \$17,998.78 (DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 78/100 M.N.)

Así mismo le solicito que una vez termiando dicho trámite se nos haga llegar el auxiliar contable .

Sin otro particular de momento, me es grato enviarle un cordial saludo agradeciendo de antemano las atenciones al presente.

ATENTAMENTE

MUNICIPIO DE  
ING. JOSE DE JESUS CHAVEZ GARCIA  
DIRECTOR DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

2022

C.c.p. Archivo

Av. Benito Juárez S/N, Rancho La Trinidad,  
San Francisco de los Romo, Ags. Tel: (465) 967 0124 ext. 1654

OPERADO POR  
OBRA INFRA ESTRUCTURA  
SOCIAL MUNICIPAL  
www.sanfranciscodelosromo.gob.mx