

## ESTADO DE CUENTA

Obra.	FAISMUN 017/2024 RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE MIGUEL HIDALGO NORTE	Total Contrato	596,756.93
Localizacion	FRACC. REVOLUCIÓN, CABECERA MUNICIPAL.	Total Ampliaciones	0.00
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal 2024	Total Contratado	596,756.93
Programa	SF PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES	Anticipo ( 50 )%	298,378.46
SubPrograma	01 CONCRETO	Estimado Anterior	0.00
Contratista	CONSTRUCTORA ANTPAT, S.A. DE	Esta Estimacion	<b>298,378.48</b>
Contrato	FAISMUN017 FR001/2024 17	Total Estimado	596,756.93
Estimacion No.	1 Del 05 Jun 2024 al 04 Jul 2024	Total por Estimar	0.00

Período	Importe Estimacion	Amortizacion de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA (+)	Cargo a la Obra	DEDUCCIONES (-)						Retencion (-)	Reintegro (+)	Sanciones (-)	Importe a Pagar	
						CMIC(0)	Cgto.Prof.(0)	SFP(0.5)	Cong. Edo.(0.2)	Municipal	ISRuOtro(0)					
Anticipo			257,222.81	41,155.65	298,378.46											298,378.46
1	Del 05 Jun 2024 al 19 Jun 2024	514,445.64	257,222.81	0.00	41,155.65	298,378.48	1,028.89	514.45	0.00	1,028.89	2,572.23	0.00	0.00	0.00	0.00	293,234.02
<b>TOTALES</b>		<b>514,445.64</b>	<b>257,222.81</b>		<b>82,311.30</b>	<b>596,756.93</b>	<b>1,028.89</b>	<b>514.45</b>	<b>0.00</b>	<b>1,028.89</b>	<b>2,572.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>591,612.48</b>

