

ESTADO DE CUENTA

Obra.	FAISMUN 007/2024 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS (EN ZANIAS) CALLE FONA VICARIO										Total Contrato	869,027.20
Localizacion	COMUNIDAD LA CONCEPCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES										Total Ampliaciones	0.00
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura So										Total Contratado	869,027.20
Programa	SF PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES										Anticipo (50)%	434,513.60
SubPrograma	02 ASFALTO										Estimado Anterior	852,618.55
Contratista	GCVICA, S.A. DE C.V. (451)		REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE FONA VICARIO DE CALLE VICENTE GUERRERO A CALLE EMILIANO ZAPATA								Esta Estimacion	16,408.65
Contrato	FAISMUN 007/2024										Total Estimado	869,027.20
Estimacion No.	5		Del 31 May 2024 al 14 Jun 2024								Total por Estimar	0.00

	Periodo	Importe Estimacion	Amortizacion de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA (+)	Cargo a la Obra	DEDUCCIONES (-)						Retencion (-)	Reintegro (+)	Sanciones (-)	Importe a Pagar
							CMIC(0)	Cgto.Prof.(0)	SFP(0.5)	Cong. Edo.(0.2)	Municipal	ISRuOtro(0)				
	Anticipo			374,580.69	59,932.91	434,513.60										434,513.60
1	Del 16 May 2024 al 30 May	226,524.97	113,262.49	261,318.20	18,122.00	131,384.48	453.05	226.52	0.00	453.05	1,132.62	0.00	0.00	0.00	0.00	129,119.24
2	Del 16 May 2024 al 30 May	16,105.44	8,052.72	253,265.48	1,288.44	9,341.16	32.21	16.11	0.00	32.21	80.53	0.00	0.00	0.00	0.00	9,180.10
3	Del 24 May 2024 al 07 Jun	172,464.58	86,232.29	167,033.19	13,797.17	100,029.46	344.93	172.46	0.00	344.93	862.32	0.00	0.00	0.00	0.00	98,304.82
4	Del 31 May 2024 al 14 Jun	305,775.61	152,887.81	14,145.38	24,462.05	177,349.85	611.55	305.78	0.00	611.55	1,528.88	0.00	0.00	0.00	0.00	174,292.09
5	Del 31 May 2024 al 14 Jun	28,290.77	14,145.38	0.00	2,263.26	16,408.65	56.58	28.29	0.00	56.58	141.45	0.00	0.00	0.00	0.00	16,125.75
TOTALES		749,161.37	374,580.69		119,865.83	869,027.20	1,498.32	749.16	0.00	1,498.32	3,745.80	0.00	0.00	0.00	0.00	861,535.60