

ESTADO DE CUENTA

Obra.	FAISMUN 017/2024 RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE MIGUEL HIDALGO NORTE	Total Contrato	596,756.93
Localizacion	FRACC. REVOLUCIÓN, CABECERA MUNICIPAL.	Total Ampliaciones	0.00
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal 2024	Total Contratado	596,756.93
Programa	SF PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES	Anticipo (50)%	298,378.46
SubPrograma	01 CONCRETO	Estimado Anterior	0.00
Contratista	CONSTRUCTORA ANTPAT, S.A. DE	Esta Estimacion	298,378.48
Contrato	FAISMUN017 FR001/2024 17	Total Estimado	596,756.93
Estimacion No.	1 Del 05 Jun 2024 al 04 Jul 2024	Total por Estimar	0.00

Período	Importe Estimacion	Amortizacion de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA (+)	Cargo a la Obra	DEDUCCIONES (-)						Retencion (-)	Reintegro (+)	Sanciones (-)	Importe a Pagar	
						CMIC(0)	Cgto.Prof.(0)	SFP(0.5)	Cong. Edo.(0.2)	Municipal	ISRuOtro(0)					
Anticipo			257,222.81	41,155.65	298,378.46											298,378.46
1	Del 05 Jun 2024 al 19 Jun 2024	514,445.64	257,222.81	0.00	41,155.65	298,378.48	1,028.89	514.45	0.00	1,028.89	2,572.23	0.00	0.00	0.00	0.00	293,234.02
TOTALES		514,445.64	257,222.81		82,311.30	596,756.93	1,028.89	514.45	0.00	1,028.89	2,572.23	0.00	0.00	0.00	0.00	591,612.48

ESTADO DE CUENTA

Obra.	FR 001/2024 RECONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS, TERRACERÍAS Y SEÑALÉTICA, CALLE MIGUEL HIDALGO.	Total Contrato	349,338.21
Localizacion	FRACC. REVOLUCIÓN, CABECERA MUNICIPAL	Total Ampliaciones	0.00
Fuente Financ.	FONDO RESARCITORIO 2024	Total Contratado	349,338.21
Programa	SE URBANIZACIÓN	Anticipo (50)%	174,669.11
SubPrograma	03 GUARNICIONES Y BANQUETAS	Estimado Anterior	310,936.04
Contratista	CONSTRUCTORA ANTPAT, S.A. DE C.	Esta Estimacion	32,752.76
Contrato	FAISMUN017 FR001/2024 01	Total Estimado	343,688.80
Estimacion No.	3 Del 20 Jun 2024 al 04 Jul 2024	Total por Estimar	5,649.41

Período	Importe Estimacion	Amortizacion de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA (+)	Cargo a la Obra	DEDUCCIONES (-)						Retencion (-)	Reintegro (+)	Sanciones (-)	Importe a Pagar	
						CMIC(0)	Cgio.Prof.(0)	SFP(0.5)	Cong. Edo.(0.2)	Municipal	ISRuOtro(0)					
Anticipo			150,576.82	24,092.29	174,669.11											174,669.11
1	Del 05 Jun 2024 al 19 Jun 2024	204,403.16	102,201.58	48,375.24	16,352.25	118,553.83	408.81	204.40	0.00	408.81	1,022.02	0.00	0.00	0.00	0.00	116,509.79
2	Del 20 Jun 2024 al 04 Jul 2024	63,645.15	48,375.24	0.00	2,443.19	17,713.10	127.29	63.65	0.00	127.29	318.23	0.00	0.00	0.00	0.00	17,076.64
3	Del 20 Jun 2024 al 04 Jul 2024	28,235.14	0.00	0.00	4,517.62	32,752.76	56.47	28.24	0.00	56.47	141.18	0.00	0.00	0.00	0.00	32,470.40
TOTALES		296,283.45	150,576.82		47,405.35	343,688.80	592.57	296.29	0.00	592.57	1,481.43	0.00	0.00	0.00	0.00	340,725.94