

## ESTADO DE CUENTA

Obra.	FAISMUN 018/2024 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA NORTE		Total Contrato	300,780.33
Localizacion	RESERVA NORTE PUERTECITO DE LA VIRGEN		Total Ampliaciones	2,732.31
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura So		Total Contratado	303,512.64
Programa	SC AGUA POTABLE		Anticipo ( 50 )%	150,390.17
SubPrograma	03 CONSTRUCCION		Estimado Anterior	300,780.32
Contratista	JORGE ARMANDO QUEZADA SOTEL		Esta Estimacion	<b>2,732.31</b>
Contrato	FAISMUN 018/2024		Total Estimado	303,512.64
Estimacion No.	3	Del 18 Dic 2024 al 18 Dic 2024	Total por Estimar	0.00

Periodo	Importe Estimacion	Amortizacion de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA (+)	Cargo a la Obra	DEDUCCIONES (-)						Retencion (-)	Reintegro (+)	Sanciones (-)	Importe a Pagar	
						CMIC(0)	Cgio.Prof.(0)	SFP(0.5)	Cong. Edo.(0.2)	Municipal	ISRuOtro(0)					
Anticipo			129,646.70	20,743.47	150,390.17											150,390.17
1	Del 27 Sep 2024 al 11 Oct	127,593.54	63,796.77	65,849.93	10,207.48	74,004.25	255.19	127.59	0.00	255.19	637.97	0.00	0.00	0.00	0.00	72,728.31
2	Del 12 Oct 2024 al 26 Oct 2024	131,699.84	65,849.93	0.00	10,535.99	76,385.90	263.40	131.70	0.00	263.40	658.50	0.00	0.00	0.00	0.00	75,068.90
3	Del 18 Dic 2024 al 18 Dic 2024	2,355.44	0.00	0.00	376.87	2,732.31	4.71	2.36	0.00	4.71	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2,708.75
<b>TOTALES</b>		<b>261,648.82</b>	<b>129,646.70</b>		<b>41,863.81</b>	<b>303,512.63</b>	<b>523.30</b>	<b>261.65</b>	<b>0.00</b>	<b>523.30</b>	<b>1,308.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,896.13</b>