

## ESTADO DE CUENTA

Obra.	FAISMUN 021/2024 REHABILITACIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA, RED DE ALCANTARILLADO, RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE SANTA CRUZ ENTRE LA CALLE FRANCISCO PONCE Y CALLE MEZQUITE CALLE POSTERIOR CASUARINA	Total Contrato	1,272,082.70
Localización	COLONIA MACARIO J. GÓMEZ	Total Ampliaciones	0.00
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura So	Total Contratado	1,272,082.70
Programa	SD ALCANTARILLADO	Anticipo ( 50 )%	636,041.35
SubPrograma	01 REHABILITACION	Estimado Anterior	943,337.00
Contratista	CONSTRUCTORA FLORES HERMAN	Esta Estimacion	<b>133,298.58</b>
Contrato	FAISMUN 021/2024	Total Estimado	1,076,635.58
Estimacion No.	3	Total por Estimar	195,447.12
	Del 12 Nov 2024 al 24 Nov 2024		

Período	Importe Estimacion	Amortizacion de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA (+)	Cargo a la Obra	DEDUCCIONES (-)						Retencion (-)	Reintegro (+)	Sanciones (-)	Importe a Pagar	
						CMIC(0)	Cgio.Prof.(0)	SFP(0.5)	Cong. Edo.(0.2)	Municipal	ISRuOtro(0)					
Anticipo			548,311.51	87,729.84	636,041.35											636,041.35
1	Del 11 Oct 2024 al 25 Oct 2024	482,616.65	241,308.33	307,003.18	38,609.33	279,917.65	965.23	482.62	0.00	965.23	2,413.08	0.00	0.00	0.00	0.00	275,091.49
2	Del 28 Oct 2024 al 11 Nov 2024	330,604.90	307,003.18	0.00	3,776.28	27,378.00	661.21	330.60	0.00	661.21	1,653.02	0.00	0.00	0.00	0.00	24,071.96
3	Del 12 Nov 2024 al 24 Nov	114,912.57	0.00	0.00	18,386.01	133,298.58	229.83	114.91	0.00	229.83	574.56	0.00	0.00	0.00	0.00	132,149.45
<b>TOTALES</b>		<b>928,134.12</b>	<b>548,311.51</b>		<b>148,501.46</b>	<b>1,076,635.58</b>	<b>1,856.27</b>	<b>928.13</b>	<b>0.00</b>	<b>1,856.27</b>	<b>4,640.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,067,354.25</b>