

## ESTADO DE CUENTA

Obra.	FAISMUN 024/2024 CONSTRUCCION GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA NORTE	Total Contrato	585,107.65
Localizacion	RESERVA NORTE PUERTECITO DE LA VIRGEN, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, DEL ESTADO DE AGU	Total Ampliaciones	4,845.21
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura So	Total Contratado	589,952.86
Programa	SE URBANIZACIÓN	Anticipo ( 0 )%	0.00
SubPrograma	03 GUARNICIONES Y BANQUETAS	Estimado Anterior	585,107.65
Contratista	EDIFICACIONES Y PROYECTOS MAR	Esta Estimacion	<b>4,845.20</b>
Contrato	FAISMUN 024/2024	Total Estimado	589,952.86
Estimacion No.	3	Total por Estimar	0.00
	Del 06 Dic 2024 al 11 Dic 2024		

	Periodo	Importe Estimacion	Amortizacion de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA (+)	Cargo a la Obra	DEDUCCIONES (-)						Retencion (-)	Reintegro (+)	Sanciones (-)	Importe a Pagar
							CMIC(0)	Cgto.Prof.(0)	SFP(0.5)	Cong. Edo.(0.2)	Municipal	ISRuOtro(0)				
1	Del 21 Nov 2024 al 05 Dic	485,228.35	0.00	0.00	77,636.54	562,864.89	970.46	485.23	0.00	970.46	2,426.14	0.00	0.00	0.00	0.00	558,012.60
2	Del 06 Dic 2024 al 11 Dic 2024	19,174.79	0.00	0.00	3,067.97	22,242.76	38.35	19.17	0.00	38.35	95.87	0.00	0.00	0.00	0.00	22,051.02
3	Del 06 Dic 2024 al 11 Dic 2024	4,176.90	0.00	0.00	668.30	4,845.20	8.35	4.18	0.00	8.35	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	4,803.44
<b>TOTALES</b>		<b>508,580.04</b>	<b>0.00</b>		<b>81,372.81</b>	<b>589,952.86</b>	<b>1,017.16</b>	<b>508.58</b>	<b>0.00</b>	<b>1,017.16</b>	<b>2,542.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>584,867.06</b>